建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称: 扬州 110kV 郁桥等 5 项输变电工程

建设单位: 江苏省电力公司扬州供电公司

编制单位: 江苏省苏核辐射科技有限责任公司

编制日期: 二〇一五年十二月

目 录

1	工	_程概况	1
	1.1	项目总体情况及工程规模	1
	1.2	环境敏感目标	6
	1.3	项目分期验收情况	6
2	验	△收调查范围、调查因子、调查重点及执行标准	7
	2.1	验收调查范围	7
	2.2	验收调查因子	
	2.3	验收调查重点	
	2.4	验收执行标准	
3	环	· 境影响评价回顾	
	3.1	项目环评报告结论要点	10
	3.2	项目环评批复要点	
4	环	、保措施执行情况	
	4.1	工程前期环境保护措施落实情况	
	4.1	施工阶段环境保护措施落实情况	
	4.3	试运行阶段环境保护措施落实情况	
5		L磁环境、声环境监测	
		验收监测布点方法	
	5.1 5.2	短收监测作总力法 监测结果汇总	
_			
6	环	「境影响调查	
	6.1	施工期环境影响调查	
	6.2	试运行期环境影响调查	
	6.3	环保投诉情况调查	
	6.4	变动环境影响调查	26
7	环	「境管理及监测计划	27
	7.1	环境管理规章制度建立情况	27
	7.2	施工期环境管理机构设置	27
	7.3	试运行期环境管理机构设置	
	7.4	环境监测计划落实情况调查	
	7.5	环境保护档案管理情况调查	
	7.6	环境管理情况分析	28
8	竣	江环保验收调查结论与建议	29
	8.1	工程基本情况	
	8.2	环境保护措施执行情况	
	8.3	生态环境影响调查	
	8.4	污染环境影响调查	30

8.5	社会环境影响调查	30
8.6	环境管理及监测计划落实情况调查	30
8.7	验收调查总结论	31
8.8	建议	31

1 工程概况

1.1 项目总体情况及工程规模

江苏省电力公司扬州供电公司(以下简称"扬州供电公司",单位负责人: 陆惠斌)本次验收的输变电工程共有 5 项,分别为①扬州 110kV 郁桥输变电工程、②110kV 金湾变扩建工程、③扬州 220kV 锦西变电站配套线路工程(其中 110kV 甘棠变至仙女变 π入锦西变线路工程)、④扬州 110kV 樊川输变电工程、⑤110kV 司徒(观鹤)输变电工程。

本批项目共新建 110kV 变电站 3 座,主变 3 台,新增主变容量 130MVA;扩建 110kV 变电站 1 座,新增主变 1 台,主变容量 40MVA;新建 110kV 架空送电线路(折单)44km;新建 110kV 电缆送电线路(折单)3.7km。项目总投资 23400 万元,其中环保投资 151.6万元。截止 2015 年 7 月,该批项目已陆续投入试运行。

本批验收各项目总体情况详见表 1-1,各项目规模情况详见表 1-2。

表 1-1 本批项目总体情况一览表

				环境影	影响评价			工程核准		初步设计			环境保	环境
序 号	工程名称	环评报告名称	评价单位	审批部门	文号	时间	核准部门	文号	时间	设计单位	审批部门	文号	护设施 设计单 位	保护 设施 施工 单位
1	扬州 110kV 郁桥输 变电工程	扬州 110kV 郁桥 等输变电工程环 境影响报告表	江苏方 天电力 技术有 限公司		苏环辐(表)审 [2011]379号	2011.12.30		苏发改能源发 [2013]1557 号	2013.10.16	扬州浩 辰电力 设计有 限公司	江苏省 电力公 司	苏电建 〔2014〕446 号	扬州浩 辰电力 设计有 限公司	南市六筑装程限司
2	110kV 金湾变扩建 工程	扬州 110kV 开发 变扩建等工程环 境影响报告表	江苏方 天电力 技术有 限公司	江苏省环 保厅	苏环辐(表)审 [2010]225 号	2010.11.23	江苏省 发展和 改革委 员会	苏发改能源发 (2013) 1557 号	2013.10.16	扬州浩 辰电力 设计有 限公司	江苏省 电力公 司	苏电建 (2014)766 号	扬州浩 辰电力 设计有 限公司	扬水电建有公
3	扬州 220kV 锦西变 电站配套线路工程 (其中 110kV 甘棠变 至仙女变π入锦西 变线路工程)	扬州 220kV 锦西 变电站配套线路 工程环境影响报 告表	江苏省 辐射环 境保护 咨询中 心		苏环辐(表)审 [2012]115 号	2012.1.9		苏发改能源发 (2012) 1021 号	2012.9.11	扬州浩 辰电力 设计有 限公司	江苏省 电力公 司	苏电建 (2012)1718 号	扬州浩 辰电力 设计有 限公司	扬州 永 电 建 有 设 不 公

扬州 110kV 郁桥等 5 项输变电工程竣工环境保护验收调查表

-				环境影	影响评价			工程核准		初步设计			环境保	环境
序 号	工程名称	环评报告名称	评价 单位	审批部门	文号	时间	核准部门	文号	时间	设计单位	审批部门	文号	护设施 设计单 位	保护 设施 施工 单位
4	扬州 110kV 樊川输 变电工程	扬州 110kV 官庄 等输变电工程	江苏方 天电力 技术有 限公司		苏环辐(表)审 [2012]412 号	2012.12.26	江苏省 发展和	苏发改能源发 (2013) 1557 号	2013.10.16	扬州浩 辰电力 设计有 限公司	江苏省 电力公 司	苏电建 (2014)350 号	扬州浩 辰电力 设计有 限公司	电力建设
5	110kV 司徒(观鹤) 输变电工程。	扬州 110kV 司徒 (观鹤)等输变 电工程	天由力		苏环辐(表)审 [2010]234 号	2010.12.8	改革委 员会	苏发改能源发 [2013]1557 号	2013.10.16	扬州浩 辰电力 设计有 限公司	江苏省 电力公 司	苏电建 [2014]446 号	扬州浩 辰电力 设计有 限公司	电力建设

表 1-2 本批项目验收规模一览表

序 号	工程名称	本批验收工程组成	调度名称	性质	建设地点	建设规模	占地面 积(m²)	投资额 (万元)	环保投 资(万元)	开工 时间	试运行 时间
		110kV 郁桥变	110kV 郁桥变		仪征市 汽车园 零部件 加工区	户内型 本期 1×40MVA(#1)	2812			2014.9	2015.6
1	扬州 110kV 郁桥 输变电工程	110kV 新东至真 州、城东线路双 T 接郁桥变线路	110kV 新城郁桥支 7HB 线/新镇郁桥支 7HC 线	新建		2回,路径全长 0.1km; 电缆敷设	/	5300	40	2015.2	2015.6
2	110kV 金湾变扩 建工程	110kV 金湾变	110kV 金湾变	扩建	江都区江桥村	全户内型 原有 1×40MVA(#2) 本期扩建 1×40MVA(#1)	/	3000	20	2015.2	2015.4
3	扬州 110kV 锦西 变电站配套线路 工程(其中 110kV 甘棠变至 仙女变π入锦西 变线路工程)	110kV 甘棠变至 仙女变π入锦西 变线路	110kV 联线 7KC/联 甘 7KB 线	新建	江都区 丁伙 镇、双 沟镇	2回,线路全长 10km; ①同塔双回架设段长 8.5km; ②电缆敷设段长 1.5km;	204	3000	8	2014.1	2015.7
4	扬州 110kV 樊川 输变电工程	110kV 樊川变 110kV 张纪、新 民线路双 T 接至 樊川变线路	110kV 樊川变 110kV 张纪 844 线 凡川支线/新民 709 线凡川支线	新建	江都区 樊川镇 友爱村	户内型 本期 1×40MVA (#1) 2 回,线路全长 5.75km; ①同塔双回架设段长 5.5km; ②电缆敷设段长 0.25km;	1649	6300	37.6	2014.4	2015.6

序 号	工程名称	本批验收工程组成	调度名称	性质	建设地点	建设规模	占地面 积(m²)	投资额 (万元)	环保投 资(万元)	开工 时间	试运行 时间
5	110kV 司徒(观		110kV 观鹤变	新建	高邮市司徒镇	户内型 本期 1×50MVA(#1)	3041	5800	46	2014.10	2015.7
3	鹤)输变电工程	110kV 秦周线双 回 T 接至观鹤变 电站线路	110kV 秦周 I 827 观鹤支线/秦周 II 828 观鹤支线	, Ayr CE	柘垛村	2回,线路全长8km; 同塔双回架设;	138	3000		2011.10	2013.7

1.2 环境敏感目标

本次验收各变电站四周围墙外 100m 范围内共有 8 处环境敏感目标,具体见表 1-4。本次验收的架空线路边导线地面投影外两侧各 30m 范围内共计有 33 处敏感目标,其中跨越 6 户民房、1 座工厂、3 间看渔房、2 间看菜房、7 间门岗。

1.3 项目分期验收情况

本次验收的 110kV 输变电工程由于项目建设需要,分期建设并分期投入试运行,根据相关法规,分期进行环保验收。

2 验收调查范围、调查因子、调查重点及执行标准

2.1 验收调查范围

根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ 24-2014)、《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ 19-2011)、《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)及《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电工程》(HJ 705-2014),确定调查(监测)范围,详见表 2-1。

调查对象	调查内容	调査(监测)范围
	电磁环境	站界外 30m 范围内区域
变电站	声环境	站界外 100m 范围内区域
	生态环境	站场围墙外 500m 范围内区域
架空线路	电磁环境	边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域
朱工线时	生态环境	边导线地面投影外两侧各 300m 范围内区域
电缆线路	电磁环境	电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域

表 2-1 验收调查(监测)范围

注:本批项目环评阶段电磁环境监测范围为变电站站界外 100m 范围内区域、线路走廊两侧 30m(边导线投影两侧 40m) 范围内的带状区域,2015年1月1日开始实施的"环境影响评价技术导则一输变电工程"中电磁环境监测范围为 110kV 变电站站界外 30m 范围内区域、110kV 架空线路边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域,110kV 电缆线路管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域,因此本次验收电磁环境监测范围调整为 110kV 变电站站界外 30m 范围、110kV 架空线路边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域,110kV 电缆线路管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域。

2.2 验收调查因子

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电工程》(HJ 705-2014),确定环境监测因子,具体如下:

(1) 电磁环境: 工频电场、工频磁场。

《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电工程》(HJ 705-2014)中环境监测因子取消了无线电干扰,因此本次验收调查不再监测无线电干扰。

- (2) 声环境: 等效连续 A 声级。
- (3)生态环境:调查工程施工中植被遭到破坏和恢复的情况,工程占地与水土流失防治情况,以及采取的水土保持措施。

2.3 验收调查重点

- (1) 工程设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要工程内容;
- (2) 核查实际工程内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况;
- (3) 环境保护目标基本情况及变更情况;
- (4) 环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况;
- (5) 环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护措施 落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及其有效性:
 - (6) 环境质量和环境监测因子达标情况:
 - (7) 工程施工期和试运行期实际存在的及公众反映强烈的环境问题;
 - (8) 工程环境保护投资落实情况。

2.4 验收执行标准

(1) 电磁环境

根据相关技术规范,本次验收时采用项目可研阶段环评中经环境保护部门确认的限值进行验收,并采用新颁布的标准进行达标考核。由于《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)与新颁布的《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)标准限值一致,因此本次验收以工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的评价标准(公众曝露控制限值)。

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所, 其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m, 且应给出警示和防护指示标志。

(2) 声环境

根据相关技术规范,本次验收时采用项目可研阶段环评中经环境保护部门确认的声环境标准进行验收。变电站验收监测时执行的标准见表 2-2。具体限值见表 2-3。

表 2-2 变电站工程噪声验收执行标准

序号	变电站名称	声环境质量验收执行标准	厂界环境噪声排放验收执行标准
1	110kV 郁桥变	《声环境质量标准》2类	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类
2	110kV 金湾变	《声环境质量标准》2类	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类
3	110kV 樊川变	《声环境质量标准》2类	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类
4	110kV 观鹤变	《声环境质量标准》2类	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类

表 2-3 声环境标准限值

标准名称、标准号	标准	标准限值(dB(A))			
你在有你、你在每	分级	昼间	夜间		
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	2 类	60	50		
《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)	2 类	60	50		

3 环境影响评价回顾

3.1 项目环评报告结论要点

(1) 生态环境:

工程施工时会破坏一些自然植被,施工完成后对变电站周围、施工现场及线路塔基周围进行植被恢复,对周围生态环境影响较小。

(2) 电磁环境:

经类比监测和预测分析表明,110kV变电站和输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中工频电场4kV/m、工频磁场0.1mT的推荐限值。

架空输电线路跨越民房时需保持一定的净空高度,具体要求如表3-1:

表 3-1 本批 110kV 线路跨越民房时应满足的净空距离(m)

电压等级及排列方式	110kV 双回同(逆)相序
尖顶民房	5
平顶民房	6

(3) 声环境:

变电站在采用低噪声主变等设备的前提下,运行后厂界排放噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准要求;厂界外的环境噪声能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准要求。

(4) 水环境:

施工期对水环境影响较小。营运期本批工程变电站无人值班,产生少量的生活污水经化粪池处理后定期由环卫部门清除,不外排,不会对变电站周围的水环境造成影响。

(5) 固体废物:

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集,集中处理,不会对项目周围环境造成固废污染。

(6) 事故风险

变电站内建有事故油池或事故油坑,变电站运营期正常情况下,变压器无漏油产生。事故时排出的油经事故油池或事故油坑统一收集,由有资质的单位回收

处理, 不外排。

3.2 项目环评批复要点

- (1)严格按照环保要求及设计规范建设,工程建成后周边的工频电场、磁场应达到环保标准限值要求。
- (2)项目建设应符合当地规划要求,同时进一步优化线路设计,架空线路应尽可能避开居民住宅等环境敏感目标。
- (3) 双回架空线路宜采用逆相序排列,线路通过居民区附近时,应采取增加导线对地高度等措施。对线路沿线有人居住的建筑物,当线路运行产生的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时,必须拆迁建筑物或抬高线路高度。
- (4) 优化站区布置,选用低噪声设备并采取必要的消声降噪措施,降低噪声对周围环境的影响,确保厂界噪声达到相应环境功能区的要求。
- (5)站内生活污水应排入化粪池并定期清理,不得外排,若具备接管条件应接 入市政污水管网进行集中处理。
- (6)站内须设有事故油池,废变压器油及含油废水应委托有处置资质的单位回收,并办理相关环保手续。
- (7)加强施工期环境保护,落实各项环保措施,尽量减少土地占用和对植被的破坏,避免发生噪声和扬尘等扰民现象,将施工对环境的影响降到最低。
- (8)做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作,会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明,取得公众对本工程建设的理解和支持。
- (9)项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护"三同时"制度。

4 环保措施执行情况

4.1 工程前期环境保护措施落实情况

表 4-1 本批工程前期(设计阶段)环保措施落实情况

 环境 问题	环境影响报告表及审批文件中要求的 环境保护措施	环境保护措施落实情况
生态影响	(1)工程选址避开重要生态功能保护区。 (2)线路尽可能减少新增土地占用面积,并注意生态环境的保护。 (3)项目建设应符合当地规划要求,严格按照规划和城建部门的要求进行建设。	已落实: (1)对照《江苏省生态红线区域保护规划(2013年)》,本批工程不涉及重要生态功能保护区。 (2)已优化设计,采用了同塔双回设计,尽量减少了新增土地占用面积,并注重了生态环境的保护。 (3)项目已取得相关规划部门的同意,并按规划部门的要求进行建设。
污影响	(1) 变电站的电气设备布局合理,保证导体和电气设备安全距离,选用具有抗干扰能力的设备,设置防雷接地保护装置。 (2) 提高导线对地高度、优化导线和阻离、分裂导线结构尺寸以及导响。线路电磁环境影目标及的下式,降低输电线路电磁环境影目标,其净空距离满足住宅等环报告提出的、工频磁场满足相应的限值要求。 (3) 优化线路设计,架空线路。可能避开居民住宅等环境敏感声设备,同时优化站区布置并采取必要的消声响,的天下,降低噪声对周围环境功能区的足术。 (4) 变电站应采用低噪声设备,降、降低、降低噪声对周围环境的影响,将、降低、降低、降低、降低、降低、降低、降低、降低、降低、下,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上	已落实: (1)变电站的电气设备布局合理,带电设备均安装了接地装置。 (2)线路架设时,提高了导线对地的度、对处路界设时,是及分裂导线对地方,是是一个人。这个人。这个人。这个人。这个人。这个人。这个人。这个人。这个人。这个人。这

环境 问题	环境影响报告表及审批文件中要求的 环境保护措施	环境保护措施落实情况
	污水管网进行集中处理,不得外排。 (7)站内须设有事故油池或事故油 坑,废变压器油及含油废水应委托有资 质的单位回收。	坑,事故油池或事故油坑容积能够满足储存事故时产生的事故油的要求,废变压器油及含油废水委托有处置资质的单位回收,不外排。
社会影响	环评批复要求: 做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作,会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明,取得公众对本工程建设的理解和支持。	已落实: (1)建设单位已配合当地政府及相关部门对周围居民开展输变电工程环保知识宣传工作,并按政策落实土地征用、临时占地租用、青苗补偿等手续、费用。 (2)本批工程无环保拆迁,调查范围内也不涉及具有保护价值的文物和遗迹,未产生不良社会影响。

4.2 施工阶段环境保护措施落实情况

表 4-2 本批工程施工期环境保护措施落实情况

环境 问题	环境影响报告表及审批文件中要求的 环境保护措施	环境保护措施落实情况
生态影响	加强施工期环境保护,落实各项环 保措施,尽量减少土地占用和对植被的 破坏。	已落实: 己加强施工期环境保护,落实了各项环保措施,减少了土地占用和对植被的破坏。施工完成后对变电站周围、施工现场及塔基周围进行了植被恢复。
污染响	(1)施工时,尽可能缩短土堆放的时间,遇干旱大风天气经常洒水、避免土堆在道路上,以免车辆通过带起扬尘,造成更大范围污染。 (2)施工废水排入沉淀池,去除悬浮物后循环使用。生活污水排入化粪池,及时清理,不外排。 (3)施工期固体废物及时清理,防止污染周围环境。 (4)选用低噪声施工设备,错开高噪声设备使用时间。 (5)严格按照环保要求和设计规范进行建设,确保项目运行后周边的工频电场、磁场满足相应的标准限值要求。 (6)加强施工期环境保护,落实各项环保措施,防止发生噪声、扬尘等扰民现象,降低施工对周边环境的影响。	已落实: (1)施工期废土方随挖随运,缩短了土堆放的时间,干旱大风天气经常洒水、未将土堆在道路上,对于砂、水泥、土等细颗粒散体材料的运输、储存采用遮盖、密封,防止和减少飞扬。 (2)施工期未在场地清洗设备及车辆。施工场地设置了简易施工废水处理池。生活污水排入化粪池,及时清理,不外排。 (3)建筑垃圾由渣土公司清运。施工生活垃圾由环卫部门清运。 (4)已选用低噪声机械设备,定期维护保养;减少搅拌机运行时间。施工场地围墙、网幕隔声。 (5)已严格按照环保要求及设计规范建设,监测结果表明,运行期间各项目周边的工频电场、磁场满足环保标准限值要求。 (6)工程在施工期落实了各项环保措施,未发生噪声和扬尘等扰民现象。
社会 影响	/	文明施工,尽量减小设备、材料运输 对当地交通等影响。本批工程施工中未发 现具有保护价值的文物和遗迹,未产生不 良社会影响。

4.3 试运行阶段环境保护措施落实情况

表 4-3 本批工程试运行期环保措施落实情况

环境 问题	环境影响报告表及审批文件中要求的 环境保护措施	环境保护措施落实情况
生态影响	(1)加强站区周围的绿化工作和 塔基下植被恢复,以改善运行环境。 (2)项目建设必须严格执行环保 "三同时"制度。	已 落实: (1)已按要求对站外、线路塔基进行植被恢复。 (2)生态保护、水土流失防治措施已落实并与主体工程同时投入使用。
污染影响	(1) 变电站日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水排入化粪池,定期清理。若具备接管条件应排入市政污水管网进行集中处理,不得外排。 (2) 变电站采用低噪声设备,并采取必要的消声降噪措施。 (3) 变电站运营期正常情况下,变压器无漏油产生,事故时排出的油经事故油坑统一收集,交由有资质单位回收处理,不外排。 (4)在工程运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施,确保污染物达标排放。 (5) 项目建设必须严格执行环保"三同时"制度。	已落实: (1)变电站站内生活污水经化粪池处理后定期由环卫部门清理,不外排,不会对变电站周围的水环境造成影响。 (2)变电站选用了低噪声主变,并采取了必要的减震、距离衰减等降噪措施。 (3)工程自试运行以来,未发生过变压器油泄漏事故。变电站设置有事故油池或事故油坑,事故时排出的油经事故油池或事故油坑统一收集,交由有资质单位回收处理,不外排。 (4)已落实《报告表》所提出的环保措施,监测结果表明各项污染物达标排放。 (5)本工程环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
社会影响	做好与输变电工程相关科普知识 的宣传工作,会同当地政府及相关部门 对周围居民进行必要的解释、说明,取 得公众对本工程建设的理解和支持。	已落实: (1)本批工程施工前期开展了公众解释与宣传工作。试运行期间,当地环保主管部门及建设单位均未收到有关该批工程环保问题的投诉。 (2)本批工程无环保拆迁,调查范围内也不涉及具有保护价值的文物和遗迹,未产生不良社会影响。

5 电磁环境、声环境监测

5.1 验收监测布点方法

按照《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ 24-2014)、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电工程》(HJ 705-2014)、《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)和《声环境质量标准》(GB3096-2008)中布点方法,对变电站的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点,对线路的工频电场、工频磁场进行验收监测布点。

5.1.1 验收监测工况及气象条件

江苏省苏核辐射科技有限责任公司于 2015 年 9 月 22 日~2015 年 9 月 23 日对选定的监测点位按监测规范和技术要求进行了监测。监测时各项工程均正常运行。

5.2 监测结果汇总

5.2.1 变电站厂界周围工频电场、工频磁场验收监测结果汇总

监测结果表明,变电站周围距地面 1.5m 处工频电场强度为 2.6V/m~465.8V/m,满足工频电场 4000V/m 的限值要求;工频磁感应强度(合成量)为 0.020μT~0.672μT,满足工频磁场 100μT 的限值要求。

监测结果表明,本批验收的 110kV 变电站周围环境敏感目标测点处工频电场为 $1.2V/m\sim69.6V/m$,工频磁场(合成量)为 $0.016\,\mu$ T $\sim0.155\,\mu$ T,满足工频电场 4000V/m 和工频磁场 $100\,\mu$ T 的限值要求。

5.2.2 变电站厂界噪声监测结果汇总

监测结果表明,本期验收的变电站昼间厂界噪声为 46.3dB(A)~52.3dB(A),夜间厂界噪声为 44.2dB(A)~48.1dB(A),变电站厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准要求。

监测结果表明,本期验收的变电站周围敏感目标测点处的昼间噪声为46.8dB(A)~49.2dB(A),夜间噪声为44.1dB(A)~46.9dB(A),能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。

5.2.3 输电线路工频电场、工频磁场监测结果汇总

监测结果表明,各输电线路周围测点处工频电场为<1.0V/m~966.6V/m,工频磁场为 0.058μT~0.807μT,分别符合工频电场 4000V/m 和工频磁场 100μT 的限值要求。

5.2.4 衰减断面监测结果分析

监测结果表明,本次验收的 110kV 变电站监测断面测点处工频电场强度为 3.2V/m~304.6V/m,工频磁感应强度(合成量)为 0.031μT~0.672μT,分别满足工频电场 4000V/m 和工频磁场 100μT 的公众曝露控制限值要求; 110kV 线路监测断面测点处

工频电场为 $5.0\text{V/m}\sim781.4\text{V/m}$,工频磁场为 $0.023\mu\text{T}\sim0.582\mu\text{T}$,分别符合工频电场 4000V/m 和工频磁场 $100\mu\text{T}$ 的限值要求,也满足耕地、道路等场所工频电场 10kV/m 限值要求。

6 环境影响调查

6.1 施工期环境影响调查

6.1.1 生态影响

1) 生态敏感目标调查

通过现场调查,查阅工程环评及设计资料,本批工程生态环境影响调查范围内无自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。对照《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113号),本批工程不涉及生态红线保护区。

2) 自然生态影响调查

根据现场调查,本批工程变电站站址及线路沿线主要为农田地区,工程所在区域已经过多年的人工开发,地表主要植被为次生植被和人工植被,无古树名木,无需要保护的野生植物资源。

本批工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现,仅有鼠类、蛙类和一般鸟类等较为常见的动物,没有大型野生兽类动物。

本批工程变电站新增永久占地面积 0.750hm², 110kV 输电线路塔基新增总永久占地面积约 0.044hm², 临时占地总面积约 0.392hm²。

3) 农业生态影响调查

经调查,本批工程变电站占用耕地面积 0.650hm²,输电线路塔基永久占用耕地面积 40m²;工程占用耕地不属于基本农田。工程占地不可避免改变了土地利用性质,但建设单位按规定交纳了土地征用补偿金。

工程施工对周围农作物造成影响;对受损的青苗,建设单位按政策规定进行了经济补偿。工程施工结束后,施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。

在采取补偿措施后,工程建设对农业生态影响较小。

4) 生态保护措施有效性分析

调查结果表明,本批工程选址避开了自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复。所采取的水土保持工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失,工程建设造成的区域生态环境

影响较小。

6.1.2 污染影响

变电站及线路施工会产生施工噪声,建设单位在施工时选用低噪声设备,夜间暂停施工,对周围环境的影响较小。

变电站及线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘,短时间影响周围大气环境,但影响范围很小,随着施工结束即已恢复。

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少,其中生活污水排入临时厕所,定期清理,生产废水排入临时沉淀池,定期清理,不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清理,对周围环境影响较小。

6.1.3 社会影响

大件运输车辆、施工设备对道路交通有短暂的影响,施工结束即已消除。本批工程无环保拆迁,调查范围内也不涉及具有保护价值的文物和遗迹,未产生不良社会影响。

6.2 试运行期环境影响调查

6.2.1 生态影响

本批变电站工程新增占地为预留建设用地,由于工程的建设,使得站址占用土地的功能发生了改变,给局部区域的植被带来一定的影响。由于站址周围无珍稀植物和国家、地方保护动物,受影响的主要是农作物的生产,对当地植被及生态系统的影响较小。

局部输电线路需要在农田中穿过, 塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。 输电线路塔基建成后, 塔基上方覆土。通过调查当地农民,农田中建立铁塔以后,给 局部农业耕作带来不便,但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生 态环境的影响一般都是临时的,随着施工结束并采取相应恢复措施以后,其不利环境 影响已消除。

通过现场调查确认,本批工程施工建设及试运行阶段很好地落实了生态恢复和水 土保持措施,未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造 成水土流失问题的现象。

对照《江苏省生态红线区域保护规划(2013 年)》,本批输变电工程均不在重要生态功能保护区内。

本批各变电站及线路塔基周围的土地已恢复原貌,变电站及线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化,未对周围的生态环境发生破坏。输电线路施工对周围景观有短暂影响,建成后对景观有一定影响。项目周围环境恢复情况及相关环保设施见图 6-1。



110kV 郁桥变电站周围生态恢复示例



110kV 联仙 7KC/联甘 7KB 线#4 杆塔塔基生态恢复示例



110kV 张纪 844 线凡川支线/新民 709 线凡川支线警示牌 防护示例



110kV 樊川变主变室吸声墙防护示例



110kV 观鹤变电站周围生态恢复示例

图 6-1 项目周围环境恢复情况及相关环保设施

6.2.2 污染影响

6.2.2.1 电磁环境影响调查

(1) 变电站电磁环境影响调查

本批验收的变电站均优化了站区布局,所有带电设备均安装了接地装置,降低了静电感应强度。验收监测结果表明,各变电站运行时产生的工频电场、工频磁场均符合工频电场 4000V/m 和工频磁场 100μT 的公众曝露控制限值要求。

(2) 架空输电线路电磁环境影响调查

本批验收的输电线路优化了线路路径,尽量避开了居民住宅等环境敏感目标,根据现场调查,本批验收的线路边导线地面投影外两侧各30m范围内共计33处敏感目标,其中跨越6户民房、1座工厂、3间看渔房、2间看菜房、7间门岗。验收监测结果表明,输电线路沿线测点处的工频电场、工频磁场测值均满足相应标准限值要求。

验收时现场对所有跨越点净空高度进行了核查,跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出的净空高度要求。

本次验收调查时对架空线路的相序排列方式进行了现场核查,核查结果表明,由 于本工程线路为开断环入形成,架设相序与原线路保持一致,技术上不具备换相条件, 所以扬州 220kV 锦西变电站配套线路工程未采用环评批复中推荐的逆相序排列。

6.2.2.2 声环境影响调查

本批验收的各变电站在设备选型时采用了低噪声主变,同时优化设备布置,主变室采用隔声门、铝合金百叶窗,主变室墙面、顶面铺设吸音板等。验收监测结果表明,变电站厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的相应标准要求,厂界外环境噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的相应标准要求。

6.2.2.3 水环境影响调查

本批验收的各变电站站内生活污水经化粪池处理后定期由环卫部门清除,不外排,不会对变电站周围的水环境造成影响。

序号	工程名称	变电站名称	污水处理方式
1	110kV 郁桥输变电工程	110kV 郁桥变	化粪池
2	110kV 金湾变扩建工程	110kV 金湾变	化粪池
3	扬州 110kV 樊川输变电工程	110kV 樊川变	化粪池
4	110kV 司徒(观鹤)输变电 工程	110kV 观鹤变	化粪池

表 6-1 变电站污水处理方式

6.2.2.4 固体废物环境影响调查

各变电站内工作人员产生的少量生活垃圾定期清理,不外排。

6.2.2.5 环境风险事故防范及应急措施调查

输变电工程在运营过程中可能引发环境风险事故隐患主要为变压器油外泄。变压 器油属危险废物,如不收集处置会对环境产生影响。

为正确、快速、高效处置此类风险事故,国家电网公司根据有关法规及要求编制了《国家电网公司环境污染事件处置应急预案》,扬州供电公司亦根据文件内容相应制定了严格的检修操作规程及风险应急预案,工程自试运营以来,未发生过重大的环境

风险事故。

此次验收的 4 座变电站均设有事故油池或事故油坑,变电站运营期正常情况下,变压器无漏油产生。事故时排出的油经事故油池统一收集,交由有资质单位回收处理,不外排。各变电站变压器事故排放油防治措施检查结果见表 6-2,事故油池或事故油坑示例见图 6-2(郁桥变事故油池位于油坑下方,无法拍照)。事故油池或事故油坑容量能够满足各变压器事故排放油的收集。

序号	项目名称	变电站名称	油污防治措施	落实情况
1	110kV 郁桥输变电工程	110kV 郁桥变	事故油池(30m³)	已建
2	110kV 金湾变扩建工程	110kV 金湾变	事故油坑(30m³)	已建
3	扬州 110kV 樊川输变电工程	110kV 樊川变	事故油坑(30m³)	己建
4	110kV 司徒 (观鹤) 输变电工程	110kV 观鹤变	事故油坑(30m³)	已建

表 6-2 竣工环保验收变压器事故排放油防治措施检查结果







图 6-2 各 110kV 变电站事故油坑

6.2.3 社会影响

本批工程无环保拆迁,调查范围内也不涉及具有保护价值的文物和遗迹,未产生不良社会影响。

6.3 环保投诉情况调查

本批工程试运行期间,验收调查单位就本批工程的环保投诉情况向当地环保主管部门及建设单位进行了咨询,均未收到有关该批工程环保问题的投诉。

6.4 变动环境影响调查

根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》(苏环办[2015]256号),本次验收调查时,对本批工程变动内容及环境影响进行了调查及监测,调查结果表明:

- 一、工程变动内容与扬州供电公司提供的《建设项目变动环境影响分析》一致;
- 二、工程变动内容未导致不利环境影响显著变化,不属于重大变动。
- 三、监测结果表明,本批工程各项指标均符合标准限值要求。

7 环境管理及监测计划

7.1 环境管理规章制度建立情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求,建设、运行等单位建立了环境保护管理制度,包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等,运行单位建立了《变电站运行规程》等,对输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。

7.2 施工期环境管理机构设置

施工期环境保护管理由施工单位负责,实行项目经理负责制和工程质量监理制,设环保兼职。扬州供电公司负责施工期环境保护的监督,并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中,公司设立了环保管理机构,设有环保专职。

7.3 试运行期环境管理机构设置

变电站运行期环境保护日常管理由变电工区负责;输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责;扬州供电公司对运行期环境保护进行监督管理,公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作,及时掌握工程附近的电磁环境状况,及时发现问题、解决问题,从管理上保证环境保护措施的有效实施。

7.4 环境监测计划落实情况调查

根据相关规定,工程竣工投入试运行后需按要求进行监测,由建设单位委托有资质的监测单位负责定期对电磁环境进行监测,及时掌握工程的电磁环境状况,监测频次为工程投入试运行后进行竣工环境保护验收监测一次,其后不定期进行监测。

项目建成投入试运行后, 江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和噪声进行了竣工环保验收监测。

本批输变电工程运行期环境监测计划见表 7-1。

表 7-1 运营期监测计划

监测内容	监测项目	监测点设置	监测频率
电磁环境	工频电场、工频磁场	变电站和线路周围及较近的敏感目标	1 次/4 年或有 群众反映时
噪声	厂界排放噪声	变电站周围及较近的敏感目标	1 次/4 年

7.5 环境保护档案管理情况调查

建设单位建立了环保设施运行台帐,各项环保档案资料(如环境影响报告、环评批复、项目核准批复、初步设计及批复等)及时归档,由档案管理员统一管理,负责登记归档并保管。

7.6 环境管理情况分析

经过调查核实,施工期及试运行期环境管理状况较好,认真落实、实施了环境影响报告表及其批复提出的环保措施。

- (1) 建设单位环境管理组织机构健全。
- (2) 环境管理制度和应急预案完善。
- (3) 环保工作管理规范。本批项目均执行了环境影响评价制度及环保"三同时"管理制度。

8 竣工环保验收调查结论与建议

根据对扬州供电公司 110kV 郁桥等 5 项输变电工程的环境现状监测以及对各工程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查,从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。

8.1 工程基本情况

扬州供电公司本次验收的输变电工程共有 5 项,分别为①扬州 110kV 郁桥输变电工程、②110kV 金湾变扩建工程、③扬州 220kV 锦西变电站配套线路工程(其中 110kV 甘棠变至仙女变π入锦西变线路工程)、④扬州 110kV 樊川输变电工程、⑤110kV 司徒(观鹤)输变电工程。

本批项目共新建 110kV 变电站 3 座,主变 3 台,新增主变容量 130MVA;扩建 110kV 变电站 1 座,新增主变 1 台,主变容量 40MVA;新建 110kV 架空送电线路(折单)44km;新建 110kV 电缆送电线路(折单)3.7km。项目总投资 23400 万元,其中环保投资 151.6 万元。截止 2015 年 7 月,该批项目已陆续投入试运行。

8.2 环境保护措施执行情况

本批验收的各输变电工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护措施, 各项环保措施在工程实际建设和试运行中已基本得到落实。

8.3 生态环境影响调查

对照《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113 号),本批输变电工程均不在重要生态功能保护区内。

本批工程施工期及试运行期严格落实了各项生态保护措施,变电站及线路塔基周围的 土地已恢复原貌,变电站及线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化,未对周围的 生态环境发生破坏。

8.4 污染环境影响调查

8.4.1 电磁环境影响调查

本批验收的各输变电工程试运行期间,变电站和输电线路周围敏感目标处的工频电场、工频磁场能够满足工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的公众曝露控制限值要求。

8.4.2 声环境影响调查

本批验收的各变电站厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准要求,厂界外的环境噪声能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准要求。

8.4.3 水环境影响调查

本批验收的各变电站站内生活污水经化粪池处理后定期由环卫部门清除,不外排,不 会对变电站周围的水环境造成影响。

8.4.4 固体废物环境影响调查

本批验收的各变电站工作人员产生的少量生活垃圾定期由环卫部门清理。

8.4.5 环境风险事故防范及应急措施调查

为正确、快速、高效处置风险事故,扬州供电公司制定了严格的检修操作规程及风险 应急预案,工程自试运营以来,未发生过重大的环境风险事故。

本批验收的变电站内均建有事故油池或事故油坑,变电站运营期正常情况下,变压器 无漏油产生。事故时排出的油经事故油池统一收集,交由有资质单位回收处理,不外排。

8.5 社会环境影响调查

本批输变电工程无环保拆迁,调查范围内也不涉及具有保护价值的文物和遗迹,不会 产生不良社会影响。试运行期间,当地环保主管部门及建设单位均未收到有关该批工程环 保问题的投诉。

8.6 环境管理及监测计划落实情况调查

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作,制定了环境管理与 环境监测计划,并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况,及时发现问题, 解决问题,从管理上保证环境保护措施的有效实施。

8.7 验收调查总结论

综上所述,扬州供电公司①扬州 110kV 郁桥输变电工程、②110kV 金湾变扩建工程、③扬州 220kV 锦西变电站配套线路工程(其中 110kV 甘棠变至仙女变 π 入锦西变线路工程)、④扬州 110kV 樊川输变电工程、⑤110kV 司徒(观鹤)输变电工程,共计 5 项输变电工程,该批输变电工程已认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施,试运行期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环境保护限值要求,建议该批项目通过竣工环境保护验收。

8.8 建议

加强变电站和输电线路的日常监测和维护工作,确保各项环保指标稳定达标。