

淮安前锋 110 千伏输变电工程

水土保持监测季度报告表

江苏辐环环境科技有限公司

2020 年 10 月




生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称		淮安前锋 110 千伏输变电工程		
监测时段和 防治责任范围		2020 年第 三 季度， 0.84 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围 控制	15	15	施工扰动面积未超过 1000m ²
	表土剥离 保护	5	5	各区表土剥离均已实施，且 表土剥离保护措施未实施 面积未超过 1000m ²
	弃土（石、 渣）堆放	15	15	本工程不设弃渣场。
水土流失状况		15	15	水土流失总量未超过 100m ³ 。
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	20	本工程前期水土保持工程 措施基本完成。
	植物措施	15	15	本工程施工尚未结束，未开 始进行植被恢复
	临时措施	10	4	已落实的临时措施基本满 足防护要求
水土流失危害		5	5	未产生水土流失危害
合 计		100	94	评价为“绿色”

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段: 2020年7月1日至2020年9月30日

项目名称		淮安前锋 110 千伏输变电工程					
建设单位联系人及电话	崔树春 0517-83582196	监测项目负责人(签字):  2020年10月9日		生产建设单位(盖章) 			
填表人及电话	卢艺 025-86573920			年 月 日			
主体工程进度		项目变电站工程于 2020 年 6 月 30 日开工建设, 目前处于站区基础施工阶段, 线路工程未开工。					
指标		设计总量	本季度新增	累计			
扰动土地面积 (hm ²)	前锋变站区	0.30	0.30	0.30			
	进站道路区	0.11	0.11	0.11			
	施工区	0.40	0.43	0.43			
	临时堆土场区	0.09	0	0			
	塔基区	1.63	0	0			
	施工道路区	0.91	0	0			
	牵张及跨越场区	1.65	0	0			
	总计	5.09	0.84	0.84			
取土(石、料)场数量(个)		/	/	/			
弃土(石、渣)场数量(个)		/	/	/			
取土(石、料)情况(万 m ³)	合计	/	/	/			
	取土场	/	/	/			
弃土(石、渣)情况(万 m ³)	合计	/	/	/			
	弃土场	/	/	/			
	渣土防护率(%)	97%	>97%	>97%			
水土保持工程进度	工程措施	前锋变站区	排水管网(m)	400	0	0	
			土地整治(hm ²)	0.21	0	0	
			表土剥离(万 m ³)	0.09	0.09	0.09	
			表土回覆(万 m ³)	0.09	0	0	
		进站道路区	表土剥离(万 m ³)	0.01	0.01	0.01	
			表土回覆(万 m ³)	0.01	0	0	
			土地整治(hm ²)	0.02	0	0	
		施工区	表土剥离(万 m ³)	0.12	0	0.13	
			表土回覆(万 m ³)	0.12	0	0	
			土地整治(hm ²)	0.40	0	0	
		临时堆土场区	土地整治(hm ²)	0.09	/	/	
			塔基区	土地整治(hm ²)	1.35	0	0
				表土剥离(万 m ³)	0.49	0	0
					表土回覆(万 m ³)	0.49	0

		施工道路区	土地整治（hm ² ）	0.91	0	0
		牵张及跨越场区	土地整治（hm ² ）	1.65	0	0
	植物措施	前锋变站区	铺植草皮（hm ² ）	0.21	0	0
		进站道路区	撒播草籽（hm ² ）	0.02	0	0
			种植小叶黄杨（株）	370	0	0
	临时措施	前锋变站区	密目网苫盖（m ² ）	3000	1200	1200
			临时排水沟（m）	210	250	250
			沉沙池（座）	1	1	1
		施工区	临时排水沟（m）	260	300	300
			沉沙池（座）	1	1	1
		临时堆土场区	密目网苫盖（m ² ）	900	/	/
			临时排水沟（m）	140	/	/
			沉沙池（座）	1	/	/
			编织袋围挡（m ³ ）	100	/	/
塔基区		泥浆沉淀池（座）	28	0	0	
		密目网苫盖（m ² ）	5000	0	0	
水土流失影响因子	降雨量(mm)			516		
	最大 24 小时降雨(mm)			121		
	最大风速（m/s）			9.5		
	平均风速（m/s）			2.3		
土壤流失量（t）				7.79		
水土流失危害事件				无		
监测工作开展情况				本季度，监测项目组全线调查水土流失情况和水土保持措施情况，目前仅变电站工程开工，重点监测前锋变站区、进站道路区、施工区，本工程开挖的土方堆放在变电站红线范围内，未设置临时堆土区。重点监测施工过程中扰动面积、临时防护措施情况。		
存在问题与建议				前锋变站区、进站道路区、施工区，施工前期已经进行表土剥离措施，同时施工中对临时堆土和裸露地表采取了苫盖措施。建议继续加强各分区的施工过程中临时防护措施。		

水土保持监测 “绿黄红” 三色评价	淮安前锋 110 千伏输变电工程在 2020 年第三季度已实施了部分水土保持措施，未产生较大的水流失危害，水土保持监测“绿黄红”三色评价为绿色。 
----------------------------------	---