

2021 年第三季度

监测时段：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日

项目名称		江苏如东海上风电柔直配套 500kV 送出工程						
建设单位联系人及电话	胡晓冬/13776622622	监测项目负责人： (签字) 张春平	生产建设单位：(盖章)					
填表人及电话	张春平/0552-3093517	2021 年 10 月 11 日	2021 年 10 月 11 日					
主体工程进展		本季度主要进行塔基架线及恢复工作，总体完成 100%。						
指标		设计总量	本季度新	累计				
扰动土地面积 hm ²	分区		3.8484	1.3400	2.36			
	塔基及塔基施工区		2.6324	1.3300	2.31			
	牵张场及跨越场区		0.8800	0.0000	0.00			
	施工临时道路区		0.3360	0.0100	0.05			
水土保持工程 进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新	累计	
	塔基及 塔基施 工区	工程措施	表土剥离	m ³	1452	599	1455	
			土地整治	m ²	660	0	0	
		临时措施	撒播草籽	m ²	5144	0	0	
			编织袋围堰	m ³	490	0	0	
			苫布覆盖	m ²	3360	0	0	
			临时排水沟	m	3640	875	1560	
	牵张及 跨越场 地区	工程措施	土地整治	m ²	704	0	0	
			撒播草籽	m ²	704	0	0	
	施工临 时道路 区	临时措施	铺设钢板	m ²	450	260	260	
			彩条布铺垫	m ²	6000	1800	1800	
	水土流失影响 因子	工程措施	土地整治	m ²	240	0	0	
			撒播草籽	m ²	240	0	0	
			铺设钢板	m ²	1080	280	280	
降雨量 (mm)		639.8						
最大 24 小时降雨 (mm)		96.9						
最大风速 (m/s)		4.3						
土壤流失量 (t)		9.70						
水土流失危害事件		无						
存在问题与建议		建议建设单位进一步加强水土保持宣传，提高水土流失防治意识。						
水土保持“三色”评价		根据本季度水土保持监测，结合《生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表》评分情况，本工程总体评价为“绿色”。						

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		江苏如东海上风电柔直配套 500kV 送出工程		
监测时段 和防治责任范围		2021 年 第 三 季度, 2.36 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 <input checked="" type="checkbox"/> 黄色 <input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/>		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围 控制	15	15	本季度不存在擅自扩大扰动面积行为
	表土剥离 保护	5	5	工程剥离表土已保护
	弃土(石、 渣)堆放	15	15	不设置弃土场
水土流失状况		15	15	本季度土壤流失量未超标
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	18	本季度土地整治措施不及时
	植物措施	15	15	
	临时措施	10	10	
水土流失危害		5	5	本季度无水土流失危害事件发生
合 计		100	98	