


水土保持监测季度报告表

(2021年第3季度)

监测时段: 2021年7月1日至2021年9月30日							
项目名称	中吴(竺山)500V输变电工程						
建设单位联系人及电话	胡晓冬/13776622622		总监测工程师(签字):		建设管理单位(盖章):		
填表人及电话	张春平/15251740903		 年 月 日		 年 月 日		
主体工程进度			工程已完工,本季度为自然恢复期。				
指标					设计总量	本季度新增	累计
扰动土地面积 hm ²	分区				5.905	0	6.54
	站区				4.69	0	4.44
	施工生产生活区				0	0	1.28
	改建沟渠区				0.48	0	0.11
	站外给排水管线区				0.02	0	0.02
	塔基及施工区				0.699	0	0.67
	人抬道路区				0.016	0	0.02
水土保持措施 进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计
	站区	工程措施	表土剥离	hm ²	3.884	0	1.372
			土地整治	hm ²	2.91	0	3.05
		植物措施	撒播草籽	hm ²	2.91	0	0
			栽植瓜子黄杨	株	53	0	0
			栽植女贞	株	393	0	0
			铺植草皮	hm ²	0	0	1.77
		临时措施	编织袋拦挡	m ²	80	0	0
			彩条布苫盖	hm ²	0.73	0	0.30
			临时排水沟	m	700	0	700
			覆土工布	hm ²	0.1	0	0.08
	密目网苫盖		hm ²	0	0	4.44	
	洗车平台	座	0	0	0	1	
	施工生产 生活区	工程措施	土地整治	hm ²	0	0	1.28
			密目网苫盖	hm ²	0	0	1.28
		临时措施	临时排水沟	m	0	0	800
	改建沟渠区	工程措施	表土剥离	hm ²	0.48	0	0.11
土地整治			hm ²	0.48	0	0.11	
植物措施		撒播草籽	hm ²	0.02	0	0.073	
临时措施		彩条布苫盖	hm ²	0.5	0	0.11	