水土保持监测季度报告表 (2020年第4季度)

项目名称	徐州庞庄(桥南)110kV 输变电工程							
建设单位联系				总监测		建设管理	单位:	
人及电话	刘新/15720786155			11 74				
填表人及电话	张洋/13770716815			(签字) (盖章)			到他们	
	主体工程	进度	本	季度进场	,变电站和线 20	这路均开展施工。 %。	,总体完	
	指标				设计总量	本季度新增	累计	
		3	分区		21256	16078	16078	
		变	电站区	3632	3609	3609		
比动土地面积	施工生产生活区				1200	5333	5333	
m ²	临时堆土场区				1000	3680	3680	
***	电缆施工区				12392	3456	3456	
	塔基区				392	0	0	
	牵张场及跨越场区				2640	0	0	
	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计	
	变电站区	工程措施	表土剥离	m³	1090	1083	1083	
			排水管网	m	300	0	0	
			土地整治	m ²	1229	0	0	
			碎石压盖	m ³	0	0	0	
		植物措施	铺植草坪	m ²	537	0	0	
			撒播狗牙根草料	$rac{1}{2}$ m^2	692	0	0	
			栽植灌木	株	80	0	0	
		临时措施	洗车平台	座	1	1	1	
水土保持措施进度			临时排水沟	m	200	120	120	
			临时沉沙池 座		2	1	1	
			苫布铺垫	m ²	0	1400	1400	
			彩条布苫盖	m ²	3600	0	0	
		工程措施	表土剥离	m ³	360	0	0	
			土地整治	m ²	1200	0	0	
	施工生产生	临时措施	临时排水沟	m	140	240	240	
	活区		临时沉沙池	座	1	1	1	
			防尘网苫盖	m ²	0	800	800	
			彩条布苫盖	m ²	200	0	0	
	临时堆土场	工程措施	土地整治	m ²	1000	0	0	

电缆	施工区	临时措施 工程措施 描	编织袋装土拦挡 临时排水沟 临时沉沙池 防尘网苫盖 彩条布诺盖 彩条布铺垫 表土剥离	m 座 m ² m ² m ²	46.8 140 1 0 1400	0 0 0 0	0 0 0	
电缆	施工区	工程措施	临时沉沙池 防尘网苫盖 彩条布苫盖 彩条布铺垫 表土剥离	m ²	1 0 1400	0	0	
电缆	施工区	工程措施	防尘网苫盖 彩条布苫盖 彩条布铺垫 表土剥离	m ²	1400	-	-	
电缆	施工区		彩条布苫盖 彩条布铺垫 表土剥离	m ²		0		
电缆	施工区		彩条布铺垫 表土剥离		4		0	
电缆	施工区		表土剥离		1200	0	0	
电缆	施工区		1 11 +4 11	m^3	1801	750	750	
电缆	施工区	古梅世故	土地整治	m ²	8147	0	0	
电缆	施工区	1 to the th to	撒播狗牙根草籽	m ²	3995	0	0	
电缆	施工区	恒物指施	栽植红叶石楠	株	1072	0	0	
		临时措施	编织袋装土拦挡	m ³	700	0	0	
			临时排水沟	m	1830	580	580	
			临时沉沙池	座	3	2	2	
			防尘网苫盖	m ²	0	1650	1650	
			彩条布苫盖	m ²	6000	0	0	
		工程措施	表土剥离	m ³	118	0	0	
			土地整治	m ²	384	0	0	
		植物措施	撒播狗牙根草籽	m ²	384	0	0	
			编织袋装土拦挡	m ³	118	0	0	
塔	基区	16 11 14 16	临时排水沟	m	112	0	0	
			临时沉沙池	座	2	0	0	
		临时措施	防尘网苫盖	m ²	0	0	0	
			彩条布苫盖	m ²	392	0	0	
			泥浆沉淀池	座	2	0	0	
	牵张场及跨 越场区	工程措施	土地整治	m ²	2640	0	0	
牵张.		植物措施	撒播狗牙根草籽	m ²	2640	0	0	
越		临时措施	铺设钢板	m ²	1000	0	0	
			彩条布铺垫	m ²	1640	0	0	
 水土流失影响		降雨量(mm)	271				
因子 因子	最为	大 24 小时降	冬雨(mm) 36					
	最大风速		(m/s) 13					
土壤流失量 (t)			4.82					
水土流失危害事件			无					
存在问题与建议			本季度不存在水土保持问题,建议加强已有的水土保持措施管理。					
水土保持"三		水土保持"三色"评价			结合《生产建	おいはロカーノ	伊杜一名证从	

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		徐州庞庄(桥南)110kV 输变电工程				
监测时段和防治责任 范围		年4第季度,16078_平方米				
三色评价结论(勾选)		4	绿色☑	黄色□ 红色□		
评价指标		分值	得分	赋分说明		
扰动土地情况	扰动范围控 制	15	15	本季度不存在擅自扩大施 工扰动面积的行为		
	表土剥离保护	5 5 工程剥离的表土		工程剥离的表土已保护		
	弃土(石、 渣)堆放	15	15	不设置弃土场		
水土流失状况		15	10	本季度土壤流失量 4.82t		
水土	工程措施	20	20	本季度无可实施工程措施		
流失 防治	植物措施	15	15	本季度无可实施植物措施		
成效	临时措施	10	10	临时防护较为完善		
水土流失危害		5	5	本季度无水土流失危害事 件发生		
合计		100	95			