

水土保持监测季度报告表

(2021 年第 2 季度)

监测时段: 2021 年 4 月 01 日至 2021 年 6 月 30 日								
项目名称	徐州庞庄(桥南)110kV 输变电工程							
建设单位联系人及电话	刘新/15720786155		总监测工程师:		建设管理单位:			
填表人及电话	张洋/13770716815		张洋					
				(签字)	(盖章)			
主体工程进度				截止到本季度,变电站和线路均开展施工,总体完成 85%。				
指标					设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 m ²	分区				21256	2584	23463	
	变电站区				3632	0	3609	
	施工生产生活区				1200	0	5333	
	临时堆土场区				1000	0	3680	
	电缆施工区				12392	2304	10368	
	塔基区				392	0	193	
	牵张场及跨越场区				2640	280	280	
水土保持措施 进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计	
	变电站区	工程措施	表土剥离	m ³	1090	0	1083	
			排水管网	m	300	0	0	
			土地整治	m ²	1229	0	0	
			碎石压盖	m ³	0	0	0	
		植物措施	铺植草坪	m ²	537	0	0	
			撒播狗牙根草籽	m ²	692	0	0	
			栽植灌木	株	80	0	0	
			临时措施	洗车平台	座	1	0	1
				临时排水沟	m	200	0	120
		临时沉沙池		座	2	0	1	
		苫布铺垫		m ²	0	0	1400	
		彩条布苫盖	m ²	3600	0	0		
			m ²	3600	0	0		
	施工生产 生活区	工程措施	表土剥离	m ³	360	0	0	
			土地整治	m ²	1200	0	0	
		临时措施	临时排水沟	m	140	0	240	
			临时沉沙池	座	1	0	1	
			防尘网苫盖	m ²	0	0	800	
彩条布苫盖			m ²	200	0	0		
临时堆土场	工程措施	土地整治	m ²	1000	0	0		