

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 江苏淮安天合光能220千伏业扩配套工程

项目编号 2401-320871-89-05-326276

建设地点 淮安经济技术开发区

验收单位 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司

2024 年 10 月 30 日

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	江苏淮安天合光能 220 千伏业 扩配套工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网江苏省电力有限公司	项目性质	改扩建建设类
水土保持方案批复机 关、文号及时间	淮安经济技术开发区社会事业局 淮开社〔2024〕7号、2024年2月2日		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	国网江苏省电力有限公司 苏电建初设批复〔2024〕25号、2024年4月30日		
项目建设起止时间	2024年4月~2024年6月		
水土保持方案编制单位	南京宁亿达环保科技有限公司		
水土保持初步设计单位	淮安新业电力设计咨询有限公司		
水土保持监测单位	江苏通凯生态科技有限公司		
水土保持施工单位	淮安宏能集团有限公司		
水土保持监理单位	淮安新业电力建设有限公司弘力分公司		
水土保持设施验收报告 编制单位	江苏辐环环境科技有限公司		

## 二、验收意见

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）、《江苏省水利厅关于印发<江苏省生产建设项目水土保持管理办法>的通知》（苏水规〔2021〕8 号）和《国家电网有限公司电网建设项目水土保持设施验收管理办法》等相关法律及文件，国网江苏省电力有限公司于 2024 年 10 月 30 日在南京市主持召开江苏淮安天合光能 220 千伏业扩配套工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司，技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，水土保持方案编制单位南京宁亿达环保科技有限公司，水土保持监测单位江苏通凯生态科技有限公司，工程设计单位淮安新业电力设计咨询有限公司，施工单位淮安宏能集团有限公司，水土保持监理单位淮安新业电力建设有限公司弘力分公司，水土保持设施验收报告编制单位江苏辐环环境科技有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会前验收组察看了工程现场，会议听取了工程设计建设情况、水土保持监测情况、水土保持设施验收报告内容的汇报，经质询、讨论，形成了水土保持设施验收意见。

### （一）项目概况

江苏淮安天合光能 220 千伏业扩配套工程位于淮安经济技术开发区南马厂街道、徐杨街道。本次建设内容为：①古河 220 千伏变电站 220 千伏间隔扩建工程：本期古河 220 千伏变电站扩建 2 回 220 千伏出线间隔（古艾 46A4、古艾 46A3），原古艾 46A4、古艾 46A3 出线间隔调整为天合光能 1、天合光能 2 出线间隔；②古河～天合

光能 220 千伏线路工程：本期新建双回架空线路长 5.958 千米，新立杆塔 33 基（钢管杆 32 基，角钢塔 1 基），均采用灌注桩基础；拆除艾古线 35#塔-36#塔架空线路长 0.16 千米，仅拆除原线路地导线。

## （二）水土保持方案批复情况

2024 年 2 月 2 日，淮安经济技术开发区社会事业局以《关于江苏淮安天合光能 220 千伏业扩配套工程水土保持方案的行政许可决定》（淮开社〔2024〕7 号）文件，对本项目水土保持方案进行了批复。批复的水土流失防治责任范围 1.1029 公顷。

## （三）水土保持设计情况

2024 年 4 月 30 日，国网江苏省电力有限公司以《国网江苏省电力有限公司关于淮安古河~天合光能 220 千伏线路工程初步设计的批复》（苏电建初设批复〔2024〕25 号）对本工程初设进行了批复（含水土保持部分）。

## （四）水土保持监测情况

2024 年 3 月至 2024 年 9 月，江苏通凯生态科技有限公司成立监测小组开展了监测工作，编制完成了《江苏淮安天合光能 220 千伏业扩配套工程水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制了水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，水土流失治理度 99.6%，土壤流失控制比 1.1，渣土防护率 99.5%，表土保护率 98.0%，林草植被恢复率 98.4%，林草覆盖率 93.3%。

## （五）验收报告编制情况和主要结论

### 1. 验收报告编制情况

2024年5月至2024年9月，江苏辐环环境科技有限公司开展了水土保持设施验收报告编制工作，提交了《江苏淮安天合光能220千伏业扩配套工程水土保持设施验收报告》。

## **2. 验收报告主要结论**

项目依法编报了水土保持方案，开展了工程监理和水土保持监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整。完成了水土保持方案确定的防治措施，水土保持工程质量总体合格，各项水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的防治目标值，符合水土保持设施验收条件。













### **（六）验收结论**

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

### **（七）后续管护要求**

运行期间加强水土保持设施管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

### 三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		
成员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		建设单位
	姚 健	国网江苏省电力有限公司 淮安供电分公司	专 职		
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		技术审评单 位
	刘 霞	南京林业大学	教 授		特邀专家
	朱 悦	江苏省苏核辐射科技有限 责任公司	高 工		
	周启航	南京宁亿达环保科技有限 公司	工程师		水土保持方 案编制单位
	李 炎	江苏通凯生态科技有限公 司	工程师		水土保持监 测单位
	石海霞	江苏辐环环境科技有限公 司	工程师		验收报告编 制单位
	李相明	淮安新业电力建设有限公 司弘力分公司	总 监		监理单位
	孙 辰	淮安宏能集团有限公司	项目经理		施工单位
徐昊昊	淮安新业电力设计咨询有 限公司	工程师		设计单位	