## 徐州周庙(新区 2) 110 千伏输变电工程 水土保持监测季度报告表

监测时段: 2021年4月-6月

项目名称	徐州周庙(新区2)110 千伏输变电工程							
建设单位联系	1示/川/円/田 〈別 [						MA H	
建以甲位联系   人及电话	刘新/0516-83741012			总监测工程师:(	金子)	的市区、文章宣		
八人里的	NE >+			- 张林				
填表人及电话			潘涛 15681175112		年月	日	<b>奉</b> 用语	
					正在进行房村镇	变电站正在进	基础施工、名片	
	主体	工程	进度		镇段线路基础已完成 96%,梁张镇段线路基础			
						<b>长集镇良线路基</b> 体	to a limit o	
		指标			设计总量	本季度新增	累计	
					10.75	3.69	9.91	
			电缆施工区	<u>ζ</u>	0.50	0.41	0.53	
	棠张(	镇)	塔基施工▷	ζ	1.51	0.23	1.53	
	段		牵张跨越场区		0.89	0.69	0.69	
			施工临时道路区		0.79	0.22	0.75	
	北牟(	<i>t-</i> ± \	塔基施工区		1.10	0.21	1.10	
	张集(4	全张 跨越场 X		X	0.65	0.39	0.39	
扰动土地面积 (hm²)				各区	0.57	0.14	0.50	
(nm²)	房村(旬	变电站区			0.37	0	0.32	
			施工生产生活	5区	0.04	0	0.25	
		(镇)	临时堆土场	X	0.15	0	0.08	
			电缆施工区	₹	0.35	0.22	0.39	
			塔基施工区	₹	1.82	0.32	1.89	
		牵张跨越场		区	1.07	0.64	0.64	
			施工临时道路区		0.94	0.22	0.85	
			合 计		/	/	/	
弃土(石、		弃土	(石、渣)场1		/	/	/	
渣)量			(石、渣)场2		/	/	/	
$(m^3)$		其它	弃土 (石、渣)		/	/	/	
		渣:	上防护率(%)		95	>95	>95	
损坏水土保持设施数量(hm²)				10.75	1.11	5.89		
	类型		分区	单位	设计总量	本季度新增	累计	
	 		:(镇)段电缆施 [区表土剥离	万 m³	0.22	0.17	0.22	
水土保持工程 进度				hm <sup>2</sup>	0.49	0	0	
		告出	:(镇)段塔基区					
		未加	表土剥离	万 m³	0.68	0.16	0.61	

	土地整治				
	棠张(镇)段施工临 时道路区土地整治	hm <sup>2</sup>	0.79	0	0
	棠张(镇)段牵张及 跨越场区土地整治	hm <sup>2</sup>	0.89	0	0
	张集(镇)段塔基区 表土剥离	万 m³	0.50	0.15	0.44
	张集(镇)段塔基区 土地整治	hm <sup>2</sup>	0.95	0	0
	张集(镇)段施工临 时道路区土地整治	hm <sup>2</sup>	0.57	0	0
	张集(镇)段牵张及 跨越场区土地整治	hm <sup>2</sup>	0.65	0	0
	房村(镇)段变电站 区表土剥离	万 m³	0.17	0	0.11
	房村(镇)段变电站 区土地整治	hm <sup>2</sup>	0.18	0	0
	房村(镇)段变电站 区碎石压盖	hm <sup>2</sup>	0.12	0	0
	房村(镇)段变电站 区排水管网	m	800	0	844
	房村(镇)段施工生产生活区表土剥离	万 m³	0.01	0	0.06
	房村(镇)段施工生产生活区土地整治	hm <sup>2</sup>	0.04	0	0
	房村(镇)段临时堆土场区表土剥离	万 m³	0.05	0	0
	房村(镇)段临时堆土场区土地整治	hm <sup>2</sup>	0.15	0	0
	房村(镇)段电缆施工区表土剥离	万 m³	0.16	0.11	0.16
	房村(镇)段电缆施工区土地整治	hm <sup>2</sup>	0.34	0	0
	房村(镇)段塔基区 表土剥离	万 m³	0.82	0.32	0.75
	房村(镇)段塔基区 土地整治	hm <sup>2</sup>	1.57	0.12	0
	房村(镇)段施工临时道路区土地整治	hm <sup>2</sup>	0.94	0	0
	房村(镇)段牵张及 跨越场区土地整治	hm <sup>2</sup>	1.07	0	0
	棠张(镇)段电缆施 工区撒播草籽	hm <sup>2</sup>	0.05	0	0
植物措施	棠张(镇)段塔基区 撒播草籽	hm <sup>2</sup>	0.13	0	0
1日 小匠	棠张(镇)段施工临 时道路区撒播草籽	hm <sup>2</sup>	0.08	0	0
	棠张(镇)段牵张及	hm <sup>2</sup>	0.09	0	0

		跨越场区撒播草籽				
		张集(镇)段塔基区	hm <sup>2</sup>	0.10	0	0
		撒播草籽 张集(镇)段施工临				
		时道路区撒播草籽	hm <sup>2</sup>	0.06	0	0
		张集(镇)段牵张及	hm <sup>2</sup>	0.06	0	0
		跨越场区撒播草籽	nm-	0.06	0	U
		房村(镇)段变电站 区撒播草籽	hm²	0.06	0	0
		房村(镇)段施工生				
		产生活区撒播草籽	hm <sup>2</sup>	0.04	0	0
		房村(镇)段电缆施 工区撒播草籽	hm <sup>2</sup>	0.03	0	0
		房村(镇)段塔基区		0.16	0	0
		撒播草籽	hm <sup>2</sup>	0.16	0	0
		房村(镇)段施工临时道路区撒播草籽	hm²	0.09	0	0
		房村(镇)段牵张及	_		_	_
		跨越场区撒播草籽	hm <sup>2</sup>	0.11	0	0
		常张(镇)段电缆施 工区密目网苫盖	$m^2$	5000	0	0
		工区番日四百 <u></u>	٠		0	0
		工区临时沉沙池	座	2	0	0
		棠张(镇)段电缆施 工区临时排水沟	m	450	0	0
		学张(镇)段电缆施	(額) 段由始節		0	
		工区编织袋拦挡	m <sup>3</sup>	400	0	0
		棠张(镇)段电缆施	座	1	0	0
	临措施 -	工区泥浆沉淀池	+			
		密目网苫盖	m <sup>2</sup>	15000	3150	2168
		棠张(镇)段塔基区	座	40	1	2
		临时沉沙池	庄		1	2
		常张(镇)段塔基区 临时排水沟	m	1200	46	82
		棠张(镇)段塔基区	2	700	0	0
		编织袋拦挡	m <sup>3</sup>		0	0
		棠张(镇)段塔基区	座	25	8	20
		泥浆沉淀池 棠张(镇)段施工临	_			
		时道路区铺设钢板	m <sup>2</sup>	4000	340	0
		棠张(镇)段牵张及	$m^2$	4000	0	0
		跨越场区铺设钢板 张集(镇)段塔基区			0	1.5
		密目网苫盖	m <sup>2</sup>	11000	800	1659
		张集(镇)段塔基区	座	29	0	9
		临时沉沙池 张集(镇)段塔基区			_	
		临时排水沟	m	1000	0	330
		张集(镇)段塔基区	m <sup>3</sup>	600	0	0

编织袋拦挡				
张集(镇)段塔基区 泥浆沉淀池	座	17	7	2
张集(镇)段施工临 时道路区铺设钢板	$m^2$	3000	1469	10331
张集(镇)段牵张及 跨越场区铺设钢板	m <sup>2</sup>	3000	0	0
房村(镇)段变电站 区密目网苫盖	m <sup>2</sup>	1300	0	400
房村(镇)段变电站 区临时沉沙池	座	5	0	2
房村(镇)段变电站 区临时排水沟	m	550	0	349
房村(镇)段变电站 区洗车平台	座	1	0	1
房村(镇)段施工生 产生活区密目网苫 盖	$m^2$	100	0	0
房村(镇)段施工生 产生活区临时沉沙 池	座	2	0	1
房村(镇)段施工生 产生活区临时排水 沟	m	80	0	124
房村(镇)段临时堆 土场区密目网苫盖	m <sup>2</sup>	1000	0	400
房村(镇)段临时堆 土场区临时沉沙池	座	4	1	1
房村(镇)段临时堆 土场区临时排水沟	m	160	0	120
房村(镇)段临时堆 土场区编织袋拦挡	m <sup>3</sup>	500	0	0
房村(镇)段电缆施工区密目网苫盖	m <sup>2</sup>	3500	0	121
房村(镇)段电缆施工区临时沉沙池	座	1	0	0
房村(镇)段电缆施工区临时排水沟	m	350	0	0
房村(镇)段电缆施工区编织袋拦挡	m <sup>3</sup>	600	0	0
房村(镇)段电缆施工区泥浆沉淀池	座	1	0	0
房村(镇)段塔基区 密目网苫盖 房村(镇)段塔基区	m <sup>2</sup>	18000	7090	17750
病州(镇) 权培基区 编织袋拦挡 房村(镇) 段塔基区	m <sup>3</sup>	700	0	0
泥浆沉淀池 房村(镇)段塔基区	座	20	8	14
临时排水沟	m	1300	84	390

	房村(镇)段塔基区 临时沉沙池	座	35	0	3
	房村(镇)段施工临时道路区铺设钢板	m <sup>2</sup>	4000	110	980
	房村(镇)段牵张及 跨越场区铺设钢板	m <sup>2</sup>	5000	0	0
水土流失	降雨量(mm)		/	276	578
水上机大   影响因子	最大 24 小时降雨(mm)		/	39	/
影响凶丁	最大风速(m/s)	/	8	/	
	土壤流失量(t)		/	37.21	55.77
	水土流失危害事件	无			
	存在问题与建议		无		
水土保持监测 "绿黄红" 三色评价			徐州周庙(新区 2)110 千伏输变电工程在2021年第一季度已实施了部分水土保持措施,未产生较大的水流失危害,水土保持监测"绿黄红"三色评价为绿色。		

## 生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表(试行)

项目名称		徐州周庙(新区2)110 千伏输变电工程			
监测时段和 防治责任范围		年第二_季度,9.91公顷			
三色评价结论 (勾选)		绿色☑ 黄色□ 红色□			
评	<sup>1</sup> 价指标	分值	得分	赋分说明	
扰动	扰动范围 控制	15	15	施工扰动面积增加超过1000m²,1处扣1分。	
土地情况	表土剥离 保护	5	3	各区表土剥离均已实施,且表 土剥离保护措施未实施面积未 超过 1000m²	
	弃土(石、 渣)堆放	15	15	本工程不设弃渣场。	
水土	水土流失状况		15	水土流失总量未超过 100m³。	
水土	工程措施	20	16	本工程水土保持工程措施基本 完成。	
流失	植物措施	15	15	本工程施工尚未结束,未开始 进行植被恢复。	
防治成效	临时措施	10	2	临时措施落实不到位的1处扣 1分。	
水土	水土流失危害		5	未产生水土流失危害。	
	合 计		86	评价为"绿色"	