

2024年4月徐州地区分布式电源配套送出工程信息公开												
序号	区县	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程建设进度	计划投产时期	其他	
1	本部	徐州北之联新能源电力有限公司台湾精密机械产业园6.4兆瓦屋顶分布式光伏发电项目电源接入工程	已立项	2023/8/16	2023/8/16	2023/9/25	2023/9/27	2023/10/12	施工中	2024/5/30		
2	丰县	丰县昱龙新能源有限公司（徐州梦龙皮革座椅科技有限公司）4.8兆瓦分布式电源接入工程	已立项	2023/9/14	2023/9/14	2023/10/4	2023/10/4	2023/10/12	施工中	2024/12/30		
3	沛县	江苏徐州沛县10kV沛县兴耀建设管理有限公司河口工业园区4.9兆瓦分布式电源接入工程	已立项	2023/6/1	2023/6/1	2023/6/9	2023/6/9	2023/6/20	施工中	2024/11/30		
4	沛县	江苏徐州沛县10kV沛县兴耀建设管理有限公司栖山工业园区5.4兆瓦分布式电源接入工程	已立项	2023/6/1	2023/6/1	2023/6/9	2023/6/9	2023/6/20	施工中	2024/11/30		
5	贾汪	徐州北之源电力有限公司江苏徐州工业园区电电产业园B区3MW分布式光伏发电项目电源接入工程	立项中	2023/5/15	2023/5/15			2023/6/19	施工中	2024/11/30		
6	贾汪	徐州北之源电力有限公司江苏徐州工业园区电电产业园C区3MW分布式光伏发电项目电源接入工程	立项中	2023/5/15	2023/5/15			2023/6/19	施工中	2024/11/30		
7	丰县	江苏徐州丰县10kV徐州腾星新能源科技有限公司（松铃机车）3.2兆瓦分布式电源接入工程	立项中	2023/8/2	2023/8/2	2023/8/23	2023/8/23	2023/9/1	暂未开工	2024/12/1		
8	贾汪	徐州苏能光伏发电有限公司徐州普洛斯双楼仓储设施有限公司5.9兆瓦分布式光伏发电项目电源接入工	立项中	2023/12/1	2023/12/1			2024/1/3	暂未开工	2024/12/30		
9	贾汪	徐州清晟新能源有限公司徐州中泰电气有限公司2.69兆瓦分布式光伏发电项目电源接入工程	立项中	2024/1/12	2024/1/12			2024/2/20	暂未开工	2024/11/30		
10	铜山	唐立光电科技有限公司5.98兆瓦分布式光伏发电项目电源接入工程	立项中	2023/10/11	2023/10/11	2023/11/1	2023/11/1	2023/11/10	暂未开工	2024/10/30		
11	睢宁	江苏徐州睢宁10千伏徐州晟大电力投资有限公司5.8兆瓦屋顶分布式光伏项目电源接入工程	立项中	2023/11/27	2023/11/27	2023/12/18	2023/12/18	2023/12/25	暂未开工	2024/8/30		