

2025年2月泰州地区电源项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度	备注
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)		
1	俞垛镇泰州祥泰新能源有限公司100MW渔光互补光伏发电项目	光伏		2024/3/17	2024/3/19	2024/3/21	2024/3/22	2024/4/23	2025/3/28	220千伏2.4公里	220千伏825万元	已完成4基基础	
2	三峡泰州海陵渔光互补项目	光伏	可研阶段	2024/4/16	2024/4/18	2024/5/9	2024/5/10	2024/6/4	2025/6/27			未开工	
3	泰州诚胜光伏发电有限公司俞垛100MW渔光互补项目	光伏		2022/5/10	2022/5/12	2023/10/8	2023/10/9	2023/10/23	2025/4/27	110千伏5.33公里	110千伏2281万元	已完成18基基础、5基立塔、俞耿变9A2、97C间隔改造、T19-DL05拉管	
4	国华泰州海陵二期渔光互补项目	光伏		2023/7/14	2023/7/16	2023/8/19	2023/8/21	2023/9/18	2025/3/28	110千伏1间隔9.2公里	110千伏966万元	线路：已完成32基基础、32基立塔放线、14座电缆井和排管以及沉井和顶管，电缆施放；变电：扩建间隔完成停电搭接工作，待验收整改	
5	国华泰州海陵95MW渔光互补项目	光伏		2023/7/14	2023/7/16	2023/8/19	2023/8/21	2023/9/26	2025/3/28	110千伏1间隔9.2公里	110千伏4286万元	线路：已完成32基基础、32基立塔放线、14座电缆井和排管以及沉井和顶管，电缆施放；变电：扩建间隔完成停电搭接工作，待验收整改	
6	靖江市新桥镇75MW渔光互补光伏发电项目	光伏	完成初步设计，开展初设评审	2024/4/8	2024/4/10	2024/5/20	2024/5/21	2024/6/13	2025/6/27	110千伏3.2公里	110千伏958万元		
7	兴化市戴窑镇70MW渔光互补项目	光伏	已完成施工图评审，待施工招标结果	2023/12/24	2023/12/26	2024/1/19	2024/1/22	2024/2/22	2025/6/27	110千伏8.25公里	110千伏1963万元	未开工	
8	智润新能源（泰州海陵）有限公司智润新能源泰州海陵城东街道渔光互补光伏项目（56兆瓦）	光伏	可研阶段	2024/7/29	2024/7/31	2024/9/19	2024/9/21	2024/9/29	2025/12/28			未开工	本体不符合规划，接网工程处于暂停状态
9	泰州尚蒙光电有限公司俞垛30兆瓦渔光互补项目	光伏		2024/5/17	2024/5/19	2024/5/25	2024/5/31	2024/7/1	2025/4/27	10千伏10.096公里	10千伏460.64万元	线路：推进35基杆塔施工。	
10	润电智慧能源曲霞镇鱼塘水面光伏发电项目	光伏		2024/3/18	2024/3/20	2024/4/17	2024/4/19	2024/5/14	2025/4/27	10千伏0.795公里	10千伏31.92万元	线路：推进3基杆塔施工。	
11	泰州姜堰区姜庄镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏		2022/4/27	2022/4/29	2022/6/14	2022/6/16	2022/7/20	2025/6/27	110千伏2.68公里	110千伏1811万元	已完成11基基础、10基立塔、赫炎光伏电站-T1拉管、T5-T6电缆拉管、A-B电缆井及排管、C-D电缆井及排管	