

2024年12月盐城地区分布式电源项目接入进度信息公开											
序号	电源项目名称	项目类别	并网意向书 提交时间	并网意向受理 通知书时间	接入系统设计方 案提交时间	接入系统设计方 案受理通知书时间	接入系统设计方 案回复时间	配套电网工程概况			电源项目配套 电网工程建设 进度
								电源项目配套电 网工程投产计划	电源项目配套电网工程建 设规模	电源项目配套电 网工程投资规模 (万元)	
1	江苏富立康物流有限公司4000kw屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2023/9/5	2023/9/5	2023/10/26	2023/10/26	2023/11/1	2025/4/30	1台柱上开关	5.14	未开工
2	江苏秦能光电有限公司（龙光、荣庆）4200KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2023/12/22	2023/12/22	2024/6/28	2024/6/28	2024/7/9	2024/12/30	1台柱上开关	5.98	已竣工
3	大唐中力齿轮二期2.5MW（3.125MWp）分布式光伏发电项目	分布式电源	2023/12/26	2023/12/26	2024/3/13	2024/3/13	2024/3/25	2025/4/30	1台柱上开关	6.21	未开工
4	江苏省宏展机械有限公司7.2MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/1/10	2024/1/10	2024/8/28	2024/8/28	2024/9/2	2025/3/30	2台柱上开关	14.24	未开工
5	东台鑫荣新能源有限公司建设大丰美田金锐元3.246兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/4/1	2024/4/1	2024/5/16	2024/5/16	2024/5/23	2025/3/30	1台柱上开关	31.77	已开工
6	江苏中辉包装材料有限公司1.8MW分布式光伏发电	分布式电源	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/18	2024/6/18	2024/6/21	2024/12/30	更换1台环网柜	38.32	已竣工
7	盐城市昱博汽车零部件有限公司2.35MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/14	2024/6/14	2024/6/21	2024/12/30	1台柱上开关	6.69	已竣工
8	盐城大丰建程科技有限公司5100kW全额上网光伏发电项目	分布式电源	2024/5/15	2024/5/15	2024/6/12	2024/6/12	2024/6/21	2025/3/30	1台柱上开关	7.27	已竣工
9	江苏中睿机械制造有限公司3.425MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/5/24	2024/5/24	2024/7/2	2024/7/2	2024/7/12	2025/4/30	1台柱上开关	7.22	未开工
10	江苏水头建材交易市场有限公司3.076MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/5/30	2024/5/30	2024/6/12	2024/6/12	2024/6/21	2025/3/30	1台柱上开关	5.74	已开工
11	江苏畅达铝业有限公司1968KW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/6	2024/6/6	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/31	2025/4/30	1台柱上开关	5.67	未开工
12	江苏谦益实业有限公司2.67MW屋顶分布式光伏项目	分布式电源	2024/6/13	2024/6/13	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/31	2025/4/30	1台柱上开关	5.67	已竣工
13	华电（昆山）新能源有限公司（江苏宇航）9.95MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/13	2024/6/13	2024/11/6	2024/11/6	2024/11/15	2025/4/30	2台柱上开关	29.72	未开工
14	盐城协盛新能源开发有限公司建设江苏天贤坛实业有限公司3.74MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/14	2024/6/14	2024/7/4	2024/7/4	2024/7/12	2025/3/30	2台柱上开关	14.73	已竣工
15	东台市鑫烽新能源科技有限公司（拓康）3910kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/24	2024/6/24	2024/8/14	2024/8/14	2024/8/22	2024/11/30	1台柱上开关	5.98	已竣工
16	江苏力兮机械有限公司1.488MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/29	2024/6/29	2024/7/9	2024/7/9	2024/7/15	2025/4/30	1台柱上开关	6.23	未开工
17	江苏全成机械制造有限公司2.925MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/29	2024/6/29	2024/7/3	2024/7/5	2024/7/18	2025/3/30	1台柱上开关	6.44	未开工
18	大丰区新丰镇小团村串场河小镇公司3兆瓦屋面分布式光伏项目	分布式电源	2024/8/7	2024/8/7	2024/8/14	2024/8/14	2024/8/22	2025/3/30	1台柱上开关	7.27	未开工
19	盐城星鑫新能源科技有限公司（鑫泰龙）3.35 MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/8	2024/8/8	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/27	2025/3/30	1台柱上开关	6.44	未开工
20	江苏人酒业江苏有限公司3.6MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/8	2024/8/8	2024/8/14	2024/8/14	2024/8/22	2025/3/30	1台柱上开关	6.44	已开工
21	华电江苏句容新能源有限公司（拓海资）3200kW屋顶分布式光伏项目	分布式电源	2024/8/20	2024/8/20	2024/9/20	2024/9/23	2024/9/30	2025/4/30	1台柱上开关	5.96	未开工
22	滨海丰瀛电力科技有限公司建设江苏明峰牧业发展有限公司5400kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/21	2024/8/21	2024/12/12	2024/12/12	2024/12/24	未确定	/	/	/
23	江苏班德瑞不锈钢有限公司2.82MW屋顶光伏发电项	分布式电源	2024/8/27	2024/8/27	2024/8/27	2024/8/28	2024/9/2	2025/4/30	1台柱上开关	5.15	未开工
24	鼎海精机大丰有限公司4.098MW分布式光伏发电项	分布式电源	2024/8/27	2024/8/27	2024/9/26	2024/9/26	2024/9/30	2025/3/30	1台柱上开关	7.27	未开工
25	大丰富民农产品批发市场有限公司4902kW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/28	2024/8/28	2024/9/13	2024/9/14	2024/9/27	2025/3/30	1台柱上开关	7.27	未开工
26	如皋安恒新能源有限公司4930KW分布式光伏发电项	分布式电源	2024/8/30	2024/8/30	2024/11/8	2024/11/12	2024/11/20	2025/4/30	1台柱上开关	5.03	未开工
27	如皋安恒新能源有限公司4965KW分布式光伏发电项	分布式电源	2024/8/30	2024/8/30	2024/11/8	2024/11/8	2024/11/20	2025/4/30	1台柱上开关	6.11	已开工

2024年12月盐城地区分布式电源项目接入进度信息公开											
序号	电源项目名称	项目类别	并网意向书 提交时间	并网意向受理 通知书时间	接入系统设计方 案提交时间	接入系统设计方 案受理通知书时间	接入系统设计方 案回复时间	配套电网工程概况			电源项目配套 电网工程建设 进度
								电源项目配套电 网工程投产计划	电源项目配套电网工程建 设规模	电源项目配套电 网工程投资规模 (万元)	
28	江苏中澳变压器制造有限公司2950kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/2	2024/9/2	2024/9/12	2024/9/12	2024/9/23	2025/4/30	1台柱上开关	6.43	未开工
29	盐城市竹辉新能源科技有限公司(羽佳模塑)4.2MWp屋顶分布式光伏发电项目(二期))	分布式电源	2024/9/11	2024/9/11	2024/9/14	2024/9/14	2024/9/27	2025/4/30	1台柱上开关	16.41	未开工
30	盐城市一廷新能源江苏中运物流集团有限公司3235kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/12	2024/9/12	2024/9/23	2024/9/23	2024/9/30	2025/4/30	1台柱上开关	7.89	未开工
31	江苏望沛建材科技有限公司1992KW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/19	2024/9/19	2024/10/14	2024/10/14	2024/10/25	2025/4/30	1台柱上开关	7.23	未开工
32	东台泽润新能源有限公司(江苏万曜科技有限公司)2.4MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/23	2024/9/23	2024/10/24	2024/10/25	2024/11/6	2025/4/30	1台柱上开关	5.78	未开工
33	盐城市华健物流有限公司1.764MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/26	2024/9/26	2024/10/25	2024/10/25	2024/11/6	2025/4/30	1台柱上开关	6.22	已开工
34	建湖县八达液压机械有限公司3.2MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/6	2024/10/6	2024/10/11	2024/10/11	2024/10/18	2025/3/30	1台柱上开关	5.67	未开工
35	正铭(东台)新能源科技有限公司(骏兴)2595kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/12	2024/10/12	2024/11/26	2024/11/26	2024/12/5	2025/4/30	1台柱上开关	5.78	未开工
36	苏交控建兴高速盐城盐都段 K25- K30段边坡3000kW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/13	2024/10/13	2024/10/25	2024/10/25	2024/11/6	2025/4/30	1台柱上开关	8.13	未开工
37	盐城保碧泓诚新能源有限公司(盈达保温材料)5MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/15	2024/10/15	2024/11/11	2024/11/11	2024/11/20	2025/4/30	1台柱上开关	7.33	未开工
38	江苏邦州科技有限公司5550kW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/15	2024/10/15	2024/11/19	2024/11/19	2024/11/27	2025/4/30	1台柱上开关	5.04	未开工
39	盐城市鑫铄辉新能源有限公司建设江苏皇宇建材有限公司4.188MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/16	2024/10/16	2024/10/24	2024/10/25	2024/11/6	2025/4/30	1台柱上开关	6.92	未开工
40	东台伏巍新能源科技有限公司东台启盛4800KW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/17	2024/10/17	2024/12/23	2024/12/23	2024/12/27	未确定	/	/	/
41	江苏恒茂嘉诚建材有限公司3.01MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/18	2024/10/18	2024/11/29	2024/11/29	2024/12/13	2025/4/30	1台柱上开关	5.04	未开工
42	江苏发鼎科技有限公司5MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/18	2024/10/18	2024/11/12	2024/11/12	2024/11/20	2025/4/30	1台柱上开关	5.04	未开工
43	大丰市新高金属新材料有限公司2.75MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/18	2024/10/18	2024/11/12	2024/11/12	2024/11/20	2025/4/30	1台柱上开关	6.92	未开工
44	东台市国瑞新能源科技有限公司(城东高投)3092kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/6	2024/11/6	2024/11/15	2025/4/30	1台柱上开关	5.96	未开工
45	东台市新阳太阳能电力有限公司(语之晟智能科技)9955kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/22	2024/10/22	2024/12/3	2024/12/3	2024/12/13	2025/4/30	1台柱上开关	6.27	未开工
46	大丰全区屋顶分布式光伏发电蚕种场片区2.6兆瓦光伏项目	分布式电源	2024/10/29	2024/10/29	2024/12/27	2024/12/27	/	/	/	/	/
47	盐城星昱绿色能源有限公司建设江苏华尚汽车玻璃工业有限公司5200kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/29	2024/10/29	2024/11/27	2024/11/27	2024/12/5	2025/4/30	1台柱上开关	6.92	未开工
48	江苏千和装配式建筑科技股份有限公司4160kW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/31	2024/10/31	2024/11/25	2024/11/25	2024/12/6	2025/4/30	0.63公里电缆、1台环网箱、1台柱上开关、1台电缆分支箱	148.4	未开工
49	阜宁安之信电力工程有限公司2.84MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/31	2024/10/31	2024/11/27	2024/11/27	2024/12/5	2025/4/30	1台柱上开关	6.43	未开工
50	东台海洪新能源有限公司(东科)4.338MW屋顶分布式光伏项目	分布式电源	2024/11/1	2024/11/1	2024/11/20	2024/11/20	2024/12/3	2025/4/30	1台柱上开关	19.92	未开工
51	江苏索西热能科技有限公司4.242MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/4	2024/11/4	2024/11/6	2024/11/6	2024/11/15	2025/4/30	1台柱上开关	6.43	未开工
52	响水县惠源新能源有限公司小尖企业园二期4.268MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/4	2024/11/4	2024/11/15	2024/11/15	2024/11/26	2025/4/30	0.19公里电缆及1台柱上开关	44.69	未开工

2024年12月盐城地区分布式电源项目接入进度信息公开											
序号	电源项目名称	项目类别	并网意向书 提交时间	并网意向受理 通知书时间	接入系统设计方 案提交时间	接入系统设计方 案受理通知书时间	接入系统设计方 案回复时间	配套电网工程概况			电源项目配套 电网工程建设 进度
								电源项目配套电 网工程投产计划	电源项目配套电网工程建 设规模	电源项目配套电 网工程投资规模 (万元)	
53	华设盐城智能制造产业园一期5.98MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/7	2024/11/7	未提交	/	/	/	/	/	/
54	江苏盐城万和杰威尔3000kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/8	2024/11/8	2024/12/2	2024/12/2	2024/12/10	未确定	/	/	/
55	盐城鹏泽环保科技有限公司4.8MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/8	2024/11/8	2024/12/9	2024/12/11	2024/12/24	未确定	/	/	/
56	盐城市大丰区闾能新能源有限公司3.6MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/8	2024/11/8	2024/11/26	2024/11/26	2024/12/6	2025/4/30	1台柱上开关	6.92	未开工
57	江苏双山北区5.942MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/12	2024/11/12	2024/12/17	2024/12/17	2024/12/24	未确定	/	/	/
58	盐城东方建设投资股份有限公司（韩资园）10.002MW屋顶分布式光伏发电项目（二期）	分布式电源	2024/11/15	2024/11/15	2024/11/19	2024/11/19	2024/12/2	2025/4/30	0.06公里电缆、1台环网箱	57.86	未开工
59	盐城东方建设投资股份有限公司（韩资园）10.002MW屋顶分布式光伏发电项目（一期）	分布式电源	2024/11/15	2024/11/15	2024/11/19	2024/11/19	2024/12/2	2025/4/30	0.065公里电缆、1台环网箱	50.83	未开工
60	阜宁天马阀业有限公司1688kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/22	2024/11/22	2024/12/24	2024/12/24	2024/12/27	未确定	/	/	/
61	江苏火电电力设备制造有限公司5.94兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/25	2024/11/25	2024/12/23	2024/12/23	2024/12/27	未确定	/	/	/
62	东台苏能新能源有限公司5760kW（华东）屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/28	2024/11/28	2024/12/12	2024/12/12	2024/12/24	未确定	/	/	/
63	捷飞智能3600kW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/29	2024/11/29	2024/12/25	2024/12/25	2024/12/31	未确定	/	/	/
64	江苏苏阳玻璃钢复合材料有限公司2.488MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/30	2024/11/30	2024/12/27	2024/12/31	/	/	/	/	/
65	盐城金大纺织机械制造有限公司2.976MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/12/10	2024/12/10	2024/12/23	2024/12/23	2024/12/27	未确定	/	/	/
66	盐城金恒钢结构工程有限公司3.5MW屋顶分布式光伏电站项目	分布式电源	2024/12/25	2024/12/25	未提交	/	/	/	/	/	/