

徐州地区分布式电源项目接入进度信息公开									
序号	截至上月末并网工程尚未投产的电源项目	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产	电源项目配套电网工程建设进度	电源项目配套电网工程项目概况
1	华润新能源（徐州）有限公司瑞隆液压分布式光伏发电项目	2023/10/16	2023/10/16	2023/12/18	2023/12/18	2023/12/25	2025/6/30	未开工	1回10千伏线路接入焦滕线7-3号杆, 10千伏电缆线路1.1公里，柱上开关1台。
2	徐州唐立光电科技有限公司5.98兆瓦分布式光伏发电项目	2023/10/20	2023/10/20	2023/11/3	2023/11/3	2023/11/10	2025/6/30	已开工	1回10千伏线路接入榆庄环网柜, 10千伏线路0.896公里。
3	国能徐州发电有限公司宝通机车5.7兆瓦、亚德欧5.7兆瓦分布式光伏发电项目	2023/10/23	2023/10/25	2023/11/16	2023/11/16	2023/11/24	2025/1/24	已开工	1回10千伏线路接入史顺线39#杆。
4	徐州智松新能源科技有限公司（珠峰机电科技有限公司5.99兆瓦）分布式光伏项目	2023/11/7	2023/11/8	2023/11/30	2023/11/30	2023/12/7	2025/4/9	已开工	1回10千伏线路接入史周线39#杆。
5	徐州融能新能源科技有限公司邳州智能制造产业园6.528MW分布式光伏发电项目	2023/11/20	2023/11/20	2023/12/12	2023/12/12	2023/12/25	2025/12/20	已开工	以2回10千伏线路分别接入10千伏墩西线邳州智能制造产业园开闭所 I段母线和 II段母线，共新建10千伏电缆线路0.476公里。
6	徐州晟大电力投资有限公司5.8兆瓦屋顶分布式光伏一期、二期项目	2023/12/4	2023/12/4	2023/12/20	2023/12/20	2023/12/25	2025/4/30	已开工	以2回10千伏线路分别接入岚黄线53杆、鲁赵线127-7杆，共新建10千伏架空线路0.729公里，10千伏电缆线路0.286公里。
7	新沂璟坤智慧能源有限公司新建邵店镇标准厂房屋顶4兆瓦分布式光伏发电等项目	2023/12/18	2023/12/18	2024/1/11	2024/1/11	2024/1/19	2025/6/30	已开工	1回10千伏线路接入王联线环网柜, 10千伏线路0.1公里。
8	新沂璟坤智慧能源有限公司新建温德新材料产业园屋顶5.85MW分布式光伏发电项目	2023/12/23	2023/12/23	2024/1/11	2024/1/11	2024/1/19	/	/	1回10千伏线路接入10kV业乐线59号钢管塔, 10千伏线路0.615公里。
9	徐州中泰电气有限公司2.69兆瓦分布式光伏发电项目	2024/1/12	2024/1/12	2024/2/7	2024/2/7	2024/2/20	2025/1/30	已完工	以1回线路10千伏线路接入10千伏夏开一线新建环网站，新建10千伏线路共0.161千米。
10	双沟镇智能制造产业园11.85兆瓦分布式光伏项目	2024/2/19	2024/2/19	2024/3/8	2024/3/8	2024/3/15	2025/4/30	已开工	以2回10千伏线路分别接入10千伏苏杭路开闭所 I段母线和 II段母线，共新建10千伏电缆线路1.84公里。
11	徐州擎驰光伏科技有限公司5兆瓦分布式光伏发电项目	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/18	2024/3/18	2024/3/28	2025/8/30	未开工	1回10千伏线路接入泰中路开闭所, 10千伏线路0.45公里。
12	徐州合德信新能源有限公司徐州晶鑫新材料5.96兆瓦分布式光伏发电项目	2024/3/5	2024/3/5	2024/3/25	2024/3/25	2024/4/3	2025/4/17	已开工	2回10千伏首杨线110东37号杆、10千伏首张线147号杆。
13	徐州鑫和能源开发有限公司（聚势智诚科技产业园）8.5兆瓦屋顶分布式项目	2024/3/18	2024/3/18	2024/4/8	2024/4/8	2024/4/8	2024/12/31	已开工	2回10千伏线路接入范杨线189#西-3号杆和范汪线183号杆。
14	徐州萨佳新能源科技有限公司雄安新动力科技厂房4930kW屋顶分布式光伏项目	2024/4/11	2024/4/11	2024/5/14	2024/5/14	2024/5/23	2025/12/30	已开工	1回10千伏线路接入10千伏石蓝线1号环网站
15	国能徐州发电有限公司（江苏大沙河现代农业综合开发集团有限公司）5.99MW光伏发电二期项目	2024/5/10	2024/5/11	2024/6/19	2024/6/19	2024/6/28	2025/2/28	已开工	2回10千伏线路接入大华线43-29号杆和大河线43-29号杆。
16	沛县奥创新能源有限公司徐州大有灌排设备有限公司4.586兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	2024/6/3	2024/6/3	2024/6/17	2024/6/17	2024/6/24	2025/4/17	已开工	由10kV湖北线54#杆新设JKLYJ-10-240架空线路0.175千米。
17	徐州赤羽能源科技有限公司(江苏轻乙骑机车科技有限公司)5.98MW屋顶分布式光伏发电项目	2024/6/5	2024/6/5	2024/6/18	2024/6/18	2024/6/28	2025/4/18	已开工	1回10千伏线路接入史丁线51-7号杆。
18	徐州晟宇电力投资有限公司5.25兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	2024/6/13	2024/6/13	2024/6/20	2024/6/20	2024/6/28	2025/4/30	已开工	以2回10千伏线路分别接入古西线52-30杆、古街线96-25=16杆。
19	国能徐州发电有限公司徐州高新区分公司徐州徐工特种车辆屋顶分布式光伏项目	2024/6/19	2024/6/19	2024/7/19	2024/7/19	2024/7/29	2025/8/30	未开工	2回10千伏线路分别接入七河线29-14=13号杆、高驿线67号杆, 10千伏线路0.030公里。
20	徐州华亚变压器有限公司徐州格恩斯电气科技有限公司厂区6兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	2024/6/26	2024/6/26	2024/7/26	2024/7/26	2024/8/5	2025/8/30	未开工	新建1回10kV电力电缆0.046公里，T接亭工线。

21	江苏世利来新能源有限公司新建江苏四达重工有限公司厂房屋顶4.5兆瓦分布式光伏发电项目	2024/6/27	2024/6/27	2024/7/3	2024/7/3	2024/7/12	2025/9/30	未开工	1回10千伏线路接入10kV神南线1号环网柜, 10千伏电缆线路0.34公里
22	邳州欧迈新能源有限公司3.69MW屋顶分布式光伏发电项目	2024/6/27	2024/6/27	2024/7/5	2024/7/5	2024/7/12	2025/12/20	未开工	1回10千伏线路接入10千伏墩金线, 新建10千伏线路0.533千米。
23	徐州亿洲新能源科技有限公司江苏德澜仕厂区5.904MW屋顶分布式光伏发电项目	2024/7/1	2024/7/1	2024/8/1	2024/8/1	2024/8/6	2025/8/15	已完工	1回10千伏线路T接10千伏黄夏线
24	江苏湖商新能源开发有限公司正康生物3MW分布式光伏发电项目	2024/7/1	2024/7/1	2024/7/5	2024/7/5	2024/7/12	2025/12/20	未开工	1回10千伏线路接入10千伏墩振正康生物支线, 新建一二次融合断路器
25	徐州市雪升新能源电力科技有限公司得力鑫木业4.992MW分布式屋顶光伏发电项目	2024/7/5	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/8	2024/7/12	2025/12/20	未开工	1回10千伏线路接入10千伏坊泰线, 新建一二次融合断路器1台
26	国能徐州发电有限公司凯佳食品4.35MW分布式光伏发电项目	2024/7/8	2024/7/8	2024/7/22	2024/7/22	2024/7/29	2025/4/2	已开工	1回10千伏线路接入10千伏凤凯线33-11号杆。
27	国能徐州发电有限公司(江苏宗申车业有限公司徐州分公司)4.8MW光伏发电二期项目	2024/7/8	2024/7/8	2024/7/22	2024/7/22	2024/7/29	2025/4/23	已开工	1回10千伏于郭线45号杆。
28	徐州海日新能源有限公司(山海建材)3.9MW分布式光伏发电项目	2024/8/12	2024/8/13	2024/9/9	2024/9/9	2024/9/14	2025/12/20	未开工	1回10千伏线路接入10千伏宿镇线, 新建一二次融合断路器1台
29	国能徐州发电有限公司徐州中材装备重型机械有限公司4.705MW分布式光伏发电项目	2024/10/14	2024/10/14	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/19	/	/	1回10千伏线路T接10千伏大庙线
30	华能(徐州)智能科技有限公司(美邦1号、3号、4号厂房)屋顶16MW分布式光伏项目	2024/10/18	2024/10/18	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/24	/	/	3回10千伏线路接入10千伏于古线2号环网柜、10千伏沙四线72号杆、10千伏沙居线72号杆。
31	徐州保碧顺博新能源科技有限公司徐州安彭仓储有限公司厂区3.876MW屋顶分布式光伏发电项目	2024/11/1	2024/11/1	2024/11/13	2024/11/13	2024/11/25	/	/	1回10千伏线路接入10千伏安星线新建环网站。
32	徐州科光新能源科技有限责任公司徐州科博机电有限公司厂区1#、2#、3#、4#、5#厂房2.864MW屋顶分布式光伏发电项目	2024/11/8	2024/11/8	2024/11/20	2024/11/20	2024/11/29	/	/	1回10千伏线路T接10千伏刘荆一线。
33	广州发展新能源股份有限公司华中分公司新建阿斯美特精工科技4.5MW屋顶分布式光伏项目	2024/11/18	2024/11/18	2025/1/22	2025/1/22	/	/	/	/
34	江苏湖商新能源开发有限公司哲博电气3.15MW分布式光伏发电项目	2024/11/18	2024/11/18	/	/	/	/	/	/
35	徐州朗泰新能源有限公司3.3MW屋顶分布式光伏项目	2024/11/20	2024/11/20	2024/12/3	2024/12/3	2024/12/11	/	/	1回10千伏线路接入宋工线78号杆
36	徐州东庆光伏电力有限公司(智能化项目2号、3号、4号、5号、6号厂房)屋顶12.05MW分布式光伏项目	2024/12/13	2024/12/13	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/17	/	/	2回10千伏线路接入凤渠线21号杆和凤刘线21号杆。
37	国家能源集团宿迁发电有限公司龙控真空3.2MW屋顶分布式光伏发电项目	2025/1/24	2025/1/24	/	/	/	/	/	/