

徐州地区分布式电源项目接入进度信息公开									
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产	电源项目配套电网工程建设进度	电源项目配套电网工程项目概况
1	徐州核泽空港新能源有限公司睢宁县观音大道12兆瓦等分布式光伏发电项目	2023/2/11	2023/2/11	2023/3/10	2023/3/10	2023/3/17	2024/6/30	已开工	以1回10千伏线路接入10千伏中天开闭所备用104开关柜，共新建10千伏电缆线路4.288公里。
2	徐州北之源电力有限公司江苏徐州工业园区电产业园B区3MW、C区3MW分布式光伏发电项目	2023/5/15	2023/5/15	2023/9/28	2023/9/28	2023/10/12	2024/11/30	未开工	以1回10千伏线路接入10千伏青山线新建环网站，以一回10千伏线路接入10千伏河安线新建环网站，共新建10千伏线路0.19千米。
3	沛县兴耀建设管理有限公司河口工业园区4.9MWp、栖山工业园5.4MWp分布式光伏发电项目	2023/6/5	2023/6/5	2023/6/14	2023/6/14	2023/6/20	2024/6/20	已开工	新建1回T接至栖河线206号杆；新建T接至栖魏线127-52=16=4号杆。
4	徐州腾星新能源科技有限公司（松铃机车）3.2兆瓦分布式光伏项目	2023/8/1	2023/8/2	2023/8/23	2023/8/23	2023/9/1	2024/12/17	未开工	1回10千伏线路接入史新线92号杆
5	徐州北之联新能源电力有限公司台湾精密机械产业园6.4MW屋顶分布式光伏发电项目	2023/8/16	2023/8/16	2023/9/25	2023/9/25	2023/10/12	2024/12/30	已开工	2回10千伏线路分别接入精密产业园开闭所 10千伏 I段母线和 II段母线
6	丰县昱龙新能源有限公司（徐州梦龙皮革座椅科技有限公司）4.8兆瓦分布式光伏项目	2023/9/12	2023/9/14	2023/10/9	2023/10/9	2023/10/12	2024/10/1	已开工	1回10千伏线路接入于杨线45西14#杆
7	苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司徐州龙泰产业园10.768兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	2023/9/18	2023/9/18	2023/9/27	2023/9/27	2023/10/13	2024/11/30	未开工	以2回10千伏线路分别接入龙泰产业园开闭所10千伏I段、II段母线，共新建10千伏线路0.1千米。
8	华润新能源（徐州）有限公司瑞隆液压分布式光伏发电项目	2023/10/16	2023/10/16	2023/12/18	2023/12/18	2023/12/25	/	/	1回10千伏线路接入焦滕线7-3号杆，10千伏光缆线路1.1公里，柱上开
9	徐州唐立光电科技有限公司5.98兆瓦分布式光伏发电项目	2023/10/20	2023/10/20	2023/11/3	2023/11/3	2023/11/10	2025/6/30	未开工	1回10千伏线路接入榆庄环网柜，10千伏线路0.896公里。
10	国能徐州发电有限公司宝通机车5.7兆瓦、亚德欧5.7兆瓦分布式光伏发电项目	2023/10/23	2023/10/25	2023/11/16	2023/11/16	2023/11/24	/	/	1回10千伏线路接入史顺线39#杆。
11	徐州智松新能源科技有限公司（珠峰机电科技有限公司5.99兆瓦）分布式光伏项目	2023/11/7	2023/11/8	2023/11/30	2023/11/30	2023/12/7	/	/	1回10千伏线路接入史周线39#杆。
12	徐州融能新能源科技有限公司邳州智能制造产业园6.528MW分布式光伏发电项目	2023/11/20	2023/11/20	2023/12/12	2023/12/12	2023/12/25	/	/	以2回10千伏线路分别接入10千伏墩西线邳州智能制造产业园开闭所 I段母线和 II段母线，共新建10千伏电缆线路0.476公里。
13	徐州普洛斯双楼仓储设施有限公司屋顶分布式光伏发电项目	2023/12/1	2023/12/1	2023/12/26	2023/12/26	2024/1/3	/	/	以1回10千伏线路接入10千伏荣解线新建环网站，共新建10千伏线路0.1
14	徐州晟大电力投资有限公司5.8兆瓦屋顶分布式光伏一期、二期项目	2023/12/4	2023/12/4	2023/12/20	2023/12/20	2023/12/25	/	/	以2回10千伏线路分别接入岚黄线53杆、鲁赵线127-7杆，共新建10千伏架空线路0.729公里，10千伏电缆线路0.286公里。
15	新沂璟坤智慧能源有限公司新建邵店镇标准厂房屋顶4兆瓦分布式光伏发电等项目	2023/12/18	2023/12/18	2024/1/11	2024/1/11	2024/1/19	/	/	1回10千伏线路接入王联线环网柜，10千伏线路0.1公里。
16	新沂璟坤智慧能源有限公司新建温德新材料产业园屋顶5.85MW分布式光伏发电项目	2023/12/23	2023/12/23	2024/1/11	2024/1/11	2024/1/19	/	/	1回10千伏线路接入10kV业乐线59号钢管塔，10千伏线路0.615公里。
17	徐州中泰电气有限公司2.69兆瓦分布式光伏发电项目	2024/1/12	2024/1/12	2024/2/7	2024/2/7	2024/2/20	2025/1/30	未开工	以1回线路10千伏线路接入10千伏夏开一线新建环网站，新建10千伏线路共0.161千米。
18	双沟镇智能制造产业园11.85兆瓦分布式光伏项目	2024/2/19	2024/2/19	2024/3/8	2024/3/8	2024/3/15	2025/4/30	未开工	以2回10千伏线路分别接入10千伏苏杭路开闭所 I段母线和 II段母线，共新建10千伏电缆线路1.84公里。
19	徐州擎驰光伏科技有限公司5兆瓦分布式光伏发电项目	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/18	2024/3/18	2024/3/28	/	/	1回10千伏线路接入泰中路开闭所，10千伏线路0.45公里。

20	丰县凤鸣新型材料科技有限公司5兆瓦分布式光伏发电项目	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/20	2024/3/20	2024/3/29	/	/	1回10千伏接入于力线33号杆。
21	徐州合德信新能源有限公司徐州品鑫新材料5.96兆瓦分布式光伏发电项目	2024/3/5	2024/3/5	2024/3/25	2024/3/25	2024/4/3	/	/	2回10千伏首杨线110东37号杆、10千伏首张线147号杆。
22	徐州鑫和能源开发有限公司（聚势智诚科技产业园）8.5兆瓦屋顶分布式项目	2024/3/18	2024/3/18	2024/4/8	2024/4/8	2024/4/8	/	/	2回10千伏线路接入范杨线189#西-3号杆和范汪线183号杆。
23	徐州萨佳新能源科技有限公司雄安新动力科技厂房4930kW屋顶分布式光伏项目	2024/4/11	2024/4/11	/	/	/	/	/	/