

2024年8月南通地区电源项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
1	大唐吕四港2x100万千瓦扩建项目	火电	已核准	2023-12-27	2023-12-27	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-22	2026-06-30	220千伏79.95公里	220千伏7401万元	未开工
2	华能南通(通州湾)2x100万千瓦大型清洁能源煤电项目	火电	已核准	2023-08-14	2023-08-14	2023-08-24	2023-08-24	2023-09-21	2026-03-30	500千伏120.4公里	500千伏123002万元	未开工
3	华能南通燃气轮机创新发展示范项目及补单项目	火电	已核准	2022-08-22	2022-08-22	2023-04-10	2023-04-13	2023-05-12	2025-06-30	500千伏8.8公里	500千伏15937万元	已开工
4	国华(如东)新能源有限公司国华如东光氢储一体化项目	太阳能	已核准	2023-03-17	2023-03-17	2023-03-17	2023-03-17	2023-03-24	2024-12-29	220千伏24.34公里	220千伏5356万元	已开工
5	启东市华尔晟新能源科技有限公司启东市吕四海域1.35GW滩涂渔光互补光伏发电项目一期400MW	太阳能	已核准	2023-05-11	2023-05-11	2023-05-11	2023-05-11	2023-06-07	2024-12-31	220千伏19.8公里 110千伏6.915公里	220千伏6028万元 110千伏2619万元	220千伏已开工 110千伏已开工
6	如东凌洋农场315MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	业主自建	2024-02-04	2024-02-04	2024-03-28	2024-04-01	2024-04-28	2025-01-25	业主自建	业主自建	未开工
7	大唐海安墩头77.4MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	已核准	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-14	2026-09-30	110千伏15.274公里	110千伏2375万元	未开工
8	通威海安市大公馆渔光一体产业园项目	太阳能	业主自建	2024-05-29	2024-05-29	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-01	2025-08-30	业主自建	业主自建	未开工
9	江苏富港热电有限公司抽背式发电机替换技改项目	火电	无新建接网工程	2024-04-20	2024-04-20	2024-07-26	2024-07-26	2024-08-15	2025-12-30	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程
10	华润电力南莫镇渔光互补项目	太阳能	业主自建	2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	2023-12-25	2024-01-18	2025-04-15	业主自建	业主自建	已开工
11	华能如东丰利镇一期57MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	无新建接网工程	2024-04-09	2024-04-09	2024-04-21	2024-04-22	2024-06-03	2024-12-18	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案的提交时间	接入系统设计方案的受理通知书时间	接入系统设计方案的书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
12	南通江能公共事业服务有限公司供热中心一期项目	火电	已核准	2023-05-22	2023-05-22	2023-06-20	2023-06-22	2023-07-19	2024-11-15	110千伏6.15公里	110千伏2110万元	已开工
13	华润电力南通海门悦来镇渔光互补项目	太阳能	暂未开展	2024-08-06	2024-08-06	暂未提交	/	/	2026-06-20	暂未确定	暂未确定	未开工
14	南通通楹垃圾焚烧发电项目	火电	已核准	2022-10-31	2022-10-31	2022-12-10	2022-12-12	2023-01-11	2025-09-30	110千伏16.01公里	110千伏1652万元	未开工
15	上海电气环保热电(南通)有限公司生活垃圾焚烧发电机组扩建项目	火电	已核准	2023-09-08	2023-09-08	2023-11-13	2023-11-13	2023-12-06	2024-08-29	110千伏0公里	110千伏165万元	未开工
16	如东凌洋农场31.5MW渔光互补光伏发电项目配套31.7MW/63.4MWh储能电站项目	新型储能	无新建接网工程	2024-03-29	2024-03-29	2024-03-30	2024-03-30	2024-04-28	2025-01-25	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程
17	国信启东热电有限公司二期扩建工程	火电	已核准	2023-09-19	2023-09-19	2024-04-22	2024-04-22	2024-06-03	2026-06-30	110千伏0.53公里	110千伏474万元	未开工
18	大唐如皋天然气分布式能源站项目	火电	已核准	2021-10-11	2021-10-11	2022-06-10	2022-06-11	2022-07-08	2023-09-26	110千伏3.1公里	110千伏743万元	已投运
19	如东100MWh重力储能项目	新型储能	业主自建	2022-05-19	2022-05-19	2022-07-09	2022-07-09	2022-08-08	2023-12-28	业主自建	业主自建	已投运
20	华能启东清洁能源科技有限公司华能启东东海镇光伏发电项目	太阳能	无新建接网工程	2023-02-25	2023-02-25	2023-02-25	2023-02-25	2023-03-20	2027-12-30	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程
21	华润电力白甸镇一期渔光互补项目	太阳能	业主自建	2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	2023-12-25	2024-01-29	2025-01-20	业主自建	业主自建	已开工
22	华润电力墩头25MW渔光互补项目	太阳能	业主自建	2023-03-07	2023-03-07	2023-03-07	2023-03-07	2023-04-03	2024-09-30	业主自建	业主自建	已开工

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
23	福莱特(南通)光伏玻璃有限公司年产150万吨太阳能装备用超薄超高透面板及背板制造项目资源综合利用热电工程项目	火电	暂未开展	2024-04-09	2024-04-09	暂未提交	/	/	2025-12-31	暂未确定	暂未确定	未开工
24	通州湾港区热电联产项目	火电	已核准	2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	2023-12-18	2024-01-12	2025-05-30	110千伏16.18公里	110千伏4765万元	未开工
25	南通协鑫热电有限公司热电联产项目	火电	已核准	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-07	2024-03-07	2024-04-07	2025-09-30	35千伏8.4公里	35千伏1791万元	未开工
26	华润电力双甸镇渔光互补项目	太阳能	业主自建	2024-01-03	2024-01-03	2024-01-04	2024-01-04	2024-01-18	2024-12-21	业主自建	业主自建	未开工
27	华润电力河口镇渔光互补项目	太阳能	暂未开展	2024-08-22	2024-08-22	暂未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
28	海安美汉达墩头镇50MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	暂未开展	2024-09-16	2024-09-16	暂未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工