

2025年8月南通地区电源项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知 书时间	接入系统设计 方案书面 回复时间	电源项目配套电 网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电 网工程建设进度
										电源项目配套电 网工程建设规模	电源项目配套电 网工程投资规模 (万元)	
1	大唐吕四港2x100万千瓦 扩建项目	火电	已核准	2023-12-27	2023-12-27	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-22	2026-06-30	220千伏79.95公里	220千伏7401万 元	未开工
2	华能南通（通州湾） 2×100万千瓦大型清洁高 效煤电项目	火电	已核准	2023-08-14	2023-08-14	2023-08-24	2023-08-24	2023-09-21	2026-03-30	500千伏120.4公里	500千伏123002 万元	未开工
3	华能南通燃气轮机创新发 展示范项目及补单项目	火电	已核准	2022-08-22	2022-08-22	2023-04-10	2023-04-13	2023-05-12	2025-06-03	500千伏8.8公里	500千伏15937万 元	已投运
4	国华（如东）新能源有限 公司国华如东光氢储一体 化项目	太阳能	已核准	2023-03-17	2023-03-17	2023-03-17	2023-03-17	2023-03-24	2026-01-30	220千伏24.34公里	220千伏5356万 元	已开工
5	启东市华尔晟新能源科技 有限公司启东市吕四海域 1.35GW滩涂渔光互补光伏 发电项目一期400MW	太阳能	已核准	2023-05-11	2023-05-11	2023-05-11	2023-05-11	2023-06-07	2024-12-31	220千伏19.8公里 110千伏6.915公 里	220千伏6028万 元 110千伏2619万 元	220千伏已投运 110千伏已投运
6	大唐海安墩头77.4MW渔光 互补光伏发电项目	太阳能	已核准	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-14	2026-09-30	110千伏15.274公 里	110千伏2375万 元	未开工
7	通威海安市大公镇渔光一 体产业园项目	太阳能	业主自建	2024-05-29	2024-05-29	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-01	2025-09-30	业主自建	业主自建	未开工
8	江苏富港热电有限公司抽 背式发电机替换技改项目	火电	无新建接网工程	2024-04-20	2024-04-20	2024-07-26	2024-07-26	2024-08-15	/	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程
9	国华（如东）新能源有限 公司国华如东60兆瓦/ 120兆瓦时储能电站项目	新型储 能	无新建接网工程	2024-10-25	2024-10-25	2024-11-21	2024-11-21	2024-12- 11	/	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程
10	南通江能公共事业服务有 限公司供热中心一期项目	火电	已核准	2023-05-22	2023-05-22	2023-06-20	2023-06-22	2023-07-19	2024-11-15	110千伏6.15公里	110千伏2110万 元	已投运
11	华润电力南通海门悦来镇 渔光互补项目	太阳能	可研阶段	2024-08-06	2024-08-06	2024-12-09	2024-12-09	2024-12-24	2026-06-20	35千伏10.35公里	35千伏1887万 元	未开工

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知 书时间	接入系统设计 方案书面 回复时间	电源项目配套电 网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电 网工程建设进度
										电源项目配套电 网工程建设规模	电源项目配套电 网工程投资规模 (万元)	
12	中电建如东县丰利镇36MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	业主自建	2024-09-27	2024-09-27	2024-10-15	2024-10-15	2024-10-25	2025-09-30	业主自建	业主自建	已开工
13	南通通樨垃圾焚烧发电项目	火电	已核准	2022-10-31	2022-10-31	2022-12-10	2022-12-12	2023-01-11	2025-09-30	110千伏16.01公里	110千伏1652万元	已开工
14	国信启东热电有限公司二期扩建工程	火电	已核准	2023-09-19	2023-09-19	2024-04-22	2024-04-22	2024-06-03	2026-06-30	110千伏0.53公里	110千伏474万元	未开工
15	华润电力大豫镇渔光互补项目	太阳能	可研阶段	2025-01-16	2025-01-16	2025-02-17	2025-02-17	2025-03-04	2026-03-30	暂未确定	暂未确定	未开工
16	大唐如皋天然气分布式能源站项目	火电	已核准	2021-10-11	2021-10-11	2022-06-10	2022-06-11	2022-07-08	2023-09-26	110千伏3.1公里	110千伏743万元	已投运
17	如东100MWh重力储能项目	新型储能	业主自建	2022-05-19	2022-05-19	2022-07-09	2022-07-09	2022-08-08	2023-12-28	业主自建	业主自建	已投运
18	华能启东清洁能源科技有限公司华能启东东海镇光伏发电项目	太阳能	无新建接网工程	2023-02-25	2023-02-25	2023-02-25	2023-02-25	2023-03-20	/	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程
19	江苏省如东县马塘镇24MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	业主自建	2024-10-21	2024-10-21	2024-10-24	2024-10-24	2024-11-04	2025-12-31	业主自建	业主自建	未开工
20	华润电力曹埠镇陆上光伏项目	太阳能	已核准	2025-01-16	2025-01-16	2025-02-17	2025-02-17	2025-03-04	2026-02-28	10千伏柱上开关5台	10千伏27.95万元	未开工
21	福莱特（南通）光伏玻璃有限公司年产150万吨太阳能装备用超薄超透面板及背板制造项目资源综合利用热电工程项目	火电	无新建接网工程	2024-04-09	2024-04-09	2024-09-09	2024-09-09	2024-09-30	/	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程
22	通州湾港区热电联产项目	火电	已核准	2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	2023-12-18	2024-01-12	2025-07-30	110千伏16.18公里	110千伏4765万元	已投运

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知 书时间	接入系统设计 方案书面 回复时间	电源项目配套电 网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电 网工程建设进度
										电源项目配套电 网工程建设规模	电源项目配套电 网工程投资规模 (万元)	
23	南通协鑫热电有限公司热电联产项目	火电	已核准	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-07	2024-03-07	2024-04-07	2026-01-30	35千伏8.4公里	35千伏1791万元	已开工
24	华润电力河口镇渔光互补项目	太阳能	已核准	2024-08-22	2024-08-22	2024-08-27	2024-08-27	2024-09-12	2025-09-30	10千伏5.62公里	10千伏688.79万元	未开工
25	海安美汉达墩头镇50MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	可研阶段	2024-09-16	2024-09-16	2025-04-28	2025-04-28	2025-05-16	2026-06-30	110千伏11.59公里	110千伏2218万元	未开工
26	如东美汉达双甸镇8MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	已核准	2024-10-30	2024-10-30	2025-01-10	2025-01-10	2025-01-26	2025-12-30	10千伏1.304公里	10千伏121.49万元	未开工
27	乐润新能源曲塘镇渔光互补项目	太阳能	可研阶段	2025-02-11	2025-02-11	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-17	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
28	乐润新能源曲塘崔母渔光伏互补项目	太阳能	可研阶段	2025-02-11	2025-02-11	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-17	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
29	乐润新能源南莫镇黄陈村、唐庄村、沙岗村渔光互补项目	太阳能	暂未开展	2025-02-11	2025-02-11	2025-07-10	2025-07-10	2025-08-01	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
30	乐润新能源墩头镇渔光互补项目	太阳能	暂未开展	2025-02-11	2025-02-11	2025-07-10	2025-07-10	2025-08-01	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
31	乐润新能源白甸镇渔光互补项目	太阳能	暂未开展	2025-02-11	2025-02-11	2025-07-10	2025-07-10	2025-08-01	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
32	乐润新能源南莫校林村渔光互补项目	太阳能	暂未开展	2025-02-11	2025-02-11	2025-07-10	2025-07-10	2025-08-01	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
33	南通通州湾江海联动开发示范区150MW/300MWh储能电站项目	新型储能	业主自建	2024-10-30	2024-10-30	2025-03-10	2025-03-10	2025-04-09	2025-10-30	业主自建	业主自建	未开工
34	南通市海门区15万千瓦30万千瓦时储能电站项目	新型储能	业主自建	2025-01-18	2025-01-18	2025-04-05	2025-04-05	2025-05-04	2025-10-30	业主自建	业主自建	未开工
35	吕四港集团100MW/200MWh储能电站项目	新型储能	业主自建	2025-01-21	2025-01-21	2025-04-05	2025-04-05	2025-05-16	2025-11-30	业主自建	业主自建	未开工

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知 书时间	接入系统设计 方案书面 回复时间	电源项目配套电 网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电 网工程建设进度
										电源项目配套电 网工程建设规模	电源项目配套电 网工程投资规模 (万元)	
36	海安安美---滨海新区富港村49MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	暂未开展	2025-04-29	2025-04-30	暂未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
37	通州区十总镇50MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	暂未开展	2025-04-24	2025-04-24	2025-07-23	2025-07-23	2025-08-28	2026-12-30	暂未确定	暂未确定	未开工
38	滨海新区5.9MW坑塘水面渔光互补光伏发电项目	太阳能	可研阶段	2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	2025-04-22	2025-04-27	2025-12-30	暂未确定	暂未确定	未开工
39	中天洋口港海上45MW光伏发电项目	太阳能	无新建接网工程	2025-04-01	2025-04-01	2025-07-23	2025-07-23	2025-08-28	/	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程
40	如东汉美袁庄镇5.99MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	可研阶段	2025-05-19	2025-05-19	2025-05-23	2025-05-26	2025-06-05	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
41	中食如东外农25.98兆瓦渔光互补项目	太阳能	可研阶段	2025-05-19	2025-05-19	2025-05-23	2025-05-23	2025-06-05	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
42	江苏省如东县长沙镇25MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	可研阶段	2025-05-13	2025-05-13	2025-06-17	2025-06-17	2025-06-20	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
43	中油江苏三余镇5.95MW水面光伏项目	太阳能	可研阶段	2025-06-21	2025-06-23	2025-06-24	2025-06-24	2025-06-27	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
44	数智如东耕茶86MW渔光互补发电项目	太阳能	暂未开展	2025-06-27	2025-06-27	暂未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
45	中煤鸿钧启东渔光互补一期100MW项目及配套储能	太阳能	暂未开展	2025-05-15	2025-05-15	暂未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
46	中煤鸿钧启东渔光互补二期100MW项目及配套储能	太阳能	暂未开展	2025-05-15	2025-05-15	暂未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
47	南通市兴仁镇11.73MW（交流侧）渔光互补光伏发电项目	太阳能	暂未开展	2025-07-10	2025-07-10	暂未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知 书时间	接入系统设计 方案书面 回复时间	电源项目配套电 网工程投产计划	配电网工程概况		电源项目配套电 网工程 建设进度
										电源项目配套电 网工程 建设规模	电源项目配套电 网工程投资规模 (万元)	
48	南通市东社镇80MW(交流侧)渔光互补光伏发电项目	太阳能	暂未开展	2025-07-10	2025-07-10	暂未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
49	浙江油田通州湾50万千瓦滩涂光伏一期15万千瓦项目	太阳能	暂未开展	2025-07-23	2025-07-23	2025-09-09	2025-09-09	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工