

苏州新湖～胜泾双 T 接群星变电站 110kV  
线路工程（重新报批）建设项目竣工  
环境保护验收调查报告表

建设单位： 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司

调查单位： 江苏省苏核辐射科技有限责任公司

编制日期：二〇二六年五月

# 目 录

|      |                             |    |
|------|-----------------------------|----|
| 表 1  | 建设项目总体情况.....               | 1  |
| 表 2  | 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 ..... | 3  |
| 表 3  | 验收执行标准.....                 | 7  |
| 表 4  | 建设项目概况.....                 | 9  |
| 表 5  | 环境影响评价回顾.....               | 13 |
| 表 6  | 环境保护设施、环境保护措施落实情况.....      | 16 |
| 表 7  | 电磁环境、声环境监测.....             | 19 |
| 表 8  | 环境影响调查.....                 | 27 |
| 表 9  | 环境管理及监测计划.....              | 30 |
| 表 10 | 竣工环境保护验收调查结论与建议.....        | 32 |

表 1 建设项目总体情况

|            |   |          |                    |            |           |
|------------|---|----------|--------------------|------------|-----------|
| 建设项目名称     | 苏州新湖～胜泾双 T 接群星变电站 110kV 线路工程（重新报批）        |          |                    |            |           |
| 建设单位       | 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司                        |          |                    |            |           |
| 法人代表/授权代表  | 蔡 榕                                       |          | 联系人                | 樊世通        |           |
| 通讯地址       | 江苏省苏州市劳动路 555 号                           |          |                    |            |           |
| 联系电话       | 0512-64521615                             | 传真       | /                  | 邮政编码       | 215000    |
| 建设地点       | 本工程位于太仓市城厢镇                               |          |                    |            |           |
| 项目建设性质     | 新建√改扩建□技改□                                | 行业类别     | 电力供应，D4420         |            |           |
| 环境影响报告表名称  | 苏州新湖～胜泾双 T 接群星变电站 110kV 线路工程（重新报批）环境影响报告表 |          |                    |            |           |
| 环境影响评价单位   | 江苏通凯生态科技有限公司                              |          |                    |            |           |
| 初步设计单位     | 苏州电力设计研究院有限公司                             |          |                    |            |           |
| 监理单位       | 国网江苏省电力工程咨询有限公司                           |          |                    |            |           |
| 环境影响评价审批部门 | 苏州市生态环境局                                  | 文号       | 苏环辐评〔2026〕19 号     | 时间         | 2026.2.10 |
| 建设项目核准部门   | 江苏省发展和改革委员会                               | 文号       | 苏发改能源发〔2020〕1338 号 | 时间         | 2020.12.8 |
| 初步设计审批部门   | 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司                        | 文号       | 苏供电建〔2021〕159 号    | 时间         | 2021.6.16 |
| 环境保护设施设计单位 | 苏州电力设计研究院有限公司                             |          |                    |            |           |
| 环境保护设施施工单位 | 苏州电力建设工程有限公司                              |          |                    |            |           |
| 环境保护设施监测单位 | 江苏省苏核辐射科技有限责任公司                           |          |                    |            |           |
| 投资总概算（万元）  | 6104                                      | 环保投资（万元） | 42                 | 环保投资占总投资比例 | 0.69%     |

|                              |   |              |    |                                   |           |
|------------------------------|---|--------------|----|-----------------------------------|-----------|
| 实际总投资 <sup>[1]</sup><br>(万元) | 6104  | 环保投资<br>(万元) | 42 | 环保投资<br>占总投资<br>比例                | 0.69%     |
| 环评阶段项目<br>建设内容               | 2 回，线路路径全长约 6.015km。其中新建同塔双回架空线路路径长约 2.405km，新建双回电缆线路路径长约 3.61km。新建电缆线路中，其中新建电缆通道路径长 2.0095km，利用已建电缆通道路径长 1.6005km。<br>本项目新建架空线路选用 2×JL3/G1A-300/25 钢芯铝绞线， 电缆型号为 ZC-YJLW03-64/110-1×1000mm <sup>2</sup> 。   |              |    | 项目开工<br>日期                        | 2023.5.6  |
| 项目实际建设<br>内容                 | 2 回，线路路径全长 6.015km。其中新建同塔双回架空线路路径长 2.405km，新建双回电缆线路路径长 3.61km。新建电缆线路中，其中新建电缆通道路径长 2.0095km，利用已建电缆通道路径 1.6005km。<br>本项目新建架空线路选用 2×JL3/G1A-300/25 钢芯铝绞线， 电缆型号为 ZC-YJLW03-64/110-1×1000mm <sup>2</sup> 。   |              |    | 环保设施<br>投入调试<br>日期 <sup>[1]</sup> | 2026.3.29 |
| 项目建设过程<br>简述                 | <p>本工程建设过程如下：</p> <p>（1）2020 年 12 月 8 日，江苏省发展和改革委员会以《省发展改革委关于 110 千伏苏州杨湘输变电工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发〔2020〕1338 号）核准了本工程；</p> <p>（2）2021 年 6 月 16 日，国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司以《国网江苏省电力有限公司关于苏州独墅 220kV 变电站 110kV 送出工程等工程初步设计的批复》（苏电建初设批复〔2021〕159 号）批复了本工程初步设计文件；</p> <p>（3）2026 年 1 月，国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司委托江苏通凯生态科技有限公司编制完成了《苏州新湖~胜泾双 T 接群星变电站 110kV 线路工程（重新报批）建设项目环境影响报告表》；</p> <p>（4）2026 年 2 月 10 日，苏州市生态环境局以《关于苏州新湖~胜泾双 T 接群星变电站 110kV 线路工程（重新报批）环境影响报告的批复》（苏环辐评〔2026〕19 号）批复了本工程环境影响报告表；</p> <p>（5）2023 年 5 月 6 日，本工程开工；</p> <p>（6）2026 年 3 月 29 日，本工程竣工，进入环境保护设施调试期；</p> <p>（7）2026 年 4 月 18 日，本工程开展验收调查及验收监测。</p> |              |    |                                   |           |

[1]注：苏州供电公司于 2022 年 3 月委托江苏辐环环境科技有限公司编制了苏州新湖~胜泾双 T 接群星变电站 110kV 线路工程环境影响报告编，并于 2022 年 3 月 30 日取得了苏州市生态环境局的批复（苏环辐评〔2022〕21 号）；2023 年 5 月 6 日本工程开工，施工过程中因发现项目涉及重大变动，故 2023 年 10 月本工程停工进行了苏州新湖~胜泾双 T 接群星变电站 110kV 线路工程环境影响评价的重新报批，于 2026 年 2 月 10 日取得了苏州新湖~胜泾双 T 接群星变电站 110kV 线路工程（重新报批）环境影响报告表的批复（苏环辐评〔2026〕19 号）后重新开工。

表 2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

## 调查范围

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）要求，验收调查范围与环境影响评价文件的评价范围一致，见表 2-1。

表 2-1 调查范围

| 调查对象          | 调查内容 | 调查（监测）范围                               |
|---------------|------|--|
| 110kV<br>架空线路 | 电磁环境 | 边导线地面投影外两侧各 30m 范围内带状区域                |
|               | 声环境  | 边导线地面投影外两侧各 30m 范围内带状区域                |
|               | 生态影响 | 边导线地面投影外两侧各 300m 范围内带状区域<br>(未进入生态敏感区) |
| 110kV 电缆线路    | 电磁环境 | 线路管廊两侧边缘各外延 5m 范围内带状区域（水平距离）           |
|               | 生态影响 | 线路管廊两侧边缘各外延 300m 范围内带状区域<br>(未进入生态敏感区) |

## 环境监测因子

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020），确定本工程主要环境监测因子为：工频电场、工频磁场、噪声，见表 2-2。

表 2-2 环境监测因子

| 调查对象       | 环境监测因子 | 环境监测指标及单位                    |
|------------|--------|------------------------------|
| 110kV 架空线路 | 工频电场   | 工频电场强度, kV/m                 |
|            | 工频磁场   | 工频磁感应强度, $\mu\text{T}$       |
|            | 噪声     | 昼间、夜间等效声级, $L_{eq}$ , dB (A) |
| 110kV 电缆线路 | 工频电场   | 工频电场强度, kV/m                 |
|            | 工频磁场   | 工频磁感应强度, $\mu\text{T}$       |

## 环境敏感目标

### 一、电磁敏感目标

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），电磁环境敏感目标为线路电磁环境影响评价需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内有 5 处电磁环境敏感目标。

### 二、声环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），线路调查范围内依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区；根据《中华人民共和国噪声污染防治法》要求，用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等的建筑物为主的区域，划定为噪声敏感建筑物集中区域。

经踏勘，本工程 110kV 输电线路调查范围内有 1 处声环境保护目标。

### 三、生态保护目标

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。

根据现场踏勘，本项目验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理目录（2021 版）》中第三条“（一）中全部环境敏感区”。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）和《苏州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，本工程调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线。

对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）和《江苏省自然资源厅关于太仓市 2021 年度生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1587 号），并结合江苏省生态环境分区管控综合服务网站查询，本工程调查范围内不涉及生态空间管控区域。

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本工程调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

经查询“江苏省生态环境分区管控综合服务”平台，本工程位于江苏省苏州市重点管控单元和一般管控单元。

### 调查重点

- 1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。
- 2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。
- 3、环境敏感目标基本情况及变动情况。
- 4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。
- 5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保护措施落实情况及其效果。
- 6、环境质量和环境监测因子达标情况。
- 7、建设项目环境保护投资落实情况。



表 3 验收执行标准

**电磁环境标准**

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率 50Hz 对应的电场强度 4000V/m、磁感应强度 100 $\mu$ T 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。

架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

**声环境标准**

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。

表 3-1 本工程声环境验收执行标准

| 工程名称                               |                            | 声环境质量标准  |
|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 苏州新湖～胜泾双 T 接群星变电站 110kV 线路工程（重新报批） | 苏州新湖～胜泾双 T 接群星变电站 110kV 线路 | 2 类、4a 类 |

表 3-2 本工程声环境验收执行标准限值

| 标准名称、标准号                    | 标准分级 | 控制限值（dB(A)） |    |
|-----------------------------|------|-------------|----|
|                             |      | 昼间          | 夜间 |
| 《声环境质量标准》<br>（GB 3096-2008） | 2 类  | 60          | 50 |
|                             | 4a 类 | 70          | 55 |

**其他标准和要求**

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。本工程验收执行标准不涉及新发布或修订标准情况。本

工程满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）和《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中相应标准要求。

表 4 建设项目概况

|  |
|--|
| <b>项目建设地点</b><br>本工程位于太仓市城厢镇境内。  |
| <b>主要建设内容及规模</b><br>2 回，线路路径全长 6.015km。其中新建同塔双回架空线路路径长 2.405km，新建双回电缆线路路径长 3.61km。新建电缆线路中，其中新建电缆通道路径长 2.0095km，利用已建电缆通道路径 1.6005km。<br>本项目新建架空线路选用 2×JL3/G1A-300/25 钢芯铝绞线，电缆型号为 ZC-YJLW03-64/110-1×1000mm <sup>2</sup> 。   |
| <b>建设项目占地、总平面布置及输电线路路径</b><br><b>1、工程占地</b><br>本工程线路新建钢管塔 18 基，塔基永久占地面积为 18m <sup>2</sup> ，临时占地面积约 7200m <sup>2</sup> 。架空线路临时占地主要为施工期线路塔基区占地（7200m <sup>2</sup> ）、牵张场及跨越场（1600m <sup>2</sup> ），新建电缆沟（井）永久占地面积为 42m <sup>2</sup> ，临时占地面积约 600m <sup>2</sup> 。根据《江苏省电力条例》第十八条 架空电力线路走廊（包括杆、塔基础）和地下电力电缆线路建设不实行征地。<br><b>2、输电线路路径</b><br>苏州新湖～胜泾双 T 接群星变电站 110kV 线路：线路自 110kV 胜泾变西侧出线继而折向南沿 G204 西南侧走线，至东朱里泾后折向东北方向走线，至 220kV 群星变东南侧折向北接入 220kV 群星变。 |
| <b>建设项目环境保护投资</b><br>本工程投资总概算 6104 万元，其中环保投资约为 42 万元，环保投资比例 0.69%；实际总投资 6104 万元，实际环保投资 42 万元，实际环保投资比例 0.69%，见表 4-1。  |

表 4-1 本工程环评阶段与验收阶段环保投资变化情况一览表

| 工程实施阶段          | 环境要素  | 环境保护设施、措施  | 环保投资估算<br>(万元) | 实际环保投资<br>(万元) |
|-----------------|-------|--|----------------|----------------|
| 施工阶段            | 生态    | 人员宣传, 控制用地, 减少弃土, 表土保护, 生态恢复                     | 6              | 6              |
|                 | 大气环境  | 施工围挡、遮盖、定期洒水等                                    | 5              | 5              |
|                 | 地表水环境 | 临时沉淀池  | 4              | 4              |
|                 | 声环境   | 低噪声施工设备, 隔声屏障                                    | 4              | 4              |
|                 | 固体废弃物 | 生活垃圾、建筑垃圾清运                                      | 2              | 2              |
| 运行阶段            | 电磁环境  | 架空线路保证导线对地高度、电缆线路利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响, 设置警示标志 | 3              | 3              |
|                 | 声环境   | 选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电                          | /              | /              |
|                 | 生态    | 加强运维管理   | 2              | 2              |
|                 | 监测    | 按监测计划开展环境监测                                      | 4              | 4              |
| 环境影响评价及竣工环保验收费用 |       |  | 12             | 12             |
| 合计              |       |  | 42             | 42             |

**建设项目变动情况及变动原因****1、工程建设内容变化情况**

本工程建设内容验收阶段与环评阶段没有变化。

**2、敏感目标变化情况**

本工程调查范围内电磁环境敏感目标与环评阶段略有变化；本工程调查范围内声环境保护目标与环评阶段略有变化。

**3、重大变动核查情况**

根据《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射[2016]84号），本工程重大变动核查情况见表4-4。

表 4-4 本工程重大变动核查情况一览表

| 序号 | 重大变动界定原则  | 环评阶段情况                                       | 验收阶段情况                         | 是否涉及重大变动                 |
|----|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1  | 电压等级升高  | 110kV  | 110kV                          | 未变动                      |
| 2  | 主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的 30%              | 不涉及  | 不涉及                            | 未变动                      |
| 3  | 输电线路路径长度增加超过原路径长度的 30%                            | 2 回，线路路径全长 6.015km                           | 2 回，线路路径全长 6.015km             | 不涉及                      |
| 4  | 变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过 500m                        | 不涉及  |                                | 未变动                      |
| 5  | 输电线路横向位移超出 500 米的累计长度超过原路径长度的 30%                 | 不涉及  |                                | 未变动                      |
| 6  | 因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区 | 本工程无因线路路径变动导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区  |                                |                          |
| 7  | 因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的 30%        | 电磁环境：评价范围内共 2 间产业园、3 间工厂、1 间土地堂、3 间看护房、1 户民房 | 电磁环境：调查范围内共 2 间产业园、3 间工厂、1 户民房 | ①土地堂不作为敏感目标；<br>②看护房已拆除。 |
|    |   | 声环境：评价范围内共 3 间看护房、1 户民房                      | 声环境：调查范围内共 1 户民房               |                          |
| 8  | 变电站由户内布置变为户外布置                                    | 不涉及  | 不涉及                            | 未变动                      |
| 9  | 输电线路由地下电缆改为架空线路                                   | 本工程输电线路地下电缆未改为架空线路                           |                                | 未变动                      |
| 10 | 输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的 30%                | 本工程输电线路同塔多回架设未改为多条线路架设                       |                                | 未变动                      |

经查阅设计资料、施工资料及相关文件，根据环评文件及现场踏勘调查确认，对照《关于印发〈输变电建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办辐射[2016]84 号），本工程未发生清单中的一项或一项以上，且未造成不利环境影响显著加重，因此本工程不涉及重大变动。

**项目分期验收情况**

本工程一次建成，不存在分期验收情况。

表 5 环境影响评价回顾

**环境影响评价的主要环境影响预测及结论****1、生态影响**

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）和《苏州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，本项目生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线，对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）和《江苏省自然资源厅关于太仓市2021年度生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1587 号），并结合江苏省生态环境分区管控综合服务网站查询，本工程不涉及生态空间管控区域。

**2、大气环境**

在施工过程中，由于土地裸露会产生局部、少量的二次扬尘，可能对周围局部地区的环境产生暂时影响。工程采用围挡施工，可极大程度减少扬尘对周围环境的影响，待工程结束后即可恢复。在项目施工时，工程采用围挡施工，购买商品混凝土，现场不设置搅拌站，施工弃土弃渣等合理堆放，采用人工控制定期洒水，对可能产生扬尘的材料，在运输时用防水布覆盖等措施，施工期扬尘对周围大气环境影响较小。

**3、电磁环境**

本项目输电线路在运行时，由于电压等级较高，带电结构中存在大量的电荷，因此会在周围产生一定强度的工频电场，同时由于电流的存在，在带电结构周围会产生交变的工频磁场。经模式预测及定性分析，本工程在认真落实电磁环境保护措施后，产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响很小，投入运行后对周围环境和电磁环境敏感目标的影响能够满足控制限值要求。

**4、声环境**

施工期材料运送所使用交通工具和施工期机械运行将产生噪声，施工期采用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障，采用先进的施工工艺等措施，控制施工场界噪声可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，建设项目施工期对声环境影响较小。

本项目架空线路通过使用加工工艺先进、导线表面光滑的导线减少电晕放电、保证导线对地高度等措施，以降低可听噪声，对周围声环境及声环境保护目标的影响可进一步减小，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

**5、水环境**

施工期废水污染源主要为施工废水和生活污水，产生量较少，其中变电站施工生活污水经临时化粪池处理，输电线路施工人员产生的生活污水依托附近居民化粪池处理，及时清理，施工废水经临时沉淀池处理循环使用，不外排，因此施工期废水对周围水体无影响。

## 6、固体废物

固体废弃物主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。本工程建筑垃圾按建筑垃圾有关管理要求及时清运；生活垃圾分类收集，由环卫部门定期清理，对外环境无影响。

苏州新湖～胜泾双T接群星变电站110kV线路工程（重新报批）符合国家的法律法规，符合区域总体规划，在认真落实各项污染防治措施和生态环境保护措施后，本项目运营期产生的工频电场、工频磁场、噪声等均满足 相应标准，本项目的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围，从环境保护的角度而言，本项目建设是可行的。



## 环境影响评价文件批复意见

本项目于 2026 年 1 月委托江苏通凯生态科技有限公司编制完成了《苏州新湖～胜泾双 T 接群星变电站 110kV 线路工程（重新报批）环境影响报告表》，并已于 2026 年 2 月 10 日取得苏州市生态环境局的批复（苏环辐评〔2026〕19 号）。

一、项目主要建设内容（详见《报告表》）：

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格按照环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉及区域的总体规划。

（二）加强施工期环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB-12523-2011）的要求。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）要求。采取必要的消声降噪措施，确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可投入正式运行。

四、苏州市太仓生态环境局组织实施该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境综合执法局负责不定期抽查。你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的《报告表》送苏州市太仓生态环境局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。

五、建设单位是建设项目环境信息公开的主体，你单位同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162 号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

六、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

表 6 环境保护设施、环境保护措施落实情况

| 阶段 | 影响类别 | 环境影响报告表及批复文件中要求的环保设施、环保措施   | 环保设施、环保措施落实情况，相关要求未落实的原因   |
|----|------|---|--|
| 前期 | 生态影响 | <p>(1) 线路尽可能减少新增土地占用面积，并注意生态环境的保护。</p> <p>(2) 项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。</p>                 | <p><b>已落实：</b></p> <p>(1) 已优化设计，本工程部分线路采用同塔双回设计，部分线路采用了电缆敷设，减少了土地占用。</p> <p>(2) 本工程输电线路路径选线已取得了相关规划部门同意。</p> |
|    | 污染影响 | <p>线路路径应尽可能避开居民区等环境敏感目标，确保工程运行后附近有人居住的建筑物处能满足工频电场强度不大于 4000V/m，工频磁感应强度不大于 100<math>\mu</math>T。</p> | <p><b>已落实：</b></p> <p>优化了线路路径，避开了居民区等环境敏感目标。监测结果表明，线路周围测点处的工频电场、工频磁场满足相应的控制限值要求。</p>                         |

| 阶段  | 影响类别 | 环境影响报告表及批复文件中要求的环保设施、环保措施  | 环保设施、环保措施落实情况，相关要求未落实的原因   |
|-----|------|--|--|
| 施工期 | 生态影响 | <p>（1）加强文明施工，采取土工膜覆盖等措施。材料运输过程中，应充分利用现有公路。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。施工结束后及时撤出临时占用场地，拆除临时设施，恢复地表植被，尽量保持原有生态原貌，变电站占用的土地进行固化处理或绿化。</p> <p>（2）加强施工期环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清理；产生的废水应收集处理，不得排入沿线地表水体；在建设临时道路、牵张场地等时，应尽量减少对地表植被的扰动，施工结束后，及时进行生态恢复治理。</p>  | <p><b>已落实：</b></p> <p>（1）加强了文明施工，松散土及时进行了清运，并建设了挡土护体措施，同时采用密目网进行苫盖。材料运输充分利用了现有公路。施工组织合理，减少了临时施工用地。施工结束后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢复。线路塔基周围及电缆管廊上方植被恢复良好。</p> <p>（2）已加强施工期环境保护，落实了各项环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。施工完成后对施工现场、线路塔基周围及电缆管廊上方进行了植被恢复。</p>   |
|     | 污染影响 | <p>（1）运输散体材料时密闭，施工现场设置围挡，弃土等合理堆放，定期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。</p> <p>（2）施工期所产生的污水主要为生产废水和生活污水，施工废水排入临时沉淀池，沉渣定期清理。生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排。</p> <p>（3）施工期产生的生活垃圾等固体废物按报告表提出的方式处置。</p> <p>（4）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应要求。</p> <p>（5）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时进行生态恢复治理。</p> | <p><b>已落实：</b></p> <p>（1）运输散体材料时密闭，施工现场设置围挡，弃土等合理堆放，定期洒水，对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。</p> <p>（2）施工场地设置了简易施工废水处理池。施工人员生活污水经化粪池处理，定期清理，不排入周围环境。</p> <p>（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。</p> <p>（4）已选用低噪声机械设备，定期维护保养，未在夜间施工。施工期噪声执行了《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相应要求。</p> <p>（5）本工程在施工期落实了各项污染防治措施，减少了对土地的占用和植被的破坏，采取了必要的水土保持措施，未发生噪声和扬尘等扰民现象，施工结束后及时进行了生态恢复治理。</p> |

| 阶段        | 影响类别 | 环境影响报告表及批复文件中要求的环保设施、环保措施   | 环保设施、环保措施落实情况，相关要求未落实的原因  |
|-----------|------|---|---|
| 环境保护设施调试期 | 生态影响 | <p>（1）加强塔基周围植被恢复，以改善运行环境。</p> <p>（2）项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。</p>   | <p><b>已落实：</b></p> <p>（1）已按要求对塔基周围及电缆管廊上方进行植被恢复。</p> <p>（2）生态保护、水土流失防治措施已落实并与主体工程同时投入使用。</p>  |
|           | 污染影响 | <p>（1）确保项目运行期间周围的工频电场、磁场满足环保标准限值要求，且应按要求设置警示和防护指示标志。</p> <p>（2）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；做好电磁环境的日常监测工作。</p> <p>（3）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。</p> <p>（4）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。</p> | <p><b>已落实：</b></p> <p>（1）监测结果表明，运行期间周围的工频电场、磁场满足环保标准限值要求，且按要求设置了警示和防护指示标志。</p> <p>（2）本工程已制定监测计划，详见表 9。</p> <p>（3）项目建设严格执行了配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。建设单位按照规定正在开展环保验收手续。</p> <p>（4）本工程自批复下达之日起五年内开工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施未发生重大变动。</p> |

表 7 电磁环境、声环境监测

电磁环境监测单位及质量控制措施

本工程监测单位为江苏省苏核辐射科技有限责任公司已通过 CMA 计量认证，证书编号：221020340440，具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施，主要有：

（1）监测仪器

监测仪器定期校准，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态。

（2）环境条件

监测时环境条件须满足仪器的使用要求。电磁环境监测工作应在无雨、无雾、无雪的天气下进行，监测时环境湿度应在 80%以下。

（3）人员要求

监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于 2 名监测人员才能进行。

（4）数据处理

监测结果的数据处理应遵循统计学原则。

（5）检测报告审核

制定了检测报告三级审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。

电磁环境监测因子及监测频次

1、监测因子：工频电场、工频磁场

2、监测频次：监测 1 次

### 电磁环境监测方法及监测布点

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中布点方法，依据监测布点原则以及敏感目标实际情况，对线路周围设置监测点位，进行工频电场、工频磁场监测：

### 电磁环境监测单位、监测时间、监测环境条件

- 1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司（CMA 证书编号：221020340440）
- 2、监测时间：2026 年 4 月 18 日
- 3、监测工况：监测时项目正常运行

## 电磁环境监测仪器及工况

### 1、监测仪器

#### 工频场强仪

主机型号：NBM550，主机编号：G-0201

探头型号：EHP-50F，探头编号：000WX50912

校准有效期：2025.10.11~2026.10.10

生产厂家：Narda 公司

频率响应：1Hz-400kHz

工频电场测量范围：5mV/m~1kV/m&500mV/m~100kV/m

工频磁场测量范围：0.3nT~100μT&30nT~10mT

校准单位：江苏省计量科学研究院

校准证书编号：E2025-0100623



### 电磁环境监测结果分析

监测结果表明，110kV 架空线路周围敏感目标测点处工频电场强度为 46.3V/m~183.2V/m，工频磁感应强度为 0.272 $\mu$ T~0.478 $\mu$ T。110kV 电缆线路周围测点处工频电场强度为 5.8V/m~10.2V/m，工频磁感应强度为 0.493 $\mu$ T~0.511 $\mu$ T。

监测结果表明，本工程线路周围所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率 50Hz 对应的电场强度 4000V/m、磁感应强度 100 $\mu$ T 公众暴露控制限值要求。

输电线路测点处的工频电场强度低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m 控制限值，工频电场强度仅与运行电压相关，验收监测期间线路运行电压已达到设计额定电压等级，因此后期运行期间，输电线路测点处的工频电场强度仍将低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率 50Hz 对应的电场强度 4000V/m 公众暴露控制限值要求。



**声环境监测单位及质量控制措施**

本工程监测单位为江苏省苏核辐射科技有限责任公司已通过 CMA 计量认证，证书编号：221020340440，具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施，主要有：

**（1）监测仪器**

监测仪器定期检定，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态。监测前后使用声校准器进行校准。

**（2）环境条件**

监测时环境条件须满足仪器的使用要求。声环境监测工作应在无雨雪、无雷电的天气，风速 5m/s 以下时进行。

**（3）人员要求**

监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于 2 名监测人员才能进行。

**（4）数据处理**

监测结果的数据处理应遵循统计学原则。

**（5）检测报告审核**

制定了检测报告三级审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。

**声环境监测因子及监测频次**

1、监测因子：噪声

2、监测频次：昼、夜间各监测一次

**声环境监测方法及监测布点**

**监测方法**

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

**声环境监测单位、监测时间、监测环境条件**

- 1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司（CMA 证书编号：221020340440）
- 2、监测时间：2026 年 4 月 18 日
- 3、监测工况：监测时项目正常运行

## 声环境监测仪器及工况

### 1、监测仪器

#### AWA6228 声级计

仪器编号：108135

测量范围：25dB（A）~125dB（A）

频率范围：10Hz~20kHz

检定单位：江苏省计量科学研究院

检定证书编号：E2025-0087304

检定有效期：2025.8.27~2026.8.26



#### AWA6021A 声校准器

仪器编号：1008987

声压频率：1000Hz

检定单位：江苏省计量科学研究院

检定证书编号：E2025-0096468

检定有效期：2025.9.23~2026.9.22



### 声环境监测结果分析

监测结果表明，110kV 架空线路周围保护目标测点处的昼间噪声为 48dB(A)，夜间噪声为 42dB(A)，架空线路沿线测点处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

线路基本为稳态声源，噪声源强相对稳定，因此可以推测本工程达到设计（额定）负荷运行时，本工程线路周围保护目标噪声与本次监测结果相当，仍能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

表 8 环境影响调查

|   |
|---|
| <b>施工期</b>  |
| <p><b>生态影响</b></p> <p><b>1、生态保护目标调查</b></p> <p>根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。</p> <p>根据现场踏勘，本项目验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理目录（2021 版）》中第三条“（一）中全部环境敏感区”。</p> <p>对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）和《苏州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，本工程调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线。</p> <p>对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）和《江苏省自然资源厅关于太仓市 2021 年度生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1587 号），并结合江苏省生态环境分区管控综合服务网站查询，本工程调查范围内不涉及生态空间管控区域。</p> <p>对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本工程调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。</p> <p>经查询“江苏省生态环境分区管控综合服务”平台，本工程位于江苏省苏州市重点管控单元和一般管控单元。</p> <p><b>2、自然生态影响调查</b></p> <p>根据现场调查，本工程输电线路周围主要为道路、空地等区域，工程所在区域已经过多年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，生态调查范围内无国家和江苏重点保护的野生动植物，无古树名木，无需要保护的野生植物资源。</p> <p>本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。</p> <p><b>3、农业生态影响调查</b></p> <p>本工程施工未对周围农作物造成影响；工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。</p> |

#### 4、生态保护措施有效性分析

合理安排施工时间，基础开挖尽量避开雨季，及时做好开挖区防护，主要采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方堆放时在堆土坡脚进行挡护，顶面苫盖，用剥离的表土装入编织袋挡护剩余的剥离表土和基础开挖出的土石方。

施工废水经澄清后回用不排放，线路施工生活污水可利用附近居民点已有污水处理设施处理。生活垃圾和建筑垃圾集中收集和处理，不得随意外排或丢弃破坏环境；采购商品混凝土进行塔基浇注。

施工时选用低噪声的施工设备，施工活动主要集中在昼间进行，尽量减少噪声等对鸟类及其他野生动物活动、栖息的干扰；一旦发现珍稀动物应及时联系其主管部门，采取适当措施保护，不得杀害和损伤珍稀保护动物，对受伤的珍稀动物应及时联系野生动物保护部门及时救治。

调查结果表明，本工程采取了相应的生态恢复措施，所采取的水土保持工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态影响较小。

#### 污染影响

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环境的影响较小。

线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输会产生扬尘，短时间影响周围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束已恢复。

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中生活污水排入临时厕所，定期清理。施工废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水未影响周围水体。

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清理，对周围环境影响较小。

#### 环境保护设施调试期

#### 生态影响

本工程部分架空线路采用同塔双回设计，部分线路采用电缆敷设减少了土地占用。

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。架空线路临时占地主要为施工期线路塔基区占地（7200m<sup>2</sup>）、牵张场及跨越场（1600m<sup>2</sup>），工程竣工后均已进行植被恢复。

通过现场调查确认，本工程施工建设及调试期阶段很好地落实了生态恢复和水土保持措施，未发现施工弃土随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态影响及造成水土流失问题的现象。根据现场调查，线路塔基周围的土地已恢复原貌，建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。本工程周围生态环境恢复情况见图 8-1。



输电线路塔基周围生态恢复



电缆上方生态恢复

图 8-1 本工程塔基周围及电缆上方生态恢复照片

## 污染影响

### 1、电磁环境调查

本工程输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收监测结果表明，输电线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场强度 4000V/m 和工频磁感应强度 100 $\mu$ T 的公众暴露控制限值要求。架空线路经过耕地、道路等场所工频电场强度小于 10kV/m 控制限值要求。

本次验收调查时对架空线路的相序排列方式进行了现场核查，核查结果表明，由于综合考虑调度等方面因素，本工程架空线路采用了双回同相序排列。

架空输电线路优化了线路路径，减少了对周围电磁环境的影响，验收时现场对所有环境敏感目标处线路导线对地高度进行了核查。

### 2、声环境影响调查

验收监测结果表明，本工程架空线路周围保护目标测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

**表 9 环境管理及监测计划**

**环境管理机构设置**

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定。建设单位制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，对输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。

**（1）施工期**

施工期间，发文组建了建设项目业主项目部、监理项目部和施工项目部，三个项目部的组织机构中均设置了环保管理岗位，配置了环保兼职人员。业主项目部组织编制了环保策划管理专篇编入《工程建设管理纲要》，监理项目部编制了《监理规划》中环保策划相关内容，施工项目部编制了《项目管理实施规划》中环保策划相关内容，三个项目部严格按照国家电网有限公司《电网建设项目环境保护和水土保持标准化管理手册》要求履行各自职责，认真落实环评报告及其批复文件要求的环境保护设施（措施）。

**（2）环境保护设施调试期**

输电线路运行期环境保护日常管理由输电运检中心（电缆运检中心）负责，苏州供电公司运行期环境保护进行监督管理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境及声环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

**环境监测计划落实情况**

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频次为 1 次/4 年，其后有环保投诉时进行监测。

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验收监测。

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。



表 9-1 运营期监测计划

| 序号 | 名称           |         | 内容  |
|----|--------------|---------|---|
| 1  | 工频电场<br>工频磁场 | 点位布设    | 线路附近电磁环境敏感目标                                    |
|    |              | 监测指标及单位 | 工频电场强度（V/m）、工频磁感应强度（ $\mu\text{T}$ ）            |
|    |              | 监测方法    | 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）               |
|    |              | 监测频次和时间 | 线路工程调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后有群众反映时进行监测。            |
| 2  | 噪声           | 点位布设    | 线路附近声环境保护目标                                     |
|    |              | 监测指标及单位 | 昼间、夜间等效连续声级， $\text{Leq}$ ，dB（A）                |
|    |              | 监测方法    | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）                          |
|    |              | 监测频次和时间 | 线路工程调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，昼间、夜间各监测一次，其后有群众反映时进行监测。 |

**环境保护档案管理情况**

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。

**环境管理状况分析**

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复提出的环保措施。

- （1）建设单位环境管理组织机构健全。
- （2）环境管理制度完善。
- （3）环保工作管理规范。本工程执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。

**表 10 竣工环境保护验收调查结论与建议****调查结论**

根据对国网江苏省电力公司苏州供电分公司苏州新湖～胜泾双 T 接群星变电站 110kV 线路工程（重新报批）的环境现状监测以及对工程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。

**1、工程基本情况**

本次验收的建设项目为苏州新湖～胜泾双 T 接群星变电站 110kV 线路工程（重新报批）。

2 回，线路路径全长 6.015km。其中新建同塔双回架空线路路径长 2.405km，新建双回电缆线路路径长 3.61km。新建电缆线路中，其中新建电缆通道路径长 2.0095km，利用已建电缆通道路径 1.6005km。

本项目新建架空线路选用 2×JL3/G1A-300/25 钢芯铝绞线，电缆型号为 ZC-YJLW03-64/110-1×1000mm<sup>2</sup>。线路调度名称为 110kV1327 胜星/1328 胜群线。

本工程总投资 6104 万元，其中环保投资 42 万元。

**2、环境保护措施落实情况**

本工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已得到落实。

**3、生态影响调查**

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区的影响。

根据现场踏勘，本项目验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理目录（2021版）》中第三条“（一）中全部环境敏感区”。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）和《苏州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，本工程调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线。

对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）和《江苏省自然资源厅关于太仓市 2021 年度生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1587 号），并结合江苏省生态环境分区管控综合服务网站查询，本工程调查范围内不涉及生态空间管控区域。

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本工程调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

经查询“江苏省生态环境分区管控综合服务”平台，本工程位于江苏省苏州市重点管控单元和一般管控单元。

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路塔基及电缆管廊周围的土地已恢复原貌，建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。

#### 4、电磁环境影响调查

本工程线路周围敏感目标周围测点处的工频电场、工频磁场均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率 50Hz 对应的电场强度 4000V/m、磁感应强度 100 $\mu$ T 公众曝露控制限值要求。架空线路经过耕地、道路等场所工频电场强度小于 10kV/m 控制限值要求。

#### 5、声环境影响调查

本工程架空线路周围保护目标测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

#### 6、环境管理及监测计划落实情况调查

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

#### 7、验收调查总结论

综上所述，国网江苏省电力公司苏州供电分公司本次验收的建设项目为苏州新湖～胜泾双 T 接群星变电站 110kV 线路工程（重新报批），该工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环境保护限值要求，建议该工程通过竣工环境保护验收。

#### 建议

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。