

2026年4月无锡地区公用常规电源、新能源和储能项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案的提交时间	接入系统设计方案的受理通知书时间	接入系统设计方案的书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
1	江阴利港2×1000MW扩建项目	煤机	取得核准批复	2023/7/15	2023/7/20	2023/9/22	2023/9/25	2023/10/25	2025/12/1	新建500千伏开关站1座,新建500千伏线路27千米	64386	建成投运
2	江阴燃机热电有限公司燃气轮机创新发展示范项目及补单项目	燃机	取得核准批复	2022/8/25	2022/8/30	2022/11/7	2022/11/10	2022/12/8	2026/12/30	新建220千伏线路13.4千米	7174	建设中
3	华锐绿能江阴市一般工业固废资源化热电联产项目	综合利用	取得核准批复	2023/10/25	2023/10/27	2023/12/26	2023/12/28	2024/1/29	2025/12/31	新建110千伏线路5.64千米	2869	建成投运
4	无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目	煤机	取得核准批复	2024/3/18	2024/3/18	2024/3/25	2024/3/25	2024/4/30	2025/9/30	新建110千伏线路7.05千米	3451	建成投运
5	华润智慧能源(无锡)有限公司华润宜兴杨巷130兆瓦渔光互补项目	光伏	可研前期办理中	2023/10/8	2023/10/10	2026/3/6	2026/3/6	2026/3/19				
6	三峡宜兴杨巷镇100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	取得核准批复	2024/8/1	2024/8/3	2024/8/4	2024/8/4	2024/9/2	2027/6/30	新建220千伏线路17.86千米	4838	工程前期
7	华润宜兴高腾100MW渔光互补项目	光伏	取得核准批复	2024/8/20	2024/8/20	2024/9/12	2024/9/13	2024/9/29	2026/6/30	新建110千伏线路1.6千米	593	建设中
8	路通能源宜兴官林镇52.8MW渔光互补光伏发电项目	光伏	取得核准批复	2024/8/8	2024/8/8	2024/9/12	2024/9/13	2024/9/29	2026/6/30	新建110千伏线路7.13千米	1018	建成投运
9	宜兴市新建镇50MW生态农业养殖光伏发电一体化融合项目	光伏	取得核准批复	2024/8/7	2024/8/7	2024/9/12	2024/9/13	2024/10/18	2025/12/30	新建110千伏线路9.97千米	2209	建成投运
10	江阴周北热电有限公司新建燃煤亚临界背压机组替代整合项目	煤机	取得核准批复	2024/7/16	2024/7/16	2024/10/28	2024/11/1	2024/12/11	2026/12/30	新建110千伏线路0.72千米	419	建设中
11	大唐宜兴杨巷二期(60MW)渔光互补复合型光伏发电项目	光伏	取得核准批复	2024/12/6	2024/12/6	2025/1/13	2025/1/13	2025/2/7	2027/6/30	新建220千伏线路0.2千米	211	工程前期
12	江阴市斯托德新能源科技有限公司江阴徐霞客镇10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目	储能	取得核准批复	2025/1/17	2025/1/17	2025/2/15	2025/2/15	2025/3/3	业主自建			
13	宜兴万石镇10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目	储能	可研前期办理中	2025/1/17	2025/1/17	2025/3/12	2025/3/12	2025/4/9	业主自建			
14	无锡新绿储能源科技有限公司惠山长安街道100兆瓦/200兆瓦时储能电站项目	储能	可研前期办理中	2025/1/18	2025/1/18	2025/3/12	2025/3/12	2025/4/9				
15	兴建普瑞(宜兴)储能科技有限公司建设宜兴新建镇60MW/120MWh储能电站项目	储能	可研前期办理中	2025/3/11	2025/3/11	2025/3/15	2025/3/15	2025/3/26	业主自建			
16	永超博新能源宜兴杨巷镇40MW/80MWh储能电站项目	储能	接入方案办理中	2025/3/7	2025/3/7							

17	中建材（宜兴）新能源有限公司4.5MW余热发电项目	三余	接入方案已答复	2025/7/18	2025/7/18	2025/7/18	2025/7/18	2025/7/25	无外线			
18	江阴苏龙2×66万千瓦四期扩建项目	煤机	可研前期办理中	2025/9/10	2025/9/10	2025/11/12	2025/11/12	2025/11/14				
19	国家电投江阴璜土利港渔光互补光伏项目	光伏	可研前期办理中	2025/9/22	2025/9/23	2025/10/11	2025/10/11	2025/11/4	2027/6/30	新建110千伏线路0.74千米	624	工程前期
20	江阴兴澄合金厂区5MW光伏发电项目	光伏	接入方案已答复	2025/9/28	2025/10/4	2025/10/7	2025/10/10	2025/10/15	无外线			
21	中岭平创无锡普鹅仓储设施有限公司18.392MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏	接入方案办理中	2025/11/26	2025/11/26	2026/3/18	2026/3/18	2026/3/26				
22	无锡力神新能源科技有限公司5.92MW集中式光伏发电项目	光伏	接入方案已答复	2025/11/26	2025/11/26	2025/12/3	2025/12/6	2025/12/23	无外线			
23	台铃科技股份有限公司4200KW屋顶集中式光伏发电项目	光伏	接入方案办理中	2025/11/28	2025/11/28							
24	大京江之源新能源（无锡）有限公司49.8MW一体化集中式光伏发电项目	光伏	接入方案办理中	2026/4/29	2026/4/30							