

| 2024年12月无锡地区电源项目接入进度信息公开 |                                            |      |              |            |             |              |                 |                |                |                            |                    |                |
|--------------------------|--------------------------------------------|------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| 序号                       | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目                         | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间  | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况                   |                    | 电源项目配套电网工程建设进度 |
|                          |                                            |      |              |            |             |              |                 |                |                | 电源项目配套电网工程建设规模             | 电源项目配套电网工程投资规模（万元） |                |
| 1                        | 江阴利港2×1000MW扩建项目                           | 煤机   | 取得核准批复       | 2023/7/15  | 2023/7/20   | 2023/9/22    | 2023/9/25       | 2023/10/25     | 2025/12/1      | 新建500千伏开关站1座，新建500千伏线路27千米 | 64386              | 建设中            |
| 2                        | 江阴兴澄特种钢铁有限公司资源综合利用煤气发电工程（100兆瓦）            | 自备电厂 | 无外线          | 2023/9/26  | 2023/9/30   | 2024/3/10    | 2024/3/11       | 2024/4/18      | —              |                            |                    |                |
| 3                        | 江阴燃机热电有限公司燃气轮机创新发展示范项目及补单项目                | 燃机   | 取得核准批复       | 2022/8/25  | 2022/8/30   | 2022/11/7    | 2022/11/10      | 2022/12/8      | 2025/12/30     | 新建220千伏线路13.4千米            | 7174               | 建设中            |
| 4                        | 国家电投集团宜兴银环智慧能源有限公司国家电投集团宜兴杨巷二期光伏发电项目（34兆瓦） | 光伏   | 无外线          | 2022/5/25  | 2022/5/30   | 2022/6/7     | 2022/6/10       | 2022/7/4       | —              |                            |                    |                |
| 5                        | 中电建徐霞客镇40MW渔光互补光伏发电项目                      | 光伏   | 取得核准批复       | 2023/5/30  | 2023/5/30   | 2023/8/22    | 2023/8/22       | 2023/9/15      | 2025/6/30      | 新建35千伏线路2.6千米              | 1540               | 建设中            |
| 6                        | 华锐绿能江阴市一般工业固废资源化热电联产项目                     | 综合利用 | 取得核准批复       | 2023/10/25 | 2023/10/27  | 2023/12/26   | 2023/12/28      | 2024/1/29      | 2025/12/31     | 新建110千伏线路5.64千米            | 2869               | 建设中            |
| 7                        | 江苏海伦石化有限公司资源综合利用发电(热电)项目                   | 自备电厂 | 无外线          | 2023/12/24 | 2023/12/24  | 2024/1/25    | 2024/1/25       | 2024/2/27      | 无外线            |                            |                    |                |
| 8                        | 无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目                         | 煤机   | 取得核准批复       | 2024/3/18  | 2024/3/18   | 2024/3/25    | 2024/3/25       | 2024/4/30      | 2025/9/30      | 新建110千伏线路7.05千米            | 3451               | 建设中            |
| 9                        | 宜兴市尊盈新能源有限公司宜兴新建镇100兆瓦农光互补光伏发电项目及配套储能      | 光伏   | 取得核准批复       | 2024/1/5   | 2024/1/6    | 2024/2/5     | 2024/2/6        | 2024/3/8       | 2025/11/31     | 新建110千伏线路6.2千米，            | 2260               | 建设中            |
| 10                       | 华润智慧能源（无锡）有限公司华润宜兴杨巷130兆瓦渔光互补项目            | 光伏   | 可研前期办理中      | 2023/10/8  | 2023/10/10  | 2023/11/11   | 2023/11/12      | 2023/12/21     |                |                            |                    |                |
| 11                       | 三峡宜兴杨巷镇100MW渔光互补光伏发电项目                     | 光伏   | 可研前期办理中      | 2024/8/1   | 2024/8/1    | 2024/8/4     | 2024/8/4        | 2024/9/2       |                |                            |                    |                |
| 12                       | 华润宜兴高腾130MW渔光互补项目                          | 光伏   | 可研前期办理中      | 2024/8/20  | 2024/8/20   | 2024/9/12    | 2024/9/13       | 2024/9/29      |                |                            |                    |                |
| 13                       | 路通能源宜兴官林镇52.8MW渔光互补光伏发电项目                  | 光伏   | 可研前期办理中      | 2024/8/8   | 2024/8/8    | 2024/9/12    | 2024/9/13       | 2024/9/29      |                |                            |                    |                |
| 14                       | 宜兴市新建镇50MW生态农业养殖光伏发电一体化融合项目                | 光伏   | 可研前期办理中      | 2024/8/7   | 2024/8/7    | 2024/9/12    | 2024/9/13       | 2024/10/18     |                |                            |                    |                |
| 15                       | 江阴周北热电有限公司新建燃煤亚临界背压机组替代整合项目                | 煤机   | 可研前期办理中      | 2024/7/16  | 2024/7/16   | 2024/10/24   | 2024/10/25      | 2024/12/11     |                |                            |                    |                |
| 16                       | 大唐宜兴杨巷二期（60MW）渔光互补复合型光伏发电项目                | 光伏   | 可研前期办理中      | 2024/12/6  | 2024/12/6   |              |                 |                |                |                            |                    |                |