

2025年4月南通地区电源项目接入进度信息公开																
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	装机容量（兆瓦）	电压等级（千伏）	接网工程投资主体	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		开工时间	电源项目配套电网工程建设进度
													电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）		
1	大唐吕四港2x100万千瓦扩建项目	火电	2000	500	是	已核准	2023-12-27	2023-12-27	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-22	2026-6-30	220千伏79.95公里	220千伏7401万元	未开工	未开工
2	华能南通（通州湾）2×100万千瓦大型清洁高效煤电项目	火电	2000	500	是	已核准	2023-08-14	2023-08-14	2023-08-24	2023-08-24	2023-09-21	2026-03-30	500千伏120.4公里	500千伏123002万元	未开工	未开工
3	华能南通燃气轮机创新发展示范项目及补单项目	火电	1490	500	是	已核准	2022-08-22	2022-08-22	2023-04-10	2023-04-13	2023-05-12	2025-06-30	500千伏8.8公里	500千伏15937万元	2024-06-15	已开工
6	大唐海安墩头77.4MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	77.4	110	是	已核准	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-14	2026-09-30	110千伏15.274公里	110千伏2375万元	未开工	未开工
7	通威海安市大公镇渔光一体产业园项目	太阳能	70	110	否	业主自建	2024-05-29	2024-05-29	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-01	2025-08-30	业主自建	业主自建	未开工	未开工
8	华润电力南莫镇渔光互补项目	太阳能	60.8	110	否	业主自建	2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	2023-12-25	2024-01-18	2025-05-15	业主自建	业主自建	2024-12-25	已开工
9	华润电力南通海门悦来镇渔光互补项目	太阳能	37.5	3510	是	可研阶段	2024-08-06	2024-08-06	2024-12-09	2024-12-09	2024-12-24	2026-06-20	暂未确定	暂未确定	未开工	未开工
10	中电建如东县丰利镇36MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	36	20	否	业主自建	2024-09-27	2024-09-27	2024-10-15	2024-10-15	2024-10-25	2025-05-31	业主自建	业主自建	未开工	未开工
11	南通通楹垃圾焚烧发电项目	火电	35	110	是	已核准	2022-10-31	2022-10-31	2022-12-10	2022-12-12	2023-01-11	2025-09-30	110千伏16.01公里	110千伏1652万元	2024-10-24	已开工
12	国信启东热电有限公司二期扩建工程	火电	30	110	是	已核准	2023-09-19	2023-09-19	2024-04-22	2024-04-22	2024-06-03	2026-06-30	110千伏0.53公里	110千伏474万元	未开工	未开工
13	华润电力大豫镇渔光互补项目	太阳能	30	35	是	可研阶段	2024-08-15	2024-08-15	2025-02-17	2025-02-17	2025-03-04	2026-03-30	暂未确定	暂未确定	未开工	未开工
14	江苏省如东县马塘镇24MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	24	10	否	业主自建	2024-10-21	2024-10-21	2024-10-24	2024-10-24	2024-11-04	2025-09-30	业主自建	业主自建	未开工	未开工
15	华润电力曹埠镇陆上光伏项目	太阳能	22	10	是	可研阶段	2024-08-15	2024-08-15	2025-02-17	2025-02-17	2025-03-04	2026-02-28	暂未确定	暂未确定	未开工	未开工
16	通州湾港区热电联产项目	火电	30	110	是	已核准	2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	2023-12-18	2024-01-12	2025-05-30	110千伏16.18公里	110千伏4765万元	2024-12-16	已开工
17	南通协鑫热电有限公司热电联产项目	火电	27	35	是	已核准	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-07	2024-03-07	2024-04-07	2025-09-30	35千伏8.4公里	35千伏1791万元	未开工	未开工
18	华润电力河口镇渔光互补项目	太阳能	9	10	是	可研阶段	2024-08-22	2024-08-22	2024-08-27	2024-08-27	2024-09-12	2025-06-20	暂未确定	暂未确定	未开工	未开工
19	如东美汉达双甸镇8MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	8	10	是	可研阶段	2024-10-30	2024-10-30	2025-01-10	2025-01-10	2025-01-26	2025-12-30	暂未确定	暂未确定	未开工	未开工
20	江苏省启东市南沿村5.91MW光伏发电项目	太阳能	5.91	10	是	已安排投资	2024-10-08	2024-10-08	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-12	2025-04-30	10千伏0.03公里	10千伏11.95万元	2025-03-28	已开工
21	富盐村星达菌菇厂4.63MW集中式光伏发电项目	太阳能	4.63	10	否	业主自建	2024-11-01	2024-11-01	2025-01-10	2025-01-10	2025-01-26	2025-05-30	业主自建	业主自建	未开工	未开工
22	江苏省启东市南沿村5.91MW光伏发电项目（二期）	太阳能	5.91	10	是	暂未开展	2025-03-27	2025-03-27	未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工	未开工