

## 截至上月末集中式电源配套送出工程及电网互联工程尚未投产相关项目情况 202504

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	电压等级	接网工程投资主体	接网工程前期工作开展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案的提交时间	接入系统设计方案的受理通知书时间	接入系统设计方案的书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		开工时间	电源项目配套电网工程建设进度
												电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)		
1	江阴利港2×1000MW扩建项目	煤机	500千伏	电力公司	取得核准批复	2023/7/15	2023/7/20	2023/9/22	2023/9/25	2023/10/25	2025/12/1	新建500千伏开关站1座,新建500千伏线路27千米	64386	2024/11/30	建设中
2	江阴燃机热电有限公司燃气轮机创新发展示范项目及补单项目	燃机	220千伏	电力公司	取得核准批复	2022/8/25	2022/8/30	2022/11/7	2022/11/10	2022/12/8	2025/12/30	新建220千伏线路13.4千米	7174	2024/9/30	建设中
3	国家电投集团宜兴银环智慧能源有限公司国家电投集团宜兴杨巷二期光伏发电项目(34兆瓦)	光伏	220千伏	电力公司	无外线	2022/5/25	2022/5/30	2022/6/7	2022/6/10	2022/7/4	-				
4	中电建徐霞客镇40MW渔光互补光伏发电项目	光伏	35千伏	电力公司	取得核准批复	2023/5/30	2023/5/30	2023/8/22	2023/8/22	2023/9/15	2025/6/30	新建35千伏线路2.6千米	1540	2024/11/30	建设中

5	华锐绿能江阴市一般工业固废资源化热电联产项目	综合利用	110千伏	电力公司	取得核准批复	2023/10/25	2023/10/27	2023/12/26	2023/12/28	2024/1/29	2025/12/31	新建110千伏线路 5.64千米	2869	2024/11/30	建设中
6	江苏海伦石化有限公司资源综合利用发电(热电)项目	自备电厂	110千伏	电力公司	无外线	2023/12/24	2023/12/24	2024/1/25	2024/1/25	2024/2/27	无外线				
7	无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目	煤机	110千伏	电力公司	取得核准批复	2024/3/18	2024/3/18	2024/3/25	2024/3/25	2024/4/30	2025/9/30	新建110千伏线路 7.05千米	3451	2025/7/30	工程前期
8	宜兴市尊盈新能源有限公司宜兴新建镇 100兆瓦农光互补光伏发电项目及配套储能	光伏	110千伏	电力公司	取得核准批复	2024/1/5	2024/1/6	2024/2/5	2024/2/6	2024/3/8	2025/1/7	新建110千伏线路 6.2千米	2260	2024/10/30	已投运
9	华润智慧能源(无锡)有限公司华润宜兴杨巷 130兆瓦渔光互补项目	光伏	110千伏	电力公司	可研前期办理中	2023/10/8	2023/10/10	2023/11/11	2023/11/12	2023/12/21					
10	三峡宜兴杨巷镇 100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220千伏	电力公司	可研前期办理中	2024/8/1	2024/8/1	2024/8/4	2024/8/4	2024/9/2					
11	华润宜兴高腾 130MW渔光互补项目	光伏	110千伏	电力公司	取得核准批复	2024/8/20	2024/8/20	2024/9/12	2024/9/13	2024/9/29	2026/6/30	新建110千伏线路 1.6千米	593	2025/10/30	工程前期
12	路通能源宜兴官林镇52.8MW渔光互补光伏发电项目	光伏	110千伏	电力公司	可研前期办理中	2024/8/8	2024/8/8	2024/9/12	2024/9/13	2024/9/29					

13	宜兴市新建镇50MW生态农业养殖光伏发电一体化融合项目	光伏	110千伏	电力公司	核准办理中	2024/8/7	2024/8/7	2024/9/12	2024/9/13	2024/10/18					
14	江阴周北热电有限公司新建燃煤亚临界背压机组替代整合项目	煤机	110千伏	电力公司	可研前期办理中	2024/7/16	2024/7/16	2024/10/24	2024/10/25	2024/12/11					
15	大唐宜兴杨巷二期(60MW)渔光互补复合型光伏发电项目	光伏	220千伏	电力公司	可研前期办理中	2024/12/6	2024/12/6	2025/1/14	2025/1/14	2025/2/7					
16	江阴市斯托德新能源科技有限公司江阴徐霞客镇10万千瓦20万千瓦时储能电站项目	储能	110千伏	业主自建	业主自建	2025/1/17	2025/1/17	2025/2/15	2025/2/15	2025/3/3					
17	宜兴万石镇10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目	储能	220千伏	业主自建	接入方案办理中	2025/1/17	2025/1/17	2025/3/12	2025/3/12						
18	无锡新绿储能源科技有限公司惠山长安街道100兆瓦200兆瓦时储能电站项目	储能	220千伏	业主自建	接入方案办理中	2025/1/18	2025/1/18	2025/3/12	2025/3/12						
19	兴建普瑞(宜兴)储能科技有限公司建设宜兴新建镇60MW120MWh储能电站项目	储能	110千伏	业主自建	接入方案办理中	2025/3/11	2025/3/11	2025/3/15	2025/3/15	2025/3/26					

