

2025年5月扬州地区电源项目接入进度信息公开

| 序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 | | |
|----|--------------------------------------|--------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 电源项目配套电网工程建设规模(公里) | 电源项目配套电网工程投资规模(万元) | 电源项目配套电网工程建设进度 |
| 1 | 三峡宝应柳堡镇夏集镇180MW渔光互补项目 | 光伏 | 暂未开展 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 暂未提交 | / | / | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 2 | 扬州市金海铸造有限公司6MW煤气综合利用发电项目 | 资源综合利用 | 无接网工程 | 2025/4/1 | 2025/4/2 | 2025/4/15 | 2025/4/16 | 2025/4/27 | 无接网工程 | / | / | / |
| 3 | 景胜能源高邮龙烈10MW20MWh钠电储能电站项目 | 储能 | 可研阶段 | 2025/3/25 | 2025/3/26 | 2025/4/15 | 2025/4/16 | 2025/4/29 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 4 | 扬州欧晶光伏科技有限公司6MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025/3/14 | 2025/3/17 | 2025/4/15 | 2025/4/16 | 2025/4/30 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 5 | 扬州盛强光伏科技有限公司9.5MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025/3/14 | 2025/3/17 | 2025/4/15 | 2025/4/16 | 2025/4/30 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 6 | 三峡宝应山阳镇120MW渔光互补项目 | 光伏 | 暂未开展 | 2025/3/10 | 2025/3/11 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | / | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 7 | 华润宝应泾河镇50MW渔光互补项目 | 光伏 | 暂未开展 | 2025/3/4 | 2025/3/5 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | / | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 8 | 京耀(扬州生态科技新城)综合能源服务有限公司50MW光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025/3/3 | 2025/3/4 | 2025/3/24 | 2025/3/25 | 2025/4/9 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 9 | 仪征光韵新能源青山镇30MW复合光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025/2/8 | 2025/2/10 | 2025/4/1 | 2025/4/2 | 2025/4/16 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 10 | 扬州中电江都邵伯零碳小镇135MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/1/20 | 2025/1/20 | 2025/3/3 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 11 | 宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇、广洋湖镇)63MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/2/24 | 2025/2/26 | 2025/3/26 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 12 | 宝应旭乐光伏有限公司(望直港镇)40MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/1/20 | 2025/1/21 | 2025/2/25 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 13 | 宝应旭悦光伏有限公司(广洋湖镇)20MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/1/20 | 2025/1/21 | 2025/2/25 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 14 | 三峡真武70MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/1/9 | 2025/1/13 | 2025/2/7 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 15 | 北京京能综合能源江都丁伙80MW集中式渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/11/8 | 2024/11/11 | 2024/12/10 | 2024/12/12 | 2024/12/31 | 无接网工程 | / | / | / |
| 16 | 扬州江都美汉达新能源有限公司吴桥镇(二期)20MW复合集中式光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/11/8 | 2024/11/11 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | 2025/1/15 | 无接网工程 | / | / | / |
| 17 | 北京京能综合能源江都90兆瓦/180兆瓦时共享储能项目 | 储能 | 业主自建 | 2024/11/8 | 2024/11/11 | 2024/12/10 | 2024/12/12 | 2024/12/31 | 业主自建 | / | / | / |
| 18 | 高邮市兴旺新能源有限公司13MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/11/7 | 2024/11/8 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 2024/12/30 | 无接网工程 | / | / | / |
| 19 | 高邮市兴旺新能源有限公司20MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/11/7 | 2024/11/8 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 2024/12/30 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 20 | 扬州市邗江区公道镇18.88MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/11/1 | 2024/11/4 | 2024/12/6 | 2024/12/9 | 2024/12/20 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 21 | 扬州市中武电智慧能源有限公司150MW渔光互补集中式光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2024/12/6 | 2024/12/9 | 2025/1/6 | 无接网工程 | / | / | / |
| 22 | 扬州恒禾光伏有限公司340MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/10/29 | 2024/10/31 | 2024/12/31 | 2025/1/2 | 2025/2/7 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 23 | 扬州恒鹏光伏有限公司270MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/10/29 | 2024/10/31 | 2024/12/31 | 2025/1/2 | 2025/2/7 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 24 | 扬州恒雅光伏有限公司280MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/10/29 | 2024/10/31 | 2024/12/18 | 2024/12/20 | 2025/1/24 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 25 | 扬州锦辉光伏科技有限公司(方巷镇)902MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/10/14 | 2024/10/16 | 2024/11/25 | 2024/11/27 | 2024/12/30 | 无接网工程 | / | / | / |
| 26 | 深能高邮三垛15MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/9/15 | 2024/9/15 | 2024/9/24 | 2024/9/24 | 2024/10/16 | 2026年6月 | 1.78 | 292 | 未开工 |
| 27 | 扬州泰润光伏发电有限公司50MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/9/9 | 2024/9/9 | 2024/10/8 | 2024/10/10 | 2024/11/20 | 无接网工程 | / | / | / |
| 28 | 扬州泰润太阳能电力科技有限公司105MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/9/9 | 2024/9/9 | 2024/10/8 | 2024/10/10 | 2024/11/20 | 无接网工程 | / | / | / |
| 29 | 扬州瑞能光伏科技有限公司(公道镇)220MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 2024/9/18 | 2024/9/18 | 2024/10/25 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 30 | 中节能太阳能仪征大仪50兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/8/15 | 2024/8/15 | 2024/8/29 | 2024/9/2 | 2024/9/11 | 正在商定 | 17.1 | 2826 | 未开工 |
| 31 | 中节能仪征大仪300MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/8/15 | 2024/8/15 | 2024/8/29 | 2024/9/2 | 2024/9/11 | 无接网工程 | / | / | / |
| 32 | 仪电马集镇100MW复合光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/8/13 | 2024/8/13 | 2024/8/19 | 2024/8/19 | 2024/9/2 | 2026年10月 | 5.02 | 2365 | 未开工 |
| 33 | 江苏华电扬州江都武坚二期100MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 2024/8/20 | 2024/8/20 | 2024/9/14 | 无接网工程 | / | / | / |
| 34 | 高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇61MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 2024/8/17 | 2024/8/17 | 2024/9/9 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 35 | 高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇70MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 2024/8/17 | 2024/8/17 | 2024/9/9 | 无接网工程 | / | / | / |
| 36 | 高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇78MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 2024/8/17 | 2024/8/17 | 2024/9/9 | 无接网工程 | / | / | / |
| 37 | 扬州尚恩光伏科技有限公司130MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/7/23 | 2024/7/23 | 2024/7/28 | 2024/7/29 | 2024/8/20 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 38 | 扬州润仪光伏科技有限公司120MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/7/23 | 2024/7/23 | 2024/7/28 | 2024/7/29 | 2024/8/20 | 无接网工程 | / | / | / |
| 39 | 山高仪征市刘集镇100MW渔光储一体化示范项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/7/22 | 2024/7/23 | 2024/7/26 | 2024/7/29 | 2024/8/20 | 未核准,待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 40 | 扬州伟仪光伏科技有限公司235MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已暂停 | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 2024/9/9 | 项目已暂停 | 项目已暂停 | 项目已暂停 | 项目已暂停 |
| 41 | 山阳光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 2024/8/1 | 2026年6月 | 0.38 | 752 | 未开工 |
| 42 | 扬州江都美汉达新能源有限公司吴桥镇50MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 2024/7/15 | 2024/7/19 | 2024/8/1 | 2026年6月 | 1.5 | 639 | 未开工 |
| 43 | 中节能太阳能仪征陈集50MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/6/17 | 2024/6/19 | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 2024/8/15 | 2026年12月 | 28.06 | 3998 | 未开工 |
| 44 | 华能扬州杨寿45兆瓦/90兆瓦时储能项目 | 储能 | 无接网工程 | 2024/6/17 | 2024/6/19 | 2024/8/7 | 2024/8/9 | 2024/8/22 | 无接网工程 | / | / | / |
| 45 | 江苏华电扬州宝应射阳湖42MW集中式光伏项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/6/10 | 2024/6/10 | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 2024/7/4 | 2026年6月 | 3.7 | 912 | 建设中 |
| 46 | 扬州富洁宝旭新能源科技有限公司邗江区槐泗镇50MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 2024/7/1 | 2026年10月 | 10.9 | 2089 | 未开工 |
| 47 | 江苏华电扬州江都小纪二期300MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2024/7/1 | 2026年12月 | 12.84 | 3011 | 未开工 |
| 48 | 华润仪征新城镇17.8MW渔光互补发电项目 | 光伏 | 可研已批复 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2024/5/19 | 2024/5/19 | 2024/5/27 | 2025年6月 | 2.107 | 280.71 | 未开工 |
| 49 | 高邮市鑫菱新能源有限公司临泽镇230MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/4/8 | 2024/4/9 | 2024/5/6 | 2024/5/6 | 2024/6/3 | 2026年10月 | 26.74 | 6032 | 未开工 |
| 50 | 高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/4/8 | 2024/4/9 | 2024/5/6 | 2024/5/6 | 2024/6/3 | 2026年6月 | 2.95 | 754 | 未开工 |
| 51 | 华润新能源高邮神居山110MW光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/2/20 | 2024/2/22 | 2024/4/7 | 2024/4/11 | 2024/5/22 | 2026年6月 | 25.4 | 4338 | 未开工 |
| 52 | 华电仪征120兆瓦/240兆瓦时储能电站项目 | 储能 | 无接网工程 | 2024/2/15 | 2024/2/19 | 2024/4/5 | 2024/4/8 | 2024/5/11 | 无接网工程 | / | / | / |
| 53 | 扬州泰润太阳能电力科技有限公司320MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/2/5 | 2024/2/7 | 2024/3/22 | 2024/3/26 | 2024/4/30 | 2026年6月 | 11.79 | 3040 | 未开工 |
| 54 | 扬州泰润光伏发电有限公司305MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/2/5 | 2024/2/7 | 2024/3/22 | 2024/3/26 | 2024/4/30 | 2026年6月 | 4.6 | 2644 | 未开工 |
| 55 | 协合高邮周山镇100兆瓦/200兆瓦时储能电站项目 | 储能 | 已核准 | 2023/11/20 | 2023/11/22 | 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/1/25 | 2025年12月 | 4.7 | 1498 | 建设中 |
| 56 | 江苏华电仪征月塘二期50MW渔光互补项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2023/11/9 | 2023/11/13 | 2023/12/19 | 2023/12/19 | 2024/1/12 | 无接网工程 | / | / | / |
| 57 | 吾盛能源江都区樊川镇80MW渔光互补项目 | 光伏 | 已核准 | 2023/7/30 | 2023/7/30 | 2023/8/7 | 2023/8/9 | 2023/8/28 | 2025年12月 | 19.87 | 3137 | 建设中 |
| 58 | 扬州市中武电智慧能源有限公司100MW渔光互补集中式光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2023/6/12 | 2023/6/12 | 2023/6/18 | 2023/6/18 | 2023/7/18 | 2025年12月 | 16.2 | 2684 | 建设中 |
| 59 | 江都区武坚镇50MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已暂停 | 2023/4/28 | 2023/4/28 | 2023/5/10 | 2023/5/10 | 2023/6/12 | 项目已暂停 | 项目已暂停 | 项目已暂停 | 项目已暂停 |
| 60 | 中节能扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 业主自建 | 2023/4/28 | 2023/4/28 | 2023/5/10 | 2023/5/10 | 2023/6/12 | 业主自建 | / | / | / |
| 61 | 扬州经开区卜席镇复合新能源200MW光伏发电项目 | 光伏 | 已暂停 | 2022/12/19 | 2022/12/21 | 2023/1/13 | 2023/1/13 | 2023/2/21 | 项目已暂停 | 项目已暂停 | 项目已暂停 | 项目已暂停 |
| 62 | 杨寿50兆瓦分散式风电项目 | 风电 | 业主自建 | 2022/5/6 | 2022/5/9 | 2022/5/30 | 2022/6/1 | 2022/7/28 | 业主自建 | / | / | / |