

2025年3月扬州地区电源项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况			电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模（公里）	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	电源项目配套电网工程建设规模（公里）	
1	景胜能源高邮龙里10MW20MWh钠电储能电站项目	储能	暂未开展	2025/3/25	2025/3/26	暂未提交	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
2	扬州盛强光伏科技有限公司9.5MW渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未开展	2025/3/14	2025/3/17	暂未提交	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
3	扬州欧晶光伏科技有限公司6MW渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未开展	2025/3/14	2025/3/17	暂未提交	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
4	三峡宝应山阳镇120MW渔光互补项目	光伏	暂未开展	2025/3/10	2025/3/11	暂未提交	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
5	华润宝应泾河镇50MW渔光互补项目	光伏	暂未开展	2025/3/4	2025/3/5	暂未提交	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
6	京耀（扬州生态科技新城）综合能源服务有限公司50MW光伏发电项目	光伏	暂未开展	2025/3/3	2025/3/4	2025/3/24	2025/3/25	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
7	仪征光韵新能源青山镇30MW复合型光伏发电项目	光伏	暂未开展	2025/2/8	2025/2/10	暂未提交	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
8	宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇)8MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/25	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
9	宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇)10MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/25	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
10	宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇、广洋湖镇)63MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/2/24	2025/2/26	2025/3/26	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
11	宝应旭乐光伏有限公司(望直港镇)40MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/25	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
12	宝应旭悦光伏有限公司(广洋湖镇)20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/25	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
13	三峡直武70MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/9	2025/1/13	2025/2/7	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
14	扬州电投江都邵伯零碳小镇135MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/20	2025/3/3	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
15	扬州江都美汉达新能源有限公司吴桥镇（二期）20MW复合型集中式光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/8	2024/11/11	2024/12/23	2024/12/25	2025/1/15	无接网工程	/	/	/	/
16	北京京能综合能源江都丁伙80MW集中式渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/8	2024/11/11	2024/12/10	2024/12/12	2024/12/31	无接网工程	/	/	/	/
17	北京京能综合能源江都90兆瓦/180兆瓦时共享储能项目	储能	业主自建	2024/11/8	2024/11/11	2024/12/10	2024/12/12	2024/12/31	业主自建	/	/	/	/
18	高邮市兴旺新能源有限公司13MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/7	2024/11/8	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/30	无接网工程	/	/	/	/
19	高邮市兴旺新能源有限公司20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/11/7	2024/11/8	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/30	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
20	扬州市邗江区公道镇18.88MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/11/1	2024/11/4	2024/12/6	2024/12/9	2024/12/20	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
21	扬州市中武电智慧能源有限公司150MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/10/30	2024/10/30	2024/12/6	2024/12/9	2025/1/6	无接网工程	/	/	/	/
22	扬州恒未光伏有限公司340MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/31	2025/1/2	2025/2/7	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
23	扬州恒鹏光伏有限公司270MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/31	2025/1/2	2025/2/7	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
24	扬州恒雅光伏有限公司280MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/18	2024/12/20	2025/1/24	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
25	扬州锦辉光伏科技有限公司(方巷镇)90MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/10/14	2024/10/16	2024/11/25	2024/11/27	2024/12/30	无接网工程	/	/	/	/
26	扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道镇9MW渔光互补二期项目	光伏	可研阶段	2024/9/20	2024/9/20	2024/11/5	2024/11/6	2024/11/25	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
27	深能高邮三垛15MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/9/15	2024/9/15	2024/9/24	2024/9/24	2024/10/16	正在协商，暂未确定	1.78	292	292	未开工
28	扬州泰润新能源电力发展有限公司120MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/9/9	2024/9/9	2024/10/8	2024/10/10	2024/11/20	无接网工程	/	/	/	/
29	扬州泰润光伏发电有限公司50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/9/9	2024/9/9	2024/10/8	2024/10/10	2024/11/20	无接网工程	/	/	/	/
30	扬州泰润太阳能电力科技有限公司105MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/9/9	2024/9/9	2024/10/8	2024/10/10	2024/11/20	无接网工程	/	/	/	/
31	扬州瑞能光伏科技有限公司(公道镇)220MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/8/16	2024/8/16	2024/9/18	2024/9/18	2024/10/25	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
32	中节能太阳能仪征大仪50兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏	核准阶段	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/9/2	2024/9/11	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
33	中节能仪征大仪30MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/9/2	2024/9/11	无接网工程	/	/	/	/
34	仪电马集镇100MW复合型光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/13	2024/8/13	2024/8/19	2024/8/19	2024/9/2	正在协商，暂未确定	5.02	2365	2365	未开工
35	江苏华电扬州江都武坚二期100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/20	2024/8/20	2024/9/14	无接网工程	/	/	/	/
36	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇61MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
37	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇70MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/	/
38	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇78MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/	/
39	扬州尚恩光伏科技有限公司130MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/28	2024/7/29	2024/8/20	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
40	扬州润仪光伏科技有限公司120MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/28	2024/7/29	2024/8/20	无接网工程	/	/	/	/
41	山高仪征市刘集镇100MW渔光储一体化示范项目	光伏	可研阶段	2024/7/22	2024/7/23	2024/7/26	2024/7/29	2024/8/20	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
42	山阳光伏发电项目	光伏	已核准	2024/7/1	2024/7/1	2024/7/15	2024/7/15	2024/8/1	2026年6月	0.38	752	752	未开工
43	扬州江都美汉达新能源有限公司吴桥镇50MW渔光互补发电项目	光伏	已核准	2024/7/1	2024/7/1	2024/7/15	2024/7/19	2024/8/1	2026年6月	1.5	639	639	未开工
44	中节能太阳能仪征陈集50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/17	2024/6/19	2024/7/31	2024/7/31	2024/8/15	正在协商，暂未确定	28.06	3998	3998	未开工
45	华能扬州杨寿45兆瓦/90兆瓦时储能项目	储能	无接网工程	2024/6/17	2024/6/19	2024/6/17	2024/6/17	2024/8/22	无接网工程	/	/	/	/
46	江苏华电扬州宝应射阳湖42MW集中式光伏项目	光伏	已核准	2024/6/10	2024/6/10	2024/6/17	2024/6/17	2024/7/4	2026年6月	3.7	912	912	未开工
47	扬州富洁宝旭新能源科技有限公司邗江区槐泗镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/3	2024/6/3	2024/6/12	2024/6/12	2024/7/1	正在协商，暂未确定	10.9	2089	2089	未开工
48	江苏华电扬州江都小纪二期300MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/5/31	2024/5/31	2024/6/6	2024/6/6	2024/7/1	正在协商，暂未确定	12.84	3011	3011	未开工
49	华润仪征新城镇17.8MW渔光互补发电项目	光伏	可研阶段	2024/5/17	2024/5/17	2024/5/19	2024/5/19	2024/5/27	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
50	高邮市鑫菱新能源有限公司临泽镇230MW渔光互补光伏发电项目	光伏	核准阶段	2024/4/8	2024/4/9	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/3	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
51	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/4/8	2024/4/9	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/3	2026年6月	2.95	754	754	未开工
52	扬州永泰新能源发展有限公司100MW农光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/3/21	2024/3/21	2024/3/25	2024/3/25	2024/4/7	2025年11月	12.3	3777	3777	建设中
53	华润新能源高邮神居山110MW光伏发电项目	光伏	已核准	2024/2/20	2024/2/22	2024/4/7	2024/4/11	2024/5/22	2026年6月	25.4	4338	4338	未开工
54	华电仪征120兆瓦/240兆瓦时储能电站项目	储能	无接网工程	2024/2/15	2024/2/19	2024/4/5	2024/4/8	2024/5/11	无接网工程	/	/	/	/
55	扬州泰润新能源电力发展有限公司340MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/2/5	2024/2/7	2024/3/22	2024/3/26	2024/4/30	2025年9月	11.3	2930	2930	建设中
56	扬州泰润太阳能电力科技有限公司320MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/2/5	2024/2/7	2024/3/22	2024/3/26	2024/4/30	2026年6月	11.79	3040	3040	未开工
57	扬州泰润光伏发电有限公司305MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/2/5	2024/2/7	2024/3/22	2024/3/26	2024/4/30	2026年6月	4.6	2644	2644	未开工
58	扬州泰润低碳科技发展有限公司178MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/1/3	2024/1/8	2024/1/29	2024/1/31	2024/3/2	2025年6月	15.2	3573	3573	建设中
59	扬州泰润低碳科技发展有限公司116MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/1/3	2024/1/8	2024/1/29	2024/1/31	2024/3/2	无接网工程	/	/	/	/
60	协合高邮周山镇100兆瓦/200兆瓦时储能电站项目	储能	已核准	2023/11/20	2023/11/22	2023/12/28	2023/12/29	2024/1/25	2025年12月	4.7	1498	1498	建设中
61	江苏华电仪征月塘一期渔光互补50MW项目	光伏	已核准	2023/11/9	2023/11/13	2023/12/19	2023/12/19	2024/1/12	2025年12月	1.1	540	540	建设中
62	江苏华电仪征月塘二期50MW渔光互补项目	光伏	无接网工程	2023/11/9	2023/11/13	2023/12/19	2023/12/19	2024/1/12	无接网工程	/	/	/	/
63	吾盛能源江都区樊川镇80MW渔光互补项目	光伏	已核准	2023/7/30	2023/7/30	2023/8/7	2023/8/9	2023/8/28	2025年12月	19.87	3137	3137	建设中
64	扬州市中武电智慧能源有限公司100MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏	已核准	2023/6/12	2023/6/12	2023/6/18	2023/6/18	2023/7/18	2025年12月	16.2	2684	2684	建设中
65	中节能扬州直武150MW渔光互补光伏发电项目	光伏	业主自建	2023/4/28	2023/4/28	2023/5/10	2023/5/10	2023/6/12	业主自建	/	/	/	/
66	江苏华电江都250MWp集中式光伏发电项目	光伏	已核准	2023/1/10	2023/1/10	2023/2/14	2023/2/14	2023/3/20	2025年12月	34.2	7639	7639	建设中

67	深能扬州小纪镇280MW渔光互补项目	光伏	已核准	2022/12/19	2022/12/21	2023/1/13	2023/1/13	2023/2/21	2025年9月	33.4	7524	建设中
68	深能扬州小纪镇80MW渔光互补项目	光伏	已核准	2022/5/6	2022/5/9	2022/6/10	2022/6/10	2022/7/20	2025年9月	0.62	938	建设中
69	杨寿50兆瓦分散式风电项目	风电	业主自建	2022/5/6	2022/5/9	2022/5/30	2022/6/1	2022/7/28	业主自建	/	/	/