

2024年11月扬州地区集中式电源项目接入信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	电压等级	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
											电源项目配套电网工程建设规模（公里）	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
1	扬州江都美汉达新能源有限公司吴桥镇（二期）20MW复合型集中式光伏发电项目	光伏	110kV	暂未开展	2024/11/8	2024/11/11	/	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
2	北京京能综合能源江都丁伙80MW集中式渔光互补光伏发电项目	光伏	110kV	暂未开展	2024/11/8	2024/11/11	/	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
3	北京京能综合能源江都90兆瓦 / 180兆瓦时共享储能项目	储能	110kV	暂未开展	2024/11/8	2024/11/11	/	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
4	高邮市兴旺新能源有限公司13MW渔光互补光伏发电项目	光伏	110kV	暂未开展	2024/11/7	2024/11/8	/	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
5	高邮市兴旺新能源有限公司20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	110kV	暂未开展	2024/11/7	2024/11/8	/	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
6	扬州市邗江区公道镇18.88MW渔光互补光伏发电项目	光伏	10kV	暂未开展	2024/11/1	2024/11/4	/	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
7	扬州市中武电智慧能源有限公司150MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏	220kV	暂未开展	2024/10/30	2024/10/30	/	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
8	扬州恒朥光伏有限公司340MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	暂未开展	2024/10/29	2024/10/31	/	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
9	扬州恒朥光伏有限公司270MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	暂未开展	2024/10/29	2024/10/31	/	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
10	扬州恒雅光伏有限公司280MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	暂未开展	2024/10/29	2024/10/31	/	/	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
11	扬州锦辉光伏科技有限公司（方巷镇）90MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	暂未开展	2024/10/14	2024/10/16	2024/11/25	2024/11/27	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
12	扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道镇9MW渔光互补二期项目	光伏	10kV	可研阶段	2024/9/20	2024/9/20	2024/11/5	2024/11/6	2024/11/25	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
13	深能高邮三垛15MW渔光互补光伏发电项目	光伏	35kV	可研阶段	2024/9/15	2024/9/15	2024/9/24	2024/9/24	2024/10/16	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
14	扬州泰润新能源电力发展有限公司120MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	无接网工程	2024/9/9	2024/9/9	2024/10/8	2024/10/10	2024/11/20	无接网工程	/	/	/
15	扬州泰润光伏发电有限公司50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	无接网工程	2024/9/9	2024/9/9	2024/10/8	2024/10/10	2024/11/20	无接网工程	/	/	/
16	扬州泰润太阳能电力科技有限公司105MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	无接网工程	2024/9/9	2024/9/9	2024/10/8	2024/10/10	2024/11/20	无接网工程	/	/	/
17	扬州瑞能光伏科技有限公司（公道镇）220MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	可研阶段	2024/8/16	2024/8/16	2024/9/18	2024/9/18	2024/10/25	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
18	中节能太阳能仪征大仪50兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏	110kV	可研阶段	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/9/2	2024/9/11	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
19	中节能仪征大仪30MW渔光互补光伏发电项目	光伏	110kV	无接网工程	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/9/2	2024/9/11	无接网工程	/	/	/
20	仪电马集镇100MW复合型光伏发电项目	光伏	110kV	可研阶段	2024/8/13	2024/8/13	2024/8/19	2024/8/19	2024/9/2	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
21	江苏华电扬州江都武坚二期100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/20	2024/8/20	2024/9/14	无接网工程	/	/	/
22	高邮市鑫晨新能源有限公司汤庄镇61MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	可研阶段	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
23	高邮市鑫晨新能源有限公司汤庄镇70MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/
24	高邮市鑫晨新能源有限公司汤庄镇78MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/
25	扬州尚恩光伏科技有限公司130MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	可研阶段	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/28	2024/7/29	2024/8/20	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
26	扬州润仪光伏科技有限公司120MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	无接网工程	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/28	2024/7/29	2024/8/20	无接网工程	/	/	/
27	山高仪征市刘集镇100MW光储一体化示范项目	光伏	220kV	可研阶段	2024/7/22	2024/7/23	2024/7/26	2024/7/29	2024/8/20	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
28	山阳光伏发电项目	光伏	110kV	核准阶段	2024/7/1	2024/7/1	2024/7/15	2024/7/15	2024/8/1	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
29	扬州江都美汉达新能源有限公司吴桥镇50MW渔光互补发电项目	光伏	110kV	核准阶段	2024/7/1	2024/7/1	2024/7/15	2024/7/19	2024/8/1	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
30	中节能太阳能仪征陈集50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	110kV	可研阶段	2024/6/17	2024/6/19	2024/7/31	2024/7/31	2024/8/15	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
31	华能扬州杨寿45兆瓦 / 90兆瓦时储能项目	储能	110kV	无接网工程	2024/6/17	2024/6/19	2024/8/7	2024/8/9	2024/8/22	无接网工程	/	/	/
32	江苏华电扬州宝应射阳湖42MW集中式光伏项目	光伏	110kV	已核准	2024/6/10	2024/6/10	2024/6/17	2024/6/17	2024/7/4	2026年6月	3.7	912	未开工
33	扬州富浩宝旭新能源科技有限公司邗江区槐泗镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	110kV	可研阶段	2024/6/3	2024/6/3	2024/6/12	2024/6/12	2024/7/1	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
34	江苏华电扬州江都小纪二期300MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	可研阶段	2024/5/31	2024/5/31	2024/6/6	2024/6/6	2024/7/1	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
35	华润仪征新城镇17.8MW渔光互补发电项目	光伏	10kV	可研阶段	2024/5/17	2024/5/17	2024/5/19	2024/5/19	2024/5/27	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
36	高邮市鑫菱新能源有限公司临泽镇230MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	可研阶段	2024/4/8	2024/4/9	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/3	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
37	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	可研阶段	2024/4/8	2024/4/9	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/3	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
38	扬州永泰新能源发展有限公司100MW农光互补光伏发电项目	光伏	110kV	已核准	2024/3/21	2024/3/21	2024/3/25	2024/3/25	2024/4/7	2025年11月	12.3	3777	未开工
39	华润新能源高邮神居山110MW光伏发电项目	光伏	220kV	可研阶段	2024/2/20	2024/2/22	2024/4/7	2024/4/11	2024/5/22	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
40	华电仪征120兆瓦 / 240兆瓦时储能电站项目	储能	220kV	无接网工程	2024/2/15	2024/2/19	2024/4/5	2024/4/8	2024/5/11	无接网工程	/	/	/
41	扬州泰润新能源电力发展有限公司340MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	已核准	2024/2/5	2024/2/7	2024/3/22	2024/3/26	2024/4/30	2025年9月	11.3	2930	未开工
42	扬州泰润太阳能电力科技有限公司320MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	可研阶段	2024/2/5	2024/2/7	2024/3/22	2024/3/26	2024/4/30	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
43	扬州泰润光伏发电有限公司305MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	可研阶段	2024/2/5	2024/2/7	2024/3/22	2024/3/26	2024/4/30	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
44	扬州泰润低碳科技发展有限公司178MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	已核准	2024/1/3	2024/1/8	2024/1/29	2024/1/31	2024/3/2	2025年6月	15.2	3573	建设中
45	扬州泰润低碳科技发展有限公司116MW渔光互补光伏发电项目	光伏	220kV	无接网工程	2024/1/3	2024/1/8	2024/1/29	2024/1/31	2024/3/2	无接网工程	/	/	/
46	协合高邮周山镇100兆瓦 / 200兆瓦时储能电站项目	储能	110kV	已核准	2023/11/20	2023/11/22	2023/12/28	2023/12/29	2024/1/25	2025年12月	4.7	1498	建设中
47	高邮聚合光伏发电有限公司高邮周山镇100MW渔光互补发电项目	光伏	110/35kV	已核准	2023/11/20	2023/11/22	2023/12/28	2023/12/29	2024/1/23	业主自建	/	/	/
48	江苏华电仪征月塘一期渔光互补50MW项目	光伏	110kV	已核准	2023/11/9	2023/11/13	2023/12/19	2023/12/19	2024/1/12	2025年12月	1.1	540	建设中
49	江苏华电仪征月塘二期50MW渔光互补项目	光伏	110/10kV	无接网工程	2023/11/9	2023/11/13	2023/12/19	2023/12/19	2024/1/12	无接网工程	/	/	/
50	华能扬州杨寿新龙100兆瓦渔光互补项目	光伏	110kV	已核准	2023/9/14	2023/9/15	2023/10/7	2023/10/8	2023/10/30	2025年9月	9.79	1564	建设中
51	吾盛能源江都区樊川镇80MW渔光互补项目	光伏	110kV	已核准	2023/7/30	2023/7/30	2023/8/7	2023/8/9	2023/8/28	2025年12月	19.87	3137	建设中
52	扬州市中武电智慧能源有限公司100MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏	220kV	已核准	2023/6/12	2023/6/12	2023/6/18	2023/6/18	2023/7/18	2025年12月	16.2	2684	建设中
53	深能扬州44.1兆瓦/88.2兆瓦时储能电站项目	储能	35kV	已核准	2023/6/12	2023/6/14	2023/7/14	2023/7/17	2023/8/2	2025年4月	13.94	2513	建设中
54	龙源江都邵村镇100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	110/10kV	已核准	2023/5/20	2023/5/20	2023/6/10	2023/6/10	2023/7/18	2025年6月	4.9	2116	建设中
55	中节能扬州宜武150MW渔光互补光伏发电项目	光伏	110kV	业主自建	2023/4/28	2023/4/28	2023/5/10	2023/5/10	2023/6/12	业主自建	/	/	/
56	江苏华电扬州江都小纪渔光互补光伏发电项目	光伏	110/10kV	已核准	2023/3/13	2023/3/15	2023/4/20	2023/4/20	2023/5/30	2024年12月	9.8	985	建设中
57	华能扬州杨寿100兆瓦渔（农）光互补光伏电站项目	光伏	110kV	已核准	2023/2/10	2023/2/10	2023/2/23	2023/2/23	2023/3/10	2024年12月	14.8	3428	建设中
58	江苏华电江都250MWp集中式光伏发电项目	光伏	220kV	已核准	2023/1/10	2023/1/10	2023/2/14	2023/2/14	2023/3/20	2025年12月	34.2	7639	建设中
59	深能扬州小纪镇280MW渔光互补项目	光伏	220kV	已核准	2022/12/19	2022/12/21	2023/1/13	2023/1/13	2023/2/21	2025年9月	33.4	7524	建设中
60	深能扬州小纪镇80MW渔光互补项目	光伏	110kV	已核准	2022/5/6	2022/5/9	2022/6/10	2022/6/10	2022/7/20	2025年9月	0.62	938	建设中
61	杨寿50兆瓦分散式风电项目	风电	110kV	业主自建	2022/5/6	2022/5/9	2022/5/30	2022/6/1	2022/7/28	业主自建	/	/	/
62	华润电力仪征刘集30兆瓦分散式风力发电项目	风电	35kV	已核准	2022/2/4	2022/2/7	2022/2/28	2022/3/1	2022/3/22	2025年4月	4.879	1364	建设中