

| 2024年6月盐城地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开 |                                       |      |              |            |             |              |                 |                |                                       |                           |                           |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 序号                                      | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目                    | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间  | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划                        | 配套电网工程概况                  |                           | 电源项目配套电网工程建设进度 |
|                                         |                                       |      |              |            |             |              |                 |                |                                       | 电源项目配套电网工程建设规模            | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）        |                |
| 1                                       | 国信滨海港2×1000MW高效清洁燃煤发电项目               | 火电   | 已核准          | 2022/8/20  | 2022/8/22   | 2023/4/5     | 2023/4/6        | 2023/5/29      | 2025/5/31                             | 500千伏17公里                 | 500千伏17663万元              | 未开工            |
| 2                                       | 国电投滨海2×1000MW扩建项目                     | 火电   | 已核准          | 2023/9/1   | 2023/9/4    | 2023/9/6     | 2023/9/7        | 2023/10/18     | 2025/12/31                            | 500千伏284.6公里              | 500千伏198558万元             | 未开工            |
| 3                                       | 盐城市滨海港工业园区热电联产项目                      | 火电   | 可研阶段         | 2022/7/13  | 2022/7/15   | 2022/8/27    | 2022/8/29       | 2022/10/18     | 未核准，待商定                               | —                         | —                         | 未开工            |
| 4                                       | 东台协鑫热电燃煤背压项目                          | 火电   | 已核准          | 2023/3/14  | 2023/3/16   | 2023/5/13    | 2023/5/15       | 2023/5/30      | 2024/12/31                            | 110千伏16.4公里               | 110千伏2659万元               | 已开工            |
| 5                                       | 三峡能源江苏大丰800MW海上风电场项目                  | 风电   | 已核准          | 2023/9/26  | 2023/9/27   | 2023/10/11   | 2023/10/12      | 2023/11/9      | 未核准，待商定                               | —                         | —                         | 未开工            |
| 6                                       | 江苏国信新丰海上风力发电有限公司江苏国信大丰850兆瓦海上风电项目     | 风电   | 已核准          | 2023/11/24 | 2023/11/27  | 2024/1/13    | 2024/1/14       | 2024/1/31      | 2025/8/20                             | 220千伏3.74公里               | 220千伏2509万元               | 未开工            |
| 7                                       | 国家能源集团江苏射阳新能源有限公司国能龙源射阳1000兆瓦海上风电项目   | 风电   | 已核准          | 2023/9/26  | 2023/9/27   | 2023/10/7    | 2023/10/8       | 2023/11/9      | 2025/12/20                            | 220千伏80.2公里               | 220千伏25256万元              | 未开工            |
| 8                                       | 阜宁县东沟镇 16 万千瓦 / 32 万千瓦时储能电站项目         | 储能   | 已核准          | 2023/4/10  | 2023/4/12   | 2023/4/26    | 2023/4/28       | 2023/6/12      | 2024/7/15                             | 220千伏8.1公里                | 220千伏1947万元               | 已并网            |
| 9                                       | 中广核新能源盐城有限公司建湖县大型渔光互补一期光伏发电项目及配建储能    | 光伏发电 | 已核准          | 2023/9/5   | 2023/9/6    | 2023/9/16    | 2023/9/18       | 2023/10/24     | 220千伏部分：未核准，待商定<br>110千伏部分：2025-10-20 | 220千伏待核准；<br>110千伏4.82公里。 | 220千伏待核准；<br>110千伏3051万元。 | 未开工            |
| 10                                      | 东台市晶东新能源科技发展有限公司沿海经济区210MW渔光互补集中式发电项目 | 光伏发电 | 已核准          | 2023/11/30 | 2023/11/30  | 2023/12/31   | 2024/1/3        | 2024/1/12      | 2024/12/31                            | 110千伏34.99公里              | 110千伏5465万元               | 未开工            |
| 11                                      | 丰韵晟阜宁县陈集镇100MW渔光互补集中式光伏项目             | 光伏发电 | 已核准          | 2023/10/25 | 2023/10/27  | 2023/11/25   | 2023/11/27      | 2023/12/6      | 未核准，待商定                               | —                         | —                         | 未开工            |
| 12                                      | 滨海润电200MW渔、林光互补光伏发电项目                 | 光伏发电 | 已核准          | 2023/1/26  | 2023/1/26   | 2023/4/9     | 2023/4/11       | 2023/4/25      | 2025/2/28                             | 110千伏29.3公里               | 110千伏6019万元               | 未开工            |
| 13                                      | 盐城清能射阳黄沙港60MW渔光互补光伏项目                 | 光伏发电 | 已核准          | 2024/2/29  | 2024/2/29   | 2024/3/21    | 2024/3/22       | 2024/3/29      | 接网协议待签订                               | 110千伏0.6公里                | 110千伏270万元                | 未开工            |
| 14                                      | 盐城鑫帮能源科技有限公司盐城亭湖区黄尖镇50兆瓦渔光互补发电项目      | 光伏发电 | 已核准          | 2023/11/22 | 2023/11/22  | 2023/12/18   | 2023/12/20      | 2023/12/26     | 2025/9/30                             | 35千伏30.66公里               | 35千伏3080万元                | 未开工            |

|    |                                       |      |        |            |            |            |            |           |            |              |             |      |
|----|---------------------------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|------|
| 15 | 射阳华盛公司射阳港零碳园区150MW渔光互补光伏发电项目          | 光伏发电 | 已核准    | 2024/5/20  | 2024/5/20  | 暂未提交       | -          | -         | -          | -            | -           | 未开工  |
| 16 | 盐城市灌东盐场150MW渔光互补光伏发电项目                | 光伏发电 | 已核准    | 2024/5/22  | 2024/5/22  | 暂未提交       | -          | -         | -          | -            | -           | 未开工  |
| 17 | 射阳盐场100MWp农（渔）光互补项目                   | 光伏发电 | 已核准    | 2022/11/2  | 2022/11/2  | 2023/1/1   | 2023/1/3   | 2023/1/19 | 2024/12/31 | 110千伏9.3公里   | 110千伏2866万元 | 已开工  |
| 18 | 盐城清能滨海八滩50MW渔光互补光伏项目                  | 光伏发电 | 已核准    | 2023/3/20  | 2023/3/20  | 2023/6/3   | 2023/6/5   | 2023/6/12 | 2024/12/30 | 110千伏3.8公里   | 110千伏959万元  | 未开工  |
| 19 | 中盛新能源滨海港经济区147MW（直流侧200MWp）渔光互补光伏发电项目 | 光伏发电 | 已核准    | 2023/6/15  | 2023/6/15  | 2023/7/2   | 2023/7/4   | 2023/7/18 | 2025/4/10  | 110千伏17.62公里 | 110千伏2607万元 | 未开工  |
| 20 | 盐城悦达华辉光伏电力有限公司悦达华辉华丰农场西176兆瓦渔光互补发电项目  | 光伏发电 | 已核准    | 2023/4/15  | 2023/4/18  | 2023/5/5   | 2023/5/8   | 2023/5/31 | 2025/4/30  | 110千伏2.05公里  | 110千伏764万元  | 已开工  |
| 21 | 盐城悦达华旭光伏电力有限公司悦达华旭华丰农场东202兆瓦渔光互补发电项目  | 光伏发电 | 已核准    | 2023/4/15  | 2023/4/18  | 2023/5/5   | 2023/5/8   | 2023/5/31 | 2025/4/30  | 220千伏10.6公里  | 220千伏2354万元 | 已开工  |
| 22 | 中盛滨海新能源有限公司中盛新能源黄海渔场200兆瓦渔光互补光伏发电项目   | 光伏发电 | 已核准    | 2023/3/15  | 2023/3/17  | 2023/5/9   | 2023/5/11  | 2023/6/20 | 2025/4/15  | 220千伏17公里    | 220千伏3032万元 | 未开工  |
| 23 | 中盛新能源滨海港镇133MW渔光互补光伏发电项目              | 光伏发电 | 可研阶段   | 2023/10/31 | 2023/11/2  | 2023/11/25 | 2023/11/27 | 2023/12/6 | 未核准，待商定    | -            | -           | 未开工  |
| 24 | 东台市梁南新能源科技有限公司沿海经济区梁南115.84MWp渔光互补集中  | 光伏发电 | 业主自建   | 2023/11/3  | 2023/11/3  | 2023/11/25 | 2023/11/27 | 2023/12/6 | 业主自建       | 业主自建         | 业主自建        | 业主自建 |
| 25 | 东台市梁南新能源科技有限公司沿海经济区梁南54.4MWp渔光互补集中式发  | 光伏发电 | 业主自建   | 2023/11/3  | 2023/11/3  | 2023/11/25 | 2023/11/27 | 2023/12/6 | 业主自建       | 业主自建         | 业主自建        | 业主自建 |
| 26 | 滨海涵养区14.4兆瓦集中式光伏发电项目                  | 光伏发电 | 业主申请暂停 | 2024/4/17  | 2024/4/18  | 2024/5/17  | 2024/5/20  | 2024/5/27 | -          | -            | -           | 未开工  |
| 28 | 国信盐城10万千瓦/20万千瓦时储能电站                  | 储能   | 业主自建   | 2023/11/20 | 2023/11/23 | 2024/1/16  | 2024/1/18  | 2024/1/26 | 业主自建       | 业主自建         | 业主自建        | 已并网  |
| 29 | 国家能源集团江苏射阳新能源有限公司龙源射阳200兆瓦/400兆瓦时储能电站 | 储能   | 业主自建   | 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2023/10/25 | 2023/10/26 | 2023/12/6 | 业主自建       | 业主自建         | 业主自建        | 业主自建 |
| 30 | 远景射阳25万千瓦/50万千瓦时储能电站                  | 储能   | 业主自建   | 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/12/3  | 2023/12/5  | 2024/1/2  | 业主自建       | 业主自建         | 业主自建        | 业主自建 |
| 31 | 东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目              | 储能   | 业主自建   | 2023/9/1   | 2023/9/1   | 2023/10/24 | 2023/10/26 | 2023/11/9 | 业主自建       | 业主自建         | 业主自建        | 已并网  |

|    |                         |    |      |           |           |            |          |           |      |      |      |     |
|----|-------------------------|----|------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------|------|------|-----|
| 32 | 盐城大丰围海变20万千瓦/40万千瓦时储能电站 | 储能 | 业主自建 | 2023/12/8 | 2023/12/8 | 2023/12/31 | 2024/1/3 | 2024/1/12 | 业主自建 | 业主自建 | 业主自建 | 已并网 |
|----|-------------------------|----|------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------|------|------|-----|