

2024年10月盐城地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
1	国信滨海港2×1000MW高效清洁燃煤发电项目	火电	已核准	2022/8/20	2022/8/22	2023/4/5	2023/4/6	2023/5/29	2025/5/31	500千伏17公里	500千伏17663万元	已开工
2	国电投滨海2×1000MW扩建项目	火电	已核准	2023/9/1	2023/9/4	2023/9/6	2023/9/7	2023/10/18	2025/12/31	500千伏284.6公里	500千伏198558万元	未开工
3	盐城市滨海港工业园区热电联产项目	火电	可研阶段	2022/7/13	2022/7/15	2022/8/27	2022/8/29	2022/10/18	未核准，待商定	—	—	未开工
4	东台协鑫热电燃煤背压项目	火电	已核准	2023/3/14	2023/3/16	2023/5/13	2023/5/15	2023/5/30	2024/12/31	110千伏16.4公里	110千伏2659万元	已开工
5	三峡能源江苏大丰800MW海上风电场项目	风电	已核准	2023/9/26	2023/9/27	2023/10/11	2023/10/12	2023/11/9	2025/10/31	500千伏23.9公里	500千伏4458万元	未开工
6	江苏国信新丰海上风力发电有限公司江苏国信大丰850兆瓦海上风电项目	风电	已核准	2023/11/24	2023/11/27	2024/1/13	2024/1/14	2024/1/31	2025/8/20	220千伏3.74公里	220千伏2509万元	未开工
7	国家能源集团江苏射阳新能源有限公司国能龙源射阳1000兆瓦海上风电项目	风电	已核准	2023/9/26	2023/9/27	2023/10/7	2023/10/8	2023/11/9	2025/12/20	220千伏80.2公里	220千伏25256万元	未开工
8	中广核新能源盐城有限公司建湖县大型渔光互补一期光伏发电项目及配建储能	光伏发电	已核准	2023/9/5	2023/9/6	2023/9/16	2023/9/18	2023/10/24	220千伏部分：未核准，待商定 110千伏部分：2025-10-20	220千伏待核准； 110千伏4.82公里。	220千伏待核准； 110千伏3051万元。	已开工
9	东台市晶东新能源科技发展有限公司沿海经济区210MW渔光互补集中式发电项目	光伏发电	已核准	2023/11/30	2023/11/30	2023/12/31	2024/1/3	2024/1/12	2024/12/31	110千伏34.99公里	110千伏5465万元	已开工
10	丰韵晟阜宁县陈集镇100MW渔光互补集中式光伏项目	光伏发电	可研阶段	2023/10/25	2023/10/27	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	未核准，待商定	—	—	未开工
11	滨海润电200MW渔、林光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2023/1/26	2023/1/26	2023/4/9	2023/4/11	2023/4/25	2025/2/28	110千伏29.3公里	110千伏6019万元	已开工
12	盐城清能射阳黄沙港60MW渔光互补光伏项目	光伏发电	已核准	2024/2/29	2024/2/29	2024/3/21	2024/3/22	2024/3/29	2025/7/30	110千伏0.6公里	110千伏270万元	未开工
13	盐城鑫帮能源科技有限公司盐城亭湖区黄尖镇50兆瓦渔光互补发电项目	光伏发电	已核准	2023/11/22	2023/11/22	2023/12/18	2023/12/20	2023/12/26	2025/9/30	35千伏30.66公里	35千伏3080万元	未开工
14	射阳华盛公司射阳港零碳园区150MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2024/5/20	2024/5/20	2024/7/2	2024/7/2	2024/7/22	未核准，待商定	—	—	未开工

15	盐城市灌东盐场150MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2024/5/22	2024/5/22	2024/7/4	2024/7/4	2024/7/22	未核准，待商定	—	—	未开工
16	射阳盐场100MWp农（渔）光互补项目	光伏发电	已核准	2022/11/2	2022/11/2	2023/1/1	2023/1/3	2023/1/19	2024/12/31	110千伏9.3公里	110千伏2866万元	已开工
17	盐城清能滨海八滩50MW渔光互补光伏项目	光伏发电	已核准	2023/3/20	2023/3/20	2023/6/3	2023/6/5	2023/6/12	2024/12/30	110千伏3.8公里	110千伏959万元	已开工
18	中盛新能源滨海港区经济区147MW（直流侧200MWp）渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2023/6/15	2023/6/15	2023/7/2	2023/7/4	2023/7/18	2025/4/10	110千伏17.62公里	110千伏2607万元	已开工
19	盐城悦达华辉光伏电力有限公司悦达华辉华丰农场西176兆瓦渔光互补发电项目	光伏发电	已核准	2023/4/15	2023/4/18	2023/5/5	2023/5/8	2023/5/31	2025/4/30	110千伏2.05公里	110千伏764万元	已开工
20	盐城悦达华旭光伏电力有限公司悦达华旭华丰农场东202兆瓦渔光互补发电项目	光伏发电	已核准	2023/4/15	2023/4/18	2023/5/5	2023/5/8	2023/5/31	2025/4/30	220千伏10.6公里	220千伏2354万元	已开工
21	中盛滨海新能源有限公司中盛新能源黄海渔场200兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2023/3/15	2023/3/17	2023/5/9	2023/5/11	2023/6/20	2025/4/15	220千伏17公里	220千伏3032万元	已开工
22	中盛新能源滨海港镇133MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2023/10/31	2023/11/2	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	未核准，待商定	—	—	未开工
23	盐城盛高新能源科技有限公司响水200兆瓦光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2024/9/26	2024/9/26	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
24	响水兴高新能源科技有限公司响水200兆瓦光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2024/9/26	2024/9/26	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
25	新华兴海（响水）电力投资有限公司响水渔光互补200兆瓦光伏项目	光伏发电	接入系统设计	2024/9/26	2024/9/26	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
26	新华兴海（响水）电力投资有限公司响水渔光互补300兆瓦光伏项目	光伏发电	接入系统设计	2024/9/26	2024/9/26	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
27	悦祥头曹盐场70MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2024/9/26	2024/9/26	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
28	东台市梁南新能源科技有限公司沿海经济区梁南115.84MWp渔光互补集中	光伏发电	业主自建	2023/11/3	2023/11/3	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建
29	东台市梁南新能源科技有限公司沿海经济区梁南54.4MWp渔光互补集中式发	光伏发电	业主自建	2023/11/3	2023/11/3	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建
30	盐城市盐都100MW/200MWh智能共享储能项目	储能	业主自建	2024/4/10	2024/4/11	2024/5/22	2024/5/23	2024/6/3	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建

31	响水县兴海新能源有限公司盐城响水清新200兆瓦 / 400兆瓦时储能电站项目	储能	业主自建	2024/7/1	2024/7/3	2024/8/4	2024/8/6	2024/8/29	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建
32	盐城市滨海港全钒液流电池共享储能电站	储能	业主自建	2024/2/8	2024/2/9	2024/2/26	2024/2/28	2024/3/14	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建