

2025年2月盐城地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
1	国信滨海港2×1000MW高效清洁燃煤发电项目	火电	已核准	2022/8/20	2022/8/22	2023/4/5	2023/4/6	2023/5/29	2025/5/31	500千伏17公里	500千伏17663万元	已开工
2	国电投滨海2×1000MW扩建项目	火电	已核准	2023/9/1	2023/9/4	2023/9/6	2023/9/7	2023/10/18	2025/12/31	500千伏284.6公里	500千伏198558万元	已开工
3	盐城市滨海港工业园区热电联产项目	火电	可研阶段	2022/7/13	2022/7/15	2022/8/27	2022/8/29	2022/10/18	未核准，待商定	—	—	未开工
4	三峡能源江苏大丰800MW海上风电场项目	风电	已核准	2023/9/26	2023/9/27	2023/10/11	2023/10/12	2023/11/9	2025/10/31	500千伏23.9公里	500千伏4458万元	未开工
5	江苏国信新丰海上风力发电有限公司江苏国信大丰850兆瓦海上风电项目	风电	已核准	2023/11/24	2023/11/27	2024/1/13	2024/1/14	2024/1/31	2025/8/20	220千伏3.74公里	220千伏2509万元	已开工
6	国家能源集团江苏射阳新能源有限公司国能龙源射阳1000兆瓦海上风电项目	风电	已核准	2023/9/26	2023/9/27	2023/10/7	2023/10/8	2023/11/9	2025/12/20	220千伏80.2公里	220千伏25256万元	未开工
7	中广核新能源盐城有限公司建湖县大型渔光互补一期光伏发电项目及配建储能	光伏发电	已核准	2023/9/5	2023/9/6	2023/9/16	2023/9/18	2023/10/24	220千伏部分：未核准，待商定 110千伏部分：2025-10-20	220千伏待核准； 110千伏4.82公里。	220千伏待核准； 110千伏3051万元。	已开工
8	东台市晶东新能源科技发展有限公司沿海经济区210MW渔光互补集中式发电项目	光伏发电	已核准	2023/11/30	2023/11/30	2023/12/31	2024/1/3	2024/1/12	2024/12/31	110千伏34.99公里	110千伏5465万元	已开工
9	丰韵晟阜宁县陈集镇100MW渔光互补集中式光伏项目	光伏发电	已核准	2023/10/25	2023/10/27	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	2026/12/31	110千伏20.31公里	110千伏4188万元	未开工
10	滨海润电200MW渔、林光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2023/1/26	2023/1/26	2023/4/9	2023/4/11	2023/4/25	2025/2/28	110千伏29.3公里	110千伏6019万元	已开工
11	盐城清能射阳黄沙港60MW渔光互补光伏项目	光伏发电	已核准	2024/2/29	2024/2/29	2024/3/21	2024/3/22	2024/3/29	2025/7/30	110千伏0.6公里	110千伏270万元	未开工
12	盐城鑫帮能源科技有限公司盐城亭湖区黄尖镇50兆瓦渔光互补发电项目	光伏发电	已核准	2023/11/22	2023/11/22	2023/12/18	2023/12/20	2023/12/26	2025/9/30	35千伏30.66公里	35千伏3080万元	未开工
13	射阳华盛公司射阳港零碳园区150MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2024/5/20	2024/5/20	2024/7/2	2024/7/2	2024/7/22	2025/12/31	110千伏1.98公里	110千伏1041万元	未开工
14	盐城市灌东盐场150MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2024/5/22	2024/5/22	2024/7/4	2024/7/4	2024/7/22	2026/3/31	110千伏13.2公里	110千伏1883万元	未开工

15	中盛新能源滨海港镇133MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2023/10/31	2023/11/2	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	未核准，待商定	—	—	未开工
16	阜宁县罗桥镇250MWp渔光储一体化项目	光伏发电	可研阶段	2024/11/26	2024/11/26	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/19	未核准，待商定	—	—	未开工
17	盐城盛高新能源科技有限公司响水200兆瓦光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/19	2024/12/19	2025/1/3	未核准，待商定	—	—	未开工
18	响水兴高新能源科技有限公司响水 200 兆瓦光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/19	2024/12/19	2025/1/6	未核准，待商定	—	—	未开工
19	新华兴海（响水）电力投资有限公司响水渔光互补 200 兆瓦光伏项目	光伏发电	可研阶段	2024/9/26	2024/9/26	2025/1/20	2025/1/22	2025/2/21	未核准，待商定	—	—	未开工
20	盐城市兴悦新能源有限公司420兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2024/11/16	2024/11/18	2025/2/7	2025/2/8	2025/2/26	未核准，待商定	—	—	未开工
21	盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）示范项目	光伏发电	接入系统设计	2024/12/26	2024/12/27	2025/2/26	2025/2/28	暂未印发	—	—	—	未开工
22	新华兴海（响水）电力投资有限公司响水渔光互补300兆瓦光伏项目	光伏发电	接入系统设计	2024/9/26	2024/9/26	2025/1/20	2025/1/22	暂未印发	—	—	—	未开工
23	悦祥头罾盐场70MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2024/9/26	2024/9/26	2025/1/20	2025/1/22	暂未印发	—	—	—	未开工
24	东台市梁南新能源科技有限公司沿海经济区梁南115.84MWp渔光互补集中	光伏发电	业主自建	2023/11/3	2023/11/3	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建
25	东台市梁南新能源科技有限公司沿海经济区梁南54.4MWp渔光互补集中式发	光伏发电	业主自建	2023/11/3	2023/11/3	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建
26	射阳华盛公司同丰5.8MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2025/2/24	2025/2/25	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
27	清能万帮盐城经开区150MW/300MWh储能电站项目	储能	业主自建	2025/1/16	2025/1/17	暂未提交	—	—	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建
28	东台市东悦新能源科技有限公司东台市悦达盐港100兆瓦/200兆瓦时储能电站	储能	业主自建	2025/1/16	2025/1/16	暂未提交	—	—	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建
29	盐城市滨海港全钒液流电池共享储能电站	储能	业主自建	2024/2/8	2024/2/9	2024/2/26	2024/2/28	2024/3/14	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建