

| 2024年5月宿迁地区电源项目接入进度信息公开 |                                   |      |              |           |             |                  |                     |                    |                    |                    |                        |                    |
|-------------------------|-----------------------------------|------|--------------|-----------|-------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 序号                      | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目                | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计<br>方案提交时间 | 接入系统设计<br>方案受理通知书时间 | 接入系统设计<br>方案书面回复时间 | 电源项目配套<br>电网工程投产计划 | 配套电网工程概况           |                        | 电源项目配套电网工程<br>建设进度 |
|                         |                                   |      |              |           |             |                  |                     |                    |                    | 电源项目配套电网工程<br>建设规模 | 电源项目配套电网工程<br>投资规模（万元） |                    |
| 1                       | 宿迁中新旭能热电有限公司热电联产项目                | 电源   | 建设阶段         | 2021/12/8 | 2021/12/9   | 2021/12/24       | 2021/12/26          | 2022/1/5           | 2024/3/15          | 10千伏0.21公里         | 82                     | 已竣工                |
| 2                       | 泗阳荣浩热电有限公司泗阳西部片区荣浩热电联产项目          | 电源   | 可研阶段         | 2023/4/28 | 2023/4/29   | 2023/5/14        | 2023/5/16           | 2023/6/5           | 2025/5/30          | 10千伏17.097公里       | 2108                   | 未开工                |
| 3                       | 宿迁市生活垃圾焚烧发电三期扩建协同厨余垃圾处理项目         | 电源   | 可研阶段         | 2023/7/12 | 2023/7/13   | 2023/7/28        | 2023/7/30           | 2023/8/17          | 2024/12/10         | 10千伏1.65公里         | 503                    | 未开工                |
| 4                       | 国家能源集团宿迁发电有限公司三期1×B50MW燃煤背压热电联产项目 | 煤电   | 初设阶段         | 2023/9/25 | 2023/9/25   | 2023/9/28        | 2023/9/28           | 2023/10/24         | 2026/1/30          | 110千伏4.31公里        | 1938                   | 未开工                |
| 5                       | 江苏华电宿迁屠园智慧渔业产业园90MW渔光互补光伏发电项目     | 光伏   | 可研阶段         | 2024/2/18 | 2024/2/19   | 2024/3/8         | 2024/3/8            | 2024/4/7           | 2025/9/30          | 110千伏5.3公里         | 1260                   | 未开工                |
| 6                       | 宿迁华豫源清洁能源公司关庙镇100MW渔光互补光伏发电项目     | 光伏   | 可研阶段         | 2024/3/1  | 2024/3/1    | 2024/3/27        | 2024/3/27           | 2024/4/18          | 2025/5/31          | 110千伏10.3公里        | 1557                   | 未开工                |
| 7                       | 江苏华电宿迁洋河54MW渔光互补光伏发电项目            | 光伏   | 可研阶段         | 2024/3/15 | 2024/3/15   | 2024/3/28        | 2024/3/28           | 2024/4/18          | 2025/5/31          | 110千伏1.15公里        | 315                    | 未开工                |
| 8                       | 江苏省泗阳县穿城镇北穿电力二期45MW光伏发电项目         | 光伏   | 可研阶段         | 2024/3/15 | 2024/3/15   | 2024/5/6         | 2024/5/6            | 2024/5/16          | 2024/12/30         | 10千伏13.14公里        | 775                    | 未开工                |
| 9                       | 泗洪中和东线新能源49.8MW99.6MWh电网侧储能项目     | 储能   | 初设阶段         | 2024/5/29 | 2024/5/30   | 2024/6/7         | 2024/6/9            | 2024/6/21          | 2025/5/30          | 10千伏4.116公里        | 720                    | 未开工                |
| 10                      | 泗阳中和东线新能源49.8MW99.6MWh电网侧储能项目     | 储能   | 初设阶段         | 2024/5/29 | 2024/5/30   | 2024/6/7         | 2024/6/9            | 2024/6/21          | 2024/11/25         | 10千伏19.787公里       | 1150                   | 未开工                |