

2024年7月宿迁地区电源项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知书时间	接入系统设计 方案书面回复时间	电源项目配套 电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程 建设进度
										电源项目配套电网工程 建设规模	电源项目配套电网工程 投资规模（万元）	
1	宿迁中新旭能热电有限公司热电联产项目	电源	建设阶段	2021/12/8	2021/12/9	2021/12/24	2021/12/26	2022/1/5	2024/3/15	10千伏0.21公里	82	已竣工
2	泗阳荣浩热电有限公司泗阳西部片区荣浩热电联产项目	电源	可研阶段	2023/4/28	2023/4/29	2023/5/14	2023/5/16	2023/6/5	2025/5/30	10千伏17.097公里	2108	未开工
3	宿迁市生活垃圾焚烧发电三期扩建协同厨余垃圾处理项目	电源	可研阶段	2023/7/12	2023/7/13	2023/7/28	2023/7/30	2023/8/17	2024/12/10	10千伏1.65公里	503	未开工
4	国家能源集团宿迁发电有限公司三期1×B50MW燃煤背压热电联产项目	煤电	初设阶段	2023/9/25	2023/9/25	2023/9/28	2023/9/28	2023/10/24	2026/1/30	110千伏4.31公里	1938	未开工
5	江苏华电宿迁屠园智慧渔业产业园90MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/2/18	2024/2/19	2024/3/8	2024/3/8	2024/4/7	2025/9/30	110千伏5.3公里	1260	未开工
6	宿迁华豫源清洁能源公司关庙镇100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/27	2024/3/27	2024/4/18	2025/5/31	110千伏10.3公里	1557	未开工
7	江苏华电宿迁洋河54MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/3/15	2024/3/15	2024/3/28	2024/3/28	2024/4/18	2025/5/31	110千伏1.15公里	315	未开工
8	江苏省泗阳县穿城镇北穿电力二期45MW光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/3/15	2024/3/15	2024/5/6	2024/5/6	2024/5/16	2024/12/30	10千伏13.14公里	775	未开工
9	泗洪中和东线新能源49.8MW99.6MWh电网侧储能项目	储能	建设阶段	2024/5/29	2024/5/30	2024/6/7	2024/6/9	2024/6/21	2025/5/30	10千伏4.116公里	720	已开工
10	泗阳中和东线新能源49.8MW99.6MWh电网侧储能项目	储能	建设阶段	2024/5/29	2024/5/30	2024/6/7	2024/6/9	2024/6/21	2024/11/25	10千伏19.787公里	1150	已开工