

2025年2月盐城地区分布式电源项目接入进度信息公开											
序号	电源项目名称	项目类别	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书人回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
									电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
1	江苏富立康物流有限公司4000kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2023/9/5	2023/9/5	2023/10/26	2023/10/26	2023/11/1	2025/4/30	1台柱上开关	5.14	已开工
2	大唐中力齿轮二期2.5MW（3.125MWp）分布式光伏发电项目	分布式电源	2023/12/26	2023/12/26	2024/3/13	2024/3/13	2024/3/25	2025/4/30	1台柱上开关	6.21	未开工
3	江苏中睿机械制造有限公司3.425MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/5/24	2024/5/24	2024/7/2	2024/7/2	2024/7/12	2025/4/30	1台柱上开关	7.22	已开工
4	江苏水头建材交易市场有限公司3.076MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/5/30	2024/5/30	2024/6/12	2024/6/12	2024/6/21	2025/3/30	1台柱上开关	5.74	已竣工
5	江苏畅达铝业有限公司1968KW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/6	2024/6/6	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/31	2025/4/30	1台柱上开关	5.67	已开工
6	华电（昆山）新能源有限公司（江苏宇航）9.95MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/13	2024/6/13	2024/11/6	2024/11/6	2024/11/15	2025/4/30	2台柱上开关	29.72	未开工
7	江苏力兮机械有限公司1.488MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/29	2024/6/29	2024/7/9	2024/7/9	2024/7/15	2025/4/30	1台柱上开关	6.23	已开工
8	大丰区新丰镇小团村串场河小镇公司3兆瓦屋面分布式光伏项目	分布式电源	2024/8/7	2024/8/7	2024/8/14	2024/8/14	2024/8/22	2025/3/30	1台柱上开关	7.27	已开工
9	盐城星鑫新能源科技有限公司（鑫泰龙）3.35 MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/8	2024/8/8	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/27	2025/3/30	1台柱上开关	6.44	已竣工
10	华电江苏句容新能源有限公司（拓海资）3200kW屋顶分布式光伏项目	分布式电源	2024/8/20	2024/8/20	2024/9/20	2024/9/23	2024/9/30	2025/4/30	1台柱上开关	5.96	未开工
11	滨海丰灏电力科技有限公司建设江苏明峰牧业发展有限公司5400kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/21	2024/8/21	2024/12/12	2024/12/12	2024/12/24	2025/4/30	1台柱上开关	7.16	未开工
12	江苏班德瑞不锈钢有限公司2.82MW屋顶光伏发电项目	分布式电源	2024/8/27	2024/8/27	2024/8/27	2024/8/28	2024/9/2	2025/4/30	1台柱上开关	5.15	已开工
13	鼎海精机大丰有限公司4.098MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/27	2024/8/27	2024/9/26	2024/9/26	2024/9/30	2025/3/30	1台柱上开关	7.27	已开工
14	大丰富民农产品批发市场有限公司4902kW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/28	2024/8/28	2024/9/13	2024/9/14	2024/9/27	2025/3/30	1台柱上开关	7.27	已竣工
15	如皋安恒新能源有限公司4930KW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/30	2024/8/30	2024/11/8	2024/11/12	2024/11/20	2025/4/30	1台柱上开关	5.03	未开工
16	如皋安恒新能源有限公司4965KW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/30	2024/8/30	2024/11/8	2024/11/8	2024/11/20	2025/4/30	1台柱上开关	6.11	已竣工
17	江苏中澳变压器制造有限公司2950kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/2	2024/9/2	2024/9/12	2024/9/12	2024/9/23	2025/4/30	1台柱上开关	6.43	已开工
18	盐城市一廷新能源江苏中运物流集团有限公司3235kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/12	2024/9/12	2024/9/23	2024/9/23	2024/9/30	2025/4/30	1台柱上开关	7.89	已开工
19	江苏望沛建材科技有限公司1992KW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/19	2024/9/19	2024/10/14	2024/10/14	2024/10/25	2025/4/30	1台柱上开关	7.23	已开工
20	建湖县八达液压机械有限公司3.2MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/6	2024/10/6	2024/10/11	2024/10/11	2024/10/18	2025/3/30	1台柱上开关	5.67	已竣工
21	正铭（东台）新能源科技有限公司（骏兴）2595kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/12	2024/10/12	2024/11/26	2024/11/26	2024/12/5	2025/4/30	1台柱上开关	5.78	未开工
22	苏交控建兴高速盐城盐都段 K25- K30段边坡3000kW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/13	2024/10/13	2024/10/25	2024/10/25	2024/11/6	2025/4/30	1台柱上开关	8.13	未开工
23	盐城保碧泓诚新能源有限公司（盈达保温材料）5MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/15	2024/10/15	2024/11/11	2024/11/11	2024/11/20	2025/4/30	1台柱上开关	7.33	未开工
24	江苏邦州科技有限公司5550kW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/15	2024/10/15	2024/11/19	2024/11/19	2024/11/27	2025/4/30	1台柱上开关	5.04	未开工
25	盐城市鑫铄辉新能源有限公司建设江苏皇宇建材有限公司4.188MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/16	2024/10/16	2024/10/24	2024/10/25	2024/11/6	2025/4/30	1台柱上开关	6.92	已开工
26	东台伏巍新能源科技有限公司东台启盛4800KW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/17	2024/10/17	2024/12/23	2024/12/23	2024/12/27	2025/4/30	1台柱上开关	6.01	未开工
27	江苏恒茂嘉诚建材有限公司3.01MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/18	2024/10/18	2024/11/29	2024/11/29	2024/12/13	2025/4/30	1台柱上开关	5.04	已开工
28	江苏发鼎科技有限公司5MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/18	2024/10/18	2024/11/12	2024/11/12	2024/11/20	2025/4/30	1台柱上开关	5.04	未开工
29	大丰市新高金属新材料有限公司2.75MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/18	2024/10/18	2024/11/12	2024/11/12	2024/11/20	2025/4/30	1台柱上开关	6.92	已开工
30	东台市国瑞新能源科技有限公司（城东高投）3092kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/6	2024/11/6	2024/11/15	2025/4/30	1台柱上开关	5.96	未开工
31	东台市新阳太阳能电力有限公司（语之晨智能科技）9955kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/22	2024/10/22	2024/12/3	2024/12/3	2024/12/13	2025/4/30	1台柱上开关	6.27	未开工
32	大丰全区屋顶分布式光伏发电蚕种场片区2.6兆瓦光伏项目	分布式电源	2024/10/29	2024/10/29	2024/12/27	2024/12/27	2025/1/6	2025/4/30	1台柱上开关	6.92	已开工
33	盐城星显绿色能源有限公司建设江苏华尚汽车玻璃工业有限公司5200kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/29	2024/10/29	2024/11/27	2024/11/27	2024/12/5	2025/4/30	1台柱上开关	6.92	已开工
34	江苏千和装配式建筑科技股份有限公司4160kW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/31	2024/10/31	2024/11/25	2024/11/25	2024/12/6	2025/4/30	0.63公里电缆、1台环网箱、1台柱上开关、1台电缆分支箱	148.4	未开工
35	阜宁安之信电力工程有限公司2.84MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/31	2024/10/31	2024/11/27	2024/11/27	2024/12/5	2025/4/30	1台柱上开关	6.43	已开工
36	东台海洪新能源有限公司（东科）4.338MW屋顶分布式光伏项目	分布式电源	2024/11/1	2024/11/1	2024/11/20	2024/11/20	2024/12/3	2025/4/30	1台柱上开关	19.92	未开工

2025年2月盐城地区分布式电源项目接入进度信息公开											
序号	电源项目名称	项目类别	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间		配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
								电源项目配套电网工程投产计划	电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
37	江苏索西热能科技有限公司4.242MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/4	2024/11/4	2024/11/6	2024/11/6	2024/11/15	2025/4/30	1台柱上开关	6.43	已竣工
38	响水县惠源新能源有限公司小尖企业园二期4.268MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/4	2024/11/4	2024/11/15	2024/11/15	2024/11/26	2025/4/30	0.19公里电缆及1台柱上开关	44.69	未开工
39	华设盐城智能制造产业园一期5.98MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/7	2024/11/7	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/26	待确定	/	/	/
40	江苏盐城万和杰威尔3000kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/8	2024/11/8	2024/12/2	2024/12/2	2024/12/10	2025/4/30	0.29公里电缆、1台环网箱、1台电缆分支箱	59.39	已开工
41	盐城鹏泽环保科技有限公司4.8MW屋顶分布式光伏项目	分布式电源	2024/11/8	2024/11/8	2024/12/9	2024/12/11	2024/12/24	2025/4/30	1台柱上开关	16.83	已开工
42	盐城市大丰区阙能新能源有限公司3.6MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/8	2024/11/8	2024/11/26	2024/11/26	2024/12/6	2025/4/30	1台柱上开关	6.92	已开工
43	江苏双山北区5.942MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/12	2024/11/12	2024/12/17	2024/12/17	2024/12/24	2025/4/30	0.075公里电缆、1台环网箱	49.32	未开工
44	盐城东方建设投资股份有限公司（韩资园）10.002MW屋顶分布式光伏发电项目（一期）	分布式电源	2024/11/15	2024/11/15	2024/11/19	2024/11/19	2024/12/2	2025/4/30	0.065公里电缆、1台环网箱	50.83	未开工
45	盐城东方建设投资股份有限公司（韩资园）10.002MW屋顶分布式光伏发电项目（二期）	分布式电源	2024/11/15	2024/11/15	2024/11/19	2024/11/19	2024/12/2	2025/4/30	0.06公里电缆、1台环网箱	57.86	未开工
46	阜宁天马阀业有限公司1688kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/22	2024/11/22	2024/12/24	2024/12/24	2024/12/27	2025/4/30	1台柱上开关	6.43	未开工
47	江苏火电电力设备制造有限公司5.94兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/25	2024/11/25	2024/12/23	2024/12/23	2024/12/27	2025/4/30	1台环网箱	46.7	未开工
48	东台苏能新能源有限公司5760kW（华东）屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/28	2024/11/28	2024/12/12	2024/12/12	2024/12/24	2025/4/30	1台柱上开关	5.78	未开工
49	捷飞智能3600kW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/29	2024/11/29	2024/12/25	2024/12/25	2024/12/31	2025/4/30	1台柱上开关	5.67	未开工
50	江苏苏阳玻璃钢复合材料有限公司2.488MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/30	2024/11/30	2024/12/27	2024/12/31	2025/1/10	2025/4/30	1台柱上开关	5.67	未开工
51	盐城金大纺织机械制造有限公司2.976MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/12/10	2024/12/10	2024/12/23	2024/12/23	2024/12/27	2025/4/30	0.42公里电缆及1台柱上开关	40.24	已开工
52	江苏秦能光电有限公司（创普安、利臻）2946kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/12/11	2024/12/11	2025/1/24	2025/1/26	2025/2/10	2025/4/30	1台柱上开关	6.01	已开工
53	江苏秦能光电有限公司（康电、昆峰）2500kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/12/11	2024/12/11	2025/1/24	2025/1/24	2025/2/10	2025/4/30	1台柱上开关	6.01	未开工
54	盐城金恒钢结构工程有限公司3.5MW屋顶分布式光伏电站项目	分布式电源	2024/12/25	2024/12/25	2025/1/7	2025/1/9	2025/1/20	2025/4/30	1台柱上开关	5.67	已开工
55	江苏鸿中阀业有限公司 3.63 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2025/1/6	2025/1/6	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/20	2025/4/30	1台柱上开关	6.21	未开工
56	盐城重亚智能科技有限公司2240kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2025/1/20	2025/1/20	2025/2/26	2025/2/27	/	/	/	/	/
57	江苏锐凯机械有限公司2560kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2025/1/21	2025/1/21	2025/2/26	2025/2/26	/	/	/	/	/
58	江苏瑞象新能源科技有限公司2MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2025/2/16	2025/2/16	2025/2/24	2025/2/24	2025/2/28	待确定	/	/	/
59	江苏卓创投资集团有限公司4.48MW屋顶分布式光伏项目	分布式电源	2025/2/20	2025/2/20	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/26	待确定	/	/	/
60	盐城市新风晟新能源科技有限公司建设江苏雷乐思洁具有限公司1.5MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2025/2/25	2025/2/25	未提交	/	/	/	/	/	/