

2025年6月苏州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方 案提交时间	接入系统设计方 案受理通知书时 间	接入系统设计 方案书面回复 时间	电源项目配套电 网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电 网工程建设进度
										电源项目配套电 网工程建设规模	电源项目配套电 网工程投资规模 (万元)	
1	华能太仓2×100万千瓦机组扩建项目	火电	无	2023/5/30	2023/5/30	2023/9/29	2023/10/8	2023/10/20	无	无	无	无
2	国信沙洲2×100万千瓦机组扩建项目	火电	已核准	2023/5/27	2023/5/27	2023/8/27	2023/8/30	2023/9/14	2025/6/25	500千伏24.6公里	31539万元	已竣工
3	华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目	火电	已核准	2023/7/12	2023/7/12	2023/9/15	2023/9/17	2023/10/11	2026/6/25	220千伏12.2公里	2689万元	未开工
4	江苏常熟发电有限公司3×66万千瓦机组扩建项目	火电	已核准	2023/7/10	2023/7/10	2023/9/24	2023/9/29	2023/10/18	2026/6/25	220千伏6.148公里	835万元	已竣工
5	望亭发电厂二期燃气轮机创新发展示范项目	火电	已核准	2020/3/25	2020/3/25	2020/11/15	2020/11/16	2020/11/27	2025/12/31	220千伏68.17公里	24842万元	已开工
6	昆山再生资源综合利用项目	火电	已核准	2021/2/18	2021/2/18	2021/2/22	2021/2/24	2021/3/3	2025/12/31	110千伏9.3公里	4147万元	已开工
7	玖龙纸业(太仓)有限公司海龙热电联产机组项目	火电	无	2024/6/13	2024/6/13	2024/6/18	2024/6/25	2024/7/17	无	无	无	无
8	大唐汾湖梅湾荡22.5兆瓦光伏复合发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/1/20	2025/1/20	2025/2/4	2025/2/5	2025/2/14				未开工
9	张家港新旭电力投资有限公司张家港市大新镇长丰村14.08兆瓦渔光互补项目	光伏发电	可研阶段	2025/1/23	2025/1/23	2025/2/5	2025/2/5	2025/2/14				未开工
10	张家港市塘桥镇牛桥村股份经济合作社5.18兆瓦光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/5/9	2025/5/9	2025/5/16	2025/5/21	2025/5/29				未开工
11	常熟市苏弘十号电力科技有限公司常熟市辛庄镇潭荡村40.32兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏发电	方案编制阶段	2025/6/11	2025/6/12							