

2025年6月扬州地区电源项目接入进度信息公开													
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况			电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模(公里)	电源项目配套电网工程投资规模(万元)		
1	三峡宝应柳堡镇复集镇180MW渔光互补项目	光伏	暂未开展	2025-5-22	2025-5-23	2025-6-12	2025-6-13	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
2	扬州市金海铸造有限公司6MW煤气综合利用发电项目	资源综合利用	无接网工程	2025-4-1	2025-4-2	2025-4-15	2025-4-16	2025-4-27	无接网工程	/	/	/	/
3	景胜能源高邮龙里10MW20MWh钠电储能电站项目	储能	可研阶段	2025-3-25	2025-3-26	2025-4-15	2025-4-16	2025-4-29	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
4	扬州欣品光伏科技有限公司6MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025-3-14	2025-3-17	2025-4-15	2025-4-16	2025-4-30	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
5	扬州盛强光伏科技有限公司9.5MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025-3-14	2025-3-17	2025-4-15	2025-4-16	2025-4-30	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
6	三峡宝应山阳镇120MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2025-3-10	2025-3-11	2025-5-22	2025-5-23	2025-6-17	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
7	华润宝应泾河镇50MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2025-3-4	2025-3-5	2025-5-22	2025-5-23	2025-6-17	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
8	京耀（扬州生态科技新城）综合能源服务有限公司50MW光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025-3-3	2025-3-4	2025-3-24	2025-3-25	2025-4-9	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
9	仪征光韵新能源青山镇30MW复合型光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025-2-8	2025-2-10	2025-4-1	2025-4-2	2025-4-16	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
10	扬州中投江都邵伯零碳小镇135MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024-12-27	2024-12-30	2025-1-20	2025-1-20	2025-3-3	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
11	宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇、广洋湖镇)63MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024-12-27	2024-12-30	2025-2-24	2025-2-26	2025-3-26	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
12	宝应旭乐光伏有限公司(望直港镇)40MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024-12-27	2024-12-30	2025-1-20	2025-1-21	2025-2-21	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
13	宝应旭悦光伏有限公司(广洋湖镇)20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024-12-27	2024-12-30	2025-1-20	2025-1-21	2025-2-21	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
14	三峡直武70MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024-12-27	2024-12-30	2025-1-9	2025-1-13	2025-2-7	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
15	北京京能综合能源江都丁伙80MW集中式渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024-11-8	2024-11-11	2024-12-10	2024-12-12	2024-12-31	无接网工程	/	/	/	/
16	扬州江都美汉达新能源有限公司吴桥镇(二期)20MW复合型集中式光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024-11-8	2024-11-11	2024-12-23	2024-12-25	2025-1-15	无接网工程	/	/	/	/
17	北京京能综合能源江都90兆瓦/180兆瓦时共享储能项目	储能	业主自建	2024-11-8	2024-11-11	2024-12-10	2024-12-12	2024-12-31	业主自建	/	/	/	/
18	高邮市兴旺新能源有限公司13MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024-11-7	2024-11-8	2024-12-6	2024-12-6	2024-12-30	无接网工程	/	/	/	/
19	高邮市兴旺新能源有限公司20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024-11-7	2024-11-8	2024-12-6	2024-12-6	2024-12-30	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
20	扬州市邗江区公道镇18.88MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024-11-1	2024-11-4	2024-12-6	2024-12-9	2024-12-20	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
21	扬州市中武电智慧能源有限公司150MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024-10-30	2024-10-30	2024-12-6	2024-12-9	2025-1-6	无接网工程	/	/	/	/
22	扬州恒禾光伏有限公司340MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024-10-29	2024-10-31	2024-12-31	2025-1-2	2025-2-7	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
23	扬州恒鹏光伏有限公司270MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024-10-29	2024-10-31	2024-12-31	2025-1-2	2025-2-7	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
24	扬州恒雅光伏有限公司280MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024-10-29	2024-10-31	2024-12-18	2024-12-20	2025-1-24	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
25	扬州锦辉光伏科技有限公司(方巷镇)90MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024-10-14	2024-10-16	2024-11-25	2024-11-27	2024-12-30	无接网工程	/	/	/	/
26	深能高邮三垛15MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024-9-15	2024-9-15	2024-9-24	2024-9-24	2024-10-16	2026年6月	1.78	292		未开工
27	扬州泰润光伏发电有限公司50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024-9-9	2024-9-9	2024-10-8	2024-10-10	2024-11-20	无接网工程	/	/	/	/
28	扬州泰润太阳能电力科技有限公司105MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024-9-9	2024-9-9	2024-10-8	2024-10-10	2024-11-20	无接网工程	/	/	/	/
29	扬州瑞能光伏科技有限公司(公道镇)220MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024-8-16	2024-8-16	2024-9-18	2024-9-18	2024-10-25	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
30	中节能太阳能仪征大仪50兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024-8-15	2024-8-15	2024-8-29	2024-9-2	2024-9-11	2025年6月	17.1	2826		未开工
31	中节能仪征大仪30MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024-8-15	2024-8-15	2024-8-29	2024-9-2	2024-9-11	无接网工程	/	/	/	/
32	仪电马集镇100MW复合型光伏发电项目	光伏	已核准	2024-8-13	2024-8-13	2024-8-19	2024-8-19	2024-9-2	2026年10月	5.02	2365		未开工
33	江苏华电扬州江都武坚二期100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024-8-12	2024-8-12	2024-8-20	2024-8-20	2024-9-14	无接网工程	/	/	/	/
34	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇61MW渔光互补光伏发电项目	光伏	核准阶段	2024-8-12	2024-8-12	2024-8-17	2024-8-17	2024-9-9	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
35	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇70MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024-8-12	2024-8-12	2024-8-17	2024-8-17	2024-9-9	无接网工程	/	/	/	/
36	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇78MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024-8-12	2024-8-12	2024-8-17	2024-8-17	2024-9-9	无接网工程	/	/	/	/
37	扬州高恩光伏科技有限公司130MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研已批复	2024-7-23	2024-7-23	2024-7-28	2024-7-29	2024-8-20	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
38	扬州润仪光伏科技有限公司120MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024-7-23	2024-7-23	2024-7-28	2024-7-29	2024-8-20	无接网工程	/	/	/	/
39	山高仪征市刘集镇100MW光储一体化示范项目	光伏	可研已批复	2024-7-22	2024-7-23	2024-7-26	2024-7-29	2024-8-20	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定		未开工
40	扬州佳仪光伏科技有限公司235MW渔光互补光伏发电项目	光伏	项目已暂停	2024-7-16	2024-7-16	2024-8-16	2024-8-16	2024-9-9	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停
41	山阳光伏发电项目	光伏	已核准	2024-7-1	2024-7-1	2024-7-15	2024-7-15	2024-8-1	2026年6月	0.38	752		未开工
42	扬州江都美汉达新能源有限公司吴桥镇50MW渔光互补发电项目	光伏	已核准	2024-7-1	2024-7-1	2024-7-15	2024-7-19	2024-8-1	2026年6月	1.5	639		未开工
43	中节能太阳能仪征陈集50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024-6-17	2024-6-19	2024-7-31	2024-7-31	2024-8-15	2026年12月	28.06	3998		未开工
44	华能扬州杨寿45兆瓦/90兆瓦时储能项目	储能	无接网工程	2024-6-17	2024-6-19	2024-8-7	2024-8-9	2024-8-22	无接网工程	/	/	/	/
45	江苏华电扬州宝应射阳湖12MW集中式光伏项目	光伏	已核准	2024-6-10	2024-6-10	2024-6-17	2024-6-17	2024-7-4	2026年6月	3.7	912		建设中
46	扬州富洁宝旭新能源科技有限公司邗江区槐泗镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024-6-3	2024-6-3	2024-6-12	2024-6-12	2024-7-1	2026年10月	10.9	2089		未开工
47	江苏华电扬州江都小纪二期300MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024-5-31	2024-5-31	2024-6-6	2024-6-6	2024-7-1	2026年12月	12.84	3011		未开工
48	华润仪征新城镇17.8MW渔光互补发电项目	光伏	可研已批复	2024-5-17	2024-5-17	2024-5-19	2024-5-19	2024-5-27	2025年7月	2.107	280.71		未开工
49	高邮市鑫菱新能源有限公司临泽镇230MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024-4-8	2024-4-9	2024-5-6	2024-5-6	2024-6-3	2026年10月	26.74	6032		未开工
50	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024-4-8	2024-4-9	2024-5-6	2024-5-6	2024-6-3	2026年6月	2.95	754		未开工
51	华润新能源高邮神居山110MW光伏发电项目	光伏	已核准	2024-2-20	2024-2-22	2024-4-7	2024-4-11	2024-5-22	2026年6月	25.4	4338		未开工
52	扬州泰润太阳能电力科技有限公司320MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024-2-5	2024-2-7	2024-3-22	2024-3-26	2024-4-30	2026年6月	11.79	3040		未开工
53	扬州泰润光伏发电有限公司305MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024-2-5	2024-2-7	2024-3-22	2024-3-26	2024-4-30	2026年6月	4.6	2644		未开工
54	协合高邮周山镇100兆瓦/200兆瓦时储能电站项目	储能	已核准	2023-11-20	2023-11-22	2023-12-28	2023-12-29	2024-1-25	2025年12月	4.7	1498		建设中
55	江苏华电仪征月塘二期50MW渔光互补项目	光伏	无接网工程	2023-11-9	2023-11-13	2023-12-19	2023-12-19	2024-1-12	无接网工程	/	/	/	/
56	吾盛能源江都区樊川镇50MW渔光互补项目	光伏	已核准	2023-7-30	2023-7-30	2023-8-7	2023-8-9	2023-8-28	2025年12月	19.87	3137		建设中
57	扬州市中武电智慧能源有限公司100MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏	已核准	2023-6-12	2023-6-12	2023-6-18	2023-6-18	2023-7-18	2025年12月	16.2	2684		建设中
58	江都区武坚镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	项目已暂停	2023-4-28	2023-4-28	2023-5-10	2023-5-10	2023-6-12	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停
59	中节能扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目	光伏	业主自建	2023-4-28	2023-4-28	2023-5-10	2023-5-10	2023-6-12	业主自建	/	/	/	/
60	扬州经开区杜庙镇复合新能源200MW光伏发电项目	光伏	业主自建	2022-12-19	2022-12-21	2023-1-13	2023-1-13	2023-2-21	业主自建	/	/	/	/
61	杨寿50兆瓦分散式风电项目	风电	业主自建	2022-5-6	2022-5-9	2022-5-30	2022-6-1	2022-7-28	业主自建	/	/	/	/