

| 2025年3月连云港地区电源项目接入进度信息公开 |                                                               |      |       |          |              |           |             |              |                 |                |                |                |                    |           |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|----------------|
| 序号                       | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目                                            | 项目类别 | 电压等级  | 接网工程投资主体 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况       |                    | 开工时间      | 电源项目配套电网工程建设进度 |
|                          |                                                               |      |       |          |              |           |             |              |                 |                |                | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元） |           |                |
| 1                        | 华润电力海州区浦南镇300MW渔光互补产业融合示范项目                                   | 光伏   | 110千伏 | 电力公司     | 可研阶段         | 2024/2/26 | 2024/2/26   | 2024/3/8     | 2024/3/12       | 2024/4/30      | 2025/6/30      | 110千伏0.28公里    | 110千伏378万元         | /         | 未开工            |
| 2                        | 华能灌西盐场300MW渔光互补盐文化绿色能源项目                                      | 光伏   | 220千伏 | 电力公司     | 可研阶段         | 2024/7/3  | 2024/7/3    | 2024/7/5     | 2024/7/9        | 2024/7/17      | 2025/8/31      | 220千伏10公里      | 220千伏1200万元        | /         | 未开工            |
| 3                        | 连云港惠飞能源浦南200MW渔光互补光伏项目                                        | 光伏   | 220千伏 | 电力公司     | 可研阶段         | 2024/6/28 | 2024/6/28   | 2024/6/30    | 2024/7/3        | 2024/7/17      | 2025/9/30      | 220千伏0.3公里     | 220千伏236万元         | /         | 未开工            |
| 4                        | 华润电力青口盐场240MW渔光互补项目                                           | 光伏   | 220千伏 | 电力公司     | 可研阶段         | 2024/8/14 | 2024/8/19   | 2024/8/21    | 2024/8/23       | 2024/8/25      | 2026/1/31      | 220千伏0.9公里     | 220千伏106万          | /         | 未开工            |
| 5                        | 江苏连云港中核田湾光伏-南区110千伏线路工程(江苏连云港中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目110千伏送出工程)     | 光伏   | 110千伏 | 电力公司     | 已核准          | 2022/5/16 | 2022/5/16   | 2022/5/24    | 2022/5/29       | 2022/6/13      | 2025/12/1      | 110千伏0.72公里    | 110千伏1122万元        | 2024/12/1 | 已开工            |
| 6                        | 江苏连云港中核田湾光伏T接香河-南区110千伏线路工程(江苏连云港中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目110千伏送出工程) | 光伏   | 110千伏 | 电力公司     | 已核准          | 2022/5/16 | 2022/5/16   | 2022/5/24    | 2022/5/29       | 2022/6/13      | 2025/6/1       | 110千伏0.15公里    | 110千伏387万元         | 2023/12/1 | 已开工            |
| 7                        | 江苏连云港中核田湾光伏-南区220千伏线路工程(江苏连云港中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目220千伏送出工程)     | 光伏   | 220千伏 | 电力公司     | 已核准          | 2022/5/16 | 2022/5/16   | 2022/5/24    | 2022/5/29       | 2022/6/13      | 2025/12/1      | 220千伏39.54公里   | 220千伏13489万元       | 2024/12/1 | 已开工            |