

2025年4月连云港地区电源项目接入进度信息公开															
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	电压等级	接网工程投资主体	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		开工时间	电源项目配套电网工程建设进度
												电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）		
1	华润电力海州区浦南镇300MW渔光互补产业融合示范项目	光伏	110千伏	电力公司	可研阶段	2024/2/26	2024/2/26	2024/3/8	2024/3/12	2024/4/30	2025/6/30	110千伏0.28公里	110千伏378万元	/	未开工
2	华能灌西盐场300MW渔光互补盐文化绿色能源项目	光伏	220千伏	电力公司	可研阶段	2024/7/3	2024/7/3	2024/7/5	2024/7/9	2024/7/17	2025/8/31	220千伏10公里	220千伏1200万元	/	未开工
3	连云港惠飞能源浦南200MW渔光互补光伏项目	光伏	220千伏	电力公司	可研阶段	2024/6/28	2024/6/28	2024/6/30	2024/7/3	2024/7/17	2025/9/30	220千伏0.3公里	220千伏236万元	/	未开工
4	华润电力青口盐场240MW渔光互补项目	光伏	220千伏	电力公司	可研阶段	2024/8/14	2024/8/19	2024/8/21	2024/8/23	2024/8/25	2026/1/31	220千伏0.9公里	220千伏106万	/	未开工
5	江苏连云港中核田湾光伏-南区110千伏线路工程(江苏连云港中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目110千伏送出工程)	光伏	110千伏	电力公司	已核准	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/24	2022/5/29	2022/6/13	2025/12/1	110千伏0.72公里	110千伏1122万元	2024/12/1	已开工
6	江苏连云港中核田湾光伏T接香河-南区110千伏线路工程(江苏连云港中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目110千伏送出工程)	光伏	110千伏	电力公司	已核准	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/24	2022/5/29	2022/6/13	2025/6/1	110千伏0.15公里	110千伏387万元	2023/12/1	已开工
7	江苏连云港中核田湾光伏-南区220千伏线路工程(江苏连云港中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目220千伏送出工程)	光伏	220千伏	电力公司	已核准	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/24	2022/5/29	2022/6/13	2025/12/1	220千伏39.54公里	220千伏13489万元	2024/12/1	已开工