

2025年7月盐城地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知 书时间	接入系统设计 方案书面回复 时间	电源项目配套电 网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工 程建设进度
										电源项目配套 电网工程建设 规模	电源项目配套电 网工程投资规模 (万元)	
1	国电投滨海2×1000MW扩建项目	火电	已核准	2023/9/1	2023/9/4	2023/9/6	2023/9/7	2023/10/18	2025/12/31	500千伏284.6公里	500千伏198558万元	已开工
2	盐城市滨海港工业园区热电联产项目	火电	可研阶段	2022/7/13	2022/7/15	2022/8/27	2022/8/29	2022/10/18	未核准，待商定	—	—	未开工
3	盐城市联鑫钢铁有限公司煤气资源综合利用热电升级改造项目	火电	可研阶段	2025/4/16	2025/4/18	2025/6/3	2025/6/4	2025/6/17	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建
4	三峡能源江苏大丰800MW海上风电场项目	风电	已建成	2023/9/26	2023/9/27	2023/10/11	2023/10/12	2023/11/9	2025/10/31	500千伏23.9公里	500千伏4458万元	已建成，已部分并网30兆瓦。
5	江苏国信新丰海上风力发电有限公司江苏国信大丰850兆瓦海上风电项目	风电	已建成	2023/11/24	2023/11/27	2024/1/13	2024/1/14	2024/1/31	2025/8/20	220千伏3.74公里	220千伏2509万元	已建成，已部分并网76.5兆瓦。
6	国家能源集团江苏射阳新能源有限公司国能龙源射阳1000兆瓦海上风电项目	风电	已核准	2023/9/26	2023/9/27	2023/10/7	2023/10/8	2023/11/9	2025/12/20	220千伏80.2公里	220千伏25256万元	未开工
7	中广核新能源盐城有限公司建湖县大型渔光互补一期光伏发电项目及配建储能	光伏发电	220千伏部分：可研阶段 110千伏部分：已建成	2023/9/5	2023/9/6	2023/9/16	2023/9/18	2023/10/24	220千伏部分：未核准，待商定 110千伏部分：2025-10-20	220千伏待核准； 110千伏4.82公里。	220千伏待核准； 110千伏3051万元。	220千伏部分：未开工 110千伏部分：已建成
8	丰韵晟阜宁县陈集镇100MW渔光互补集中式光伏项目	光伏发电	已核准	2023/10/25	2023/10/27	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	2026/12/31	110千伏20.31公里	110千伏4188万元	未开工
9	射阳华盛公司射阳港零碳园区150MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2024/5/20	2024/5/20	2024/7/2	2024/7/2	2024/7/22	2025/12/31	110千伏1.98公里	110千伏1041万元	未开工
10	盐城市灌东盐场150MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已建成	2024/5/22	2024/5/22	2024/7/4	2024/7/4	2024/7/22	2026/3/31	110千伏13.2公里	110千伏1883万元	已建成
11	中盛新能源滨海港镇133MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2023/10/31	2023/11/2	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	未核准，待商定	—	—	未开工
12	阜宁县罗桥镇250MWp渔光储一体化项目	光伏发电	可研阶段	2024/11/26	2024/11/26	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/19	未核准，待商定	—	—	未开工

13	盐城盛高新能源科技有限公司响水200兆瓦光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/19	2024/12/19	2025/1/3	未核准，待商定	—	—	未开工
14	响水兴高新能源科技有限公司响水200兆瓦光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/19	2024/12/19	2025/1/6	未核准，待商定	—	—	未开工
15	新华兴海（响水）电力投资有限公司响水渔光互补200兆瓦光伏项目	光伏发电	可研阶段	2024/9/26	2024/9/26	2025/1/20	2025/1/22	2025/2/21	未核准，待商定	—	—	未开工
16	盐城市兴悦新能源有限公司420兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2024/11/16	2024/11/18	2025/2/7	2025/2/8	2025/2/26	未核准，待商定	—	—	未开工
17	盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）示范项目	光伏发电	可研阶段	2024/12/26	2024/12/27	2025/2/26	2025/2/28	2025/3/3	未核准，待商定	—	—	未开工
18	新华兴海（响水）电力投资有限公司响水渔光互补300兆瓦光伏项目	光伏发电	可研阶段	2024/9/26	2024/9/26	2025/1/20	2025/1/22	2025/3/3	未核准，待商定	—	—	未开工
19	悦祥头曹盐场70MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2024/9/26	2024/9/26	2025/1/20	2025/1/22	2025/3/3	未核准，待商定	—	—	未开工
20	东台市梁南新能源科技有限公司沿海经济区梁南115.84MW渔光互补集中式发电项目	光伏发电	业主自建	2023/11/3	2023/11/3	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建
21	东台市梁南新能源科技有限公司沿海经济区梁南54.4MW渔光互补集中式发电项目	光伏发电	业主自建	2023/11/3	2023/11/3	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建
22	盐城清能八滩15兆瓦渔光互补光伏项目	光伏发电	无外线	2025/4/7	2025/4/8	2025/5/12	2025/5/13	2025/5/26	无外线	—	—	无外线
23	盐城经开区100兆瓦渔光一体光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/4/2	2025/4/3	2025/5/13	2025/5/13	2025/5/26	未核准，待商定	—	—	未开工
24	悦欣灌东盐场310MW渔光互补光伏风电项目	光伏发电	接入系统设计	2025/6/30	2025/6/30	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
25	悦达春之苑255MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2025/6/30	2025/6/30	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
26	江苏华电盐城洪港390MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2025/6/28	2025/6/30	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工

27	国华东台竹根沙Z1风光同场海上光伏项目	光伏发电	接入系统设计	2025/6/27	2025/6/27	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
28	盐城市兴东新能源有限公司120MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2025/6/20	2025/6/20	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
29	盐城清能响水灌东盐场120MW渔光互补光伏项目	光伏发电	接入系统设计	2025/6/16	2025/6/16	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
30	滨淮渔光互补发电项目	光伏发电	接入系统设计	2025/7/4	2025/7/7	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
31	中电建响水运河镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2025/7/4	2025/7/4	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
32	海滨能源东坎45MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/17	2025/6/17	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/21	未核准，待商定	-	-	未开工
33	滨海润电五汛38MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/21	未核准，待商定	-	-	未开工
34	滨海润电通榆42MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/21	未核准，待商定	-	-	未开工
35	滨海润电界牌39MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/21	未核准，待商定	-	-	未开工
36	滨海润电天场33MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/22	未核准，待商定	-	-	未开工
37	滨海润电东坎街道30MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/21	未核准，待商定	-	-	未开工
38	江苏银宝新农源科技有限公司452MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/16	2025/6/16	2025/6/27	2025/6/27	2025/7/17	未核准，待商定	-	-	未开工