

## 2026年3月连云港地区电源项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
1	连云港惠飞能源浦南200MW渔光互补光伏项目	光伏	已核准	2024/6/28	2024/6/28	2024/6/30	2024/7/3	2024/7/17	2026/3/30	220千伏0.3公里	220千伏236万元	已开工
2	连云港润洋新能源有限公司灌云县洋桥农场130兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2025/1/8	2025/1/10	2025/2/8	2025/2/10	2025/3/14	2026/11/30	220千伏16.4公里	220千伏4264万元	已开工
3	中电(连云港)新能源科技有限公司中电灌西盐场300兆瓦渔光互补发电项目	光伏	已核准	2024/6/18	2024/6/20	2024/7/20	2024/7/23	2024/8/20	2027/1/31	220千伏17.9公里	220千伏4257万元	未开工
4	灌云县聚源新能源有限公司中电建洋桥农场渔光互补光伏发电项目(100兆瓦)	光伏	已核准	2025/3/17	2025/3/18	2025/4/18	2025/4/19	2025/5/26	2026/12/30	220千伏2.8公里	220千伏1148万元	未开工
5	连云港青口盐场渔光一体化发电项目(220兆瓦)	光伏	已核准	2025/3/30	2025/4/1	2025/5/12	2025/5/15	2025/6/5	2026/12/30	220千伏3.95公里	220千伏1462万元	未开工
6	连云港赣榆东望200兆瓦渔光互补项目	光伏	已核准	2025/3/30	2025/4/1	2025/5/12	2025/5/15	2025/6/17	2026/9/30	220千伏12.02公里	220千伏2947万	未开工
7	连云港赣榆赣东200兆瓦渔光互补项目	光伏	已核准	2025/3/30	2025/4/1	2025/5/12	2025/5/15	2025/6/17	2026/9/30	220千伏0.26公里	220千伏246万	未开工
8	连云港沐源能源有限公司海州区新坝镇现代高效农业科技示范园(农光互补示范园)项目	光伏	已核准	2025/3/26	2025/3/30	2025/5/12	2025/5/15	2025/6/20	2027/4/30	110千伏7.8公里	110千伏1097万元	未开工
9	日出东方公司海州区板浦150兆瓦渔光互补乡村振兴光伏发电示范项目	光伏	已核准	2025/3/30	2025/4/1	2025/5/19	2025/5/20	2025/6/27	2026/12/30	110千伏7.53公里	110千伏2927万元	未开工
10	徐圩核能供热发电厂一期工程项目	核电	可研阶段	2025/3/18	2025/3/20	2025/4/28	2025/5/6	2025/7/1	2027/7/30	/	/	未开工
11	广和新能源灌云有限公司中广核灌云县同兴镇45兆瓦光伏发电项目及配套储能	光伏	已核准	2025/4/23	2025/4/25	2025/5/28	2025/6/2	2025/7/11	2026/6/30	110千伏0.26公里	110千伏137万元	未开工
12	先导青口盐场渔光互补“光伏复合”项目	光伏	可研阶段	2025/6/21	2025/6/23	2025/7/23	2025/7/25	2025/8/29	2027/3/30	/	/	未开工
13	华能灌云108兆瓦海上光伏项目(G1-1区)	光伏	已核准	2025/9/17	2025/9/20	2025/9/27	2025/9/28	2025/10/22	/	/	/	未开工
14	华能灌云292兆瓦海上光伏项目(G1-1区)	光伏	已核准	2025/9/17	2025/9/20	2025/9/27	2025/9/28	2025/10/22	/	/	/	未开工
15	大唐海州区新坝镇31.36MW渔光互补发电项目	光伏	可研阶段	2025/10/27	2025/10/27	2025/10/27	2025/10/28	2025/11/18	/	/	/	未开工
16	沿海智渔赣榆9.8MW集中式光伏发电项目	光伏	已核准	2025/11/8	2025/11/10	2025/11/24	2025/11/24	2025/11/24	2026/7/20	10千伏0.48公里	10千伏102.85万元	未开工
17	开光汇电盐场300MW渔光互补发电项目	光伏	接入系统阶段	2025/11/13	2025/11/13	/	/	/	/	/	/	未开工
18	中广核新能源江苏连云港经济技术开发区49MW光伏电站项目	光伏	可研阶段	2025/12/31	2025/12/31	2026/2/26	2026/2/26	2026/2/27	/	/	/	未开工
19	连云港市能源集团徐圩盐场32MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2026/1/7	2026/1/7	2026/2/3	2026/2/3	2026/2/14	/	/	/	未开工
20	连云港启源公司虎山38.08MW光伏发电项目	光伏	可研阶段	2026/1/7	2026/1/8	2026/2/2	2026/2/3	2026/2/14	/	/	/	未开工
21	连云港亚欧一带一路供应链基地9.772MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏	可研阶段	2026/1/19	2026/1/19	2026/1/28	2026/1/28	2026/1/30	/	/	/	未开工
22	连云港伟聚新能源浦南60兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏	接入系统阶段	2026/1/29	2026/1/29	2026/3/17	2026/3/18	2026/3/25	/	/	/	未开工