

2026年6月连云港地区电源项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
1	连云港惠飞能源浦南 200MW 渔光互补光伏项目	光伏	已核准	2024/6/28	2024/6/28	2024/6/30	2024/7/3	2024/7/17	2026/3/30	220 千伏 0.3 公里	220 千伏 236 万元	已开工
2	连云港润洋新能源有限公司灌云县洋桥农场 130 兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2025/1/8	2025/1/10	2025/2/8	2025/2/10	2025/3/14	2026/11/30	220 千伏 16.4 公里	220 千伏 4264 万元	投产
3	中电（连云港）新能源科技有限公司中电灌西盐场 300 兆瓦渔光互补发电项目	光伏	已核准	2024/6/18	2024/6/20	2024/7/20	2024/7/23	2024/8/20	2027/1/31	220 千伏 17.9 公里	220 千伏 4257 万元	未开工
4	灌云县聚源新能源有限公司中电建洋桥农场渔光互补光伏发电项目（100 兆瓦）	光伏	已核准	2025/3/17	2025/3/18	2025/4/18	2025/4/19	2025/5/26	2026/12/30	220 千伏 2.8 公里	220 千伏 1148 万元	未开工
5	连云港青口盐场渔光一体化发电项目（220 兆瓦）	光伏	已核准	2025/3/30	2025/4/1	2025/5/12	2025/5/15	2025/6/5	2026/12/30	220 千伏 3.95 公里	220 千伏 1462 万元	未开工
6	连云港赣榆东望 200 兆瓦渔光互补项目	光伏	已核准	2025/3/30	2025/4/1	2025/5/12	2025/5/15	2025/6/17	2027/2/28	220 千伏 12.02 公里	220 千伏 2947 万	已开工
7	连云港赣榆东赣 200 兆瓦渔光互补项目	光伏	已核准	2025/3/30	2025/4/1	2025/5/12	2025/5/15	2025/6/17	2027/2/28	220 千伏 0.26 公里	220 千伏 246 万	已开工
8	连云港沐源能源有限公司海州区新坝镇现代高效农业科技示范园（农光互补示范园）项目	光伏	已核准	2025/3/26	2025/3/30	2025/5/12	2025/5/15	2025/6/20	2027/4/30	110 千伏 7.8 公里	110 千伏 1097 万元	未开工
9	日出东方公司海州区板浦 150 兆瓦渔光互补乡村振兴光伏发电示范项目	光伏	已核准	2025/3/30	2025/4/1	2025/5/19	2025/5/20	2025/6/27	2026/12/30	110 千伏 7.53 公里	110 千伏 2927 万元	未开工
10	徐圩核能供热发电厂一期工程项目	核电	可研阶段	2025/3/18	2025/3/20	2025/4/28	2025/5/6	2025/7/1	2027/7/30	/	/	未开工
11	广和新能源灌云有限公司中广核灌云县同兴镇 45 兆瓦光伏发电项目及配套储能	光伏	已核准	2025/4/23	2025/4/25	2025/5/28	2025/6/2	2025/7/11	2027/8/30	110 千伏 0.26 公里	110 千伏 137 万元	已开工
12	先导青口盐场渔光互补“光伏复合”项目	光伏	可研阶段	2025/6/21	2025/6/23	2025/7/23	2025/7/25	2025/8/29	2027/12/30	/	/	未开工
13	华能灌云 108 兆瓦海上光伏项目（G1-1 区）	光伏	已核准	2025/9/17	2025/9/20	2025/9/27	2025/9/28	2025/10/22	/	/	/	未开工
14	华能灌云 292 兆瓦海上光伏项目（G1-1 区）	光伏	已核准	2025/9/17	2025/9/20	2025/9/27	2025/9/28	2025/10/22	/	/	/	未开工
15	大唐海州区新坝镇 31.36MW 渔光互补发电项目	光伏	可研阶段	2025/10/27	2025/10/27	2025/10/27	2025/10/28	2025/11/18	/	/	/	未开工
16	沿海智渔赣榆 9.8MW 集中式光伏发电项目	光伏	已核准	2025/11/8	2025/11/10	2025/11/24	2025/11/24	2025/11/24	2026/7/20	10 千伏 0.48 公里	10 千伏 102.85 万元	已开工
17	开光汇电盐场 300MW 渔光互补发电项目	光伏	可研阶段	2025/11/13	2025/11/13	2026/3/26	2026/3/26	2026/4/15	/	/	/	未开工
18	中广核新能源江苏连云港经济技术开发区 49MW 光伏电站项目	光伏	可研阶段	2025/12/31	2025/12/31	2026/2/26	2026/2/26	2026/2/27	/	/	/	未开工
19	连云港市能源集团徐圩盐场 32MW 渔光互补项目	光伏	可研阶段	2026/1/7	2026/1/7	2026/2/3	2026/2/3	2026/2/14	/	/	/	未开工
20	连云港启源公司虎山 38.08MW 光伏发电项目	光伏	可研阶段	2026/1/7	2026/1/8	2026/2/2	2026/2/3	2026/2/14	/	/	/	未开工
21	连云港亚欧一带一路供应链基地 9.772MW 屋顶集中式光伏发电项目	光伏	已核准	2026/1/19	2026/1/19	2026/1/28	2026/1/28	2026/1/30	2026/7/25	ADSS 光缆 1.5 公里	ADSS 光缆 7.63 万元	已开工
22	连云港伟聚新能源浦南 60 兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2026/1/29	2026/1/29	2026/3/17	2026/3/18	2026/3/25	/	/	/	未开工