

2025年10月南通地区电源项目接入进度信息公开

| 序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 | | 电源项目配套电网工程建设进度 |
|----|---|------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模(万元) | |
| 1 | 大唐吕四港2×100万千瓦扩建项目 | 火电 | 已核准 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-22 | 2026-06-30 | 220千伏79.95公里 | 220千伏7401万元 | 未开工 |
| 2 | 华能南通(通州湾)2×100万千瓦大型清洁高效煤电项目 | 火电 | 已核准 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 2026-03-30 | 500千伏120.4公里 | 500千伏123002万元 | 未开工 |
| 3 | 华能南通燃气轮机创新发展示范项目及补单项目 | 火电 | 已核准 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | 2023-05-12 | 2025-06-30 | 500千伏8.8公里 | 500千伏15937万元 | 已开工 |
| 4 | 国华(如东)新能源有限公司国华如东光氢储一体化项目 | 太阳能 | 已核准 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2024-12-29 | 220千伏24.34公里 | 220千伏5356万元 | 已开工 |
| 5 | 启东市华尔晟新能源科技有限公司启东市吕四海域1.35GW滩涂渔光互补光伏发电项目一期400MW | 太阳能 | 已核准 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-06-07 | 2024-12-31 | 220千伏19.8公里 110千伏6.915公里 | 220千伏6028万元 110千伏2619万元 | 220千伏已开工 110千伏已开工 |
| 6 | 如东凌洋农场315MW渔光互补光伏发电项目 | 太阳能 | 业主自建 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 2025-01-25 | 业主自建 | 业主自建 | 已开工 |
| 7 | 大唐海安墩头77.4MW渔光互补光伏发电项目 | 太阳能 | 可研阶段 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-03-14 | 2026-09-30 | 110千伏15.274公里 | 110千伏2375万元 | 未开工 |
| 8 | 通威海安市大公馆渔光一体产业园项目 | 太阳能 | 业主自建 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 2025-08-30 | 业主自建 | 业主自建 | 未开工 |
| 9 | 江苏富港热电有限公司抽背式发电机替换技改项目 | 火电 | 无新建接网工程 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-15 | 2025-12-30 | 无新建接网工程 | 无新建接网工程 | 无新建接网工程 |
| 10 | 华润电力南莫镇渔光互补项目 | 太阳能 | 业主自建 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2024-01-18 | 2025-04-15 | 业主自建 | 业主自建 | 已开工 |
| 11 | 国华(如东)新能源有限公司国华如东60兆瓦/120兆瓦时储能电站项目 | 新型储能 | 暂未开展 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 暂未提交 | / | / | 2025-06-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 12 | 华能如东丰利镇一期57MW渔光互补光伏发电项目 | 太阳能 | 无新建接网工程 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-06-03 | 2024-12-18 | 无新建接网工程 | 无新建接网工程 | 无新建接网工程 |

| 序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 | | 电源项目配套电网工程建设进度 |
|----|---|------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模(万元) | |
| 13 | 南通江能公共事业服务有限公司供热中心一期项目 | 火电 | 已核准 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-07-19 | 2024-11-15 | 110千伏6.15公里 | 110千伏2110万元 | 已开工 |
| 14 | 华润电力南通海门悦来镇渔光互补项目 | 太阳能 | 暂未开展 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 暂未提交 | / | / | 2026-06-20 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 15 | 中电建如东县丰利镇36MW渔光互补光伏发电项目 | 太阳能 | 业主自建 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2025-05-31 | 业主自建 | 业主自建 | 未开工 |
| 16 | 南通通楹垃圾焚烧发电项目 | 火电 | 已核准 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-12-10 | 2022-12-12 | 2023-01-11 | 2025-09-30 | 110千伏16.01公里 | 110千伏1652万元 | 已开工 |
| 17 | 上海电气环保热电(南通)有限公司生活垃圾焚烧发电机组扩建项目 | 火电 | 已核准 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-12-06 | 2024-08-29 | 110千伏0公里 | 110千伏165万元 | 已开工 |
| 18 | 如东凌洋农场315MW渔光互补光伏发电项目配套31.7MW/63.4MWh储能电站项目 | 新型储能 | 无新建接网工程 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-04-28 | 2025-01-25 | 无新建接网工程 | 无新建接网工程 | 无新建接网工程 |
| 19 | 国信启东热电有限公司二期扩建工程 | 火电 | 已核准 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-06-03 | 2026-06-30 | 110千伏0.53公里 | 110千伏474万元 | 未开工 |
| 20 | 大唐如皋天然气分布式能源站项目 | 火电 | 已核准 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-07-08 | 2023-09-26 | 110千伏3.1公里 | 110千伏743万元 | 已投运 |
| 21 | 如东100MWh重力储能项目 | 新型储能 | 业主自建 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 2022-08-08 | 2023-12-28 | 业主自建 | 业主自建 | 已投运 |
| 22 | 华能启东清洁能源科技有限公司华能启东东海镇光伏发电项目 | 太阳能 | 无新建接网工程 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 2023-03-20 | 2027-12-30 | 无新建接网工程 | 无新建接网工程 | 无新建接网工程 |
| 23 | 江苏省如东县马塘镇24MW渔光互补光伏发电项目 | 太阳能 | 业主自建 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-11-04 | 2025-05-31 | 业主自建 | 业主自建 | 已开工 |
| 24 | 华润电力白甸镇一期渔光互补项目 | 太阳能 | 业主自建 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2024-01-29 | 2025-01-20 | 业主自建 | 业主自建 | 已开工 |

| 序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 | | 电源项目配套电网工程建设进度 |
|----|--|------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模(万元) | |
| 25 | 福莱特(南通)光伏玻璃有限公司年产150万吨太阳能装备用超薄超高透面板及背板制造项目资源综合利用热电工程项目 | 火电 | 无新建接网工程 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 2025-12-31 | 无新建接网工程 | 无新建接网工程 | 无新建接网工程 |
| 26 | 通州湾港区热电联产项目 | 火电 | 已核准 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2024-01-12 | 2025-05-30 | 110千伏16.18公里 | 110千伏4765万元 | 未开工 |
| 27 | 南通协鑫热电有限公司热电联产项目 | 火电 | 已核准 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-04-07 | 2025-09-30 | 35千伏8.4公里 | 35千伏1791万元 | 未开工 |
| 28 | 华润电力双甸镇渔光互补项目 | 太阳能 | 业主自建 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | 2024-12-21 | 业主自建 | 业主自建 | 已开工 |
| 29 | 华润电力河口镇渔光互补项目 | 太阳能 | 可研阶段 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-12 | 2025-06-20 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 30 | 海安美汉达墩头镇50MW渔光互补光伏发电项目 | 太阳能 | 暂未开展 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 暂未提交 | / | / | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 31 | 如东美汉达双甸镇8MW渔光互补光伏发电项目 | 太阳能 | 暂未开展 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 暂未提交 | / | / | 2025-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 32 | 江苏省启东市南沿村5.91MW光伏发电项目 | 太阳能 | 暂未开展 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 暂未提交 | / | / | 2025-04-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 33 | 富盐村星达菌菇厂4.63MW集中式光伏发电项目 | 太阳能 | 暂未开展 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 暂未提交 | / | / | 2025-05-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 34 | 南通通州湾江海联动开发示范区150MW/300MWh储能电站项目 | 新型储能 | 暂未开展 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 暂未提交 | / | / | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |