

2026年6月南通地区电源项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知 书时间	接入系统设计 方案书面回复 时间	电源项目配套 电网工程投产 计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网 工程建设进度
										电源项目配套电网 工程建设规模	电源项目配套电网工 程投资规模（万元）	
1	大唐吕四港2x100万千瓦扩建项目	火电	已核准	2023-12-27	2023-12-27	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-22	2025-12-12	220千伏79.95公里	220千伏7401万元	已投运
2	华能南通（通州湾）2×100万千瓦大型清洁高效煤电项目	火电	已核准	2023-08-14	2023-08-14	2023-08-24	2023-08-24	2023-09-21	2026-07-30	500千伏120.4公里	500千伏123002万元	已开工
3	华能南通燃气轮机创新发展示范项目及补单项目	火电	已核准	2022-08-22	2022-08-22	2023-04-10	2023-04-13	2023-05-12	2025-06-03	500千伏8.8公里	500千伏15937万元	已投运
4	大唐海安墩头77.4MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	已核准	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-14	2026-05-30	110千伏15.274公里	110千伏2375万元	已投运
5	通威海安市大公馆渔光一体产业园项目	太阳能	业主自建	2024-05-29	2024-05-29	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-01	2026-06-14	业主自建	业主自建	已投运
6	国华（如东）新能源有限公司国华如东60兆瓦/120兆瓦时储能电站项目	新型储能	无新建接网工程	2024-10-25	2024-10-25	2024-11-21	2024-11-21	2024-12-11	/	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程
7	华润电力南通海门悦来镇渔光互补项目	太阳能	已核准	2024-08-06	2024-08-06	2024-12-09	2024-12-09	2024-12-24	2026-09-30	35千伏10.35公里	35千伏1887万元	已开工
8	南通通楹垃圾焚烧发电项目	火电	已核准	2022-10-31	2022-10-31	2022-12-10	2022-12-12	2023-01-11	2025-12-24	110千伏16.01公里	110千伏1652万元	已开工
9	国信启东热电有限公司二期扩建工程	火电	已核准	2023-09-19	2023-09-19	2024-04-22	2024-04-22	2024-06-03	2026-06-29	110千伏0.53公里	110千伏474万元	已开工
10	华润电力大豫镇渔光互补项目	太阳能	可研阶段	2025-01-16	2025-01-16	2025-02-17	2025-02-17	2025-03-04	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
11	如东100MWh重力储能项目	新型储能	业主自建	2022-05-19	2022-05-19	2022-07-09	2022-07-09	2022-08-08	2023-12-28	业主自建	业主自建	已投运
12	华能启东清洁能源科技有限公司华能启东东海镇光伏发电项目	太阳能	无新建接网工程	2023-02-25	2023-02-25	2023-02-25	2023-02-25	2023-03-20	/	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程
13	江苏省如东县马塘镇24MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	已核准	2024-10-21	2024-10-21	2024-10-24	2024-10-24	2024-11-04	2026-4-15	10千伏5.217公里	10千伏254.58万元	已投运

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知 书时间	接入系统设计 方案书面回复 时间	电源项目配套 电网工程投产 计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网 工程建设进度
										电源项目配套电网 工程建设规模	电源项目配套电网工 程投资规模（万元）	
14	华润电力曹埠镇陆上光伏项目	太阳能	已核准	2025-01-16	2025-01-16	2025-02-17	2025-02-17	2025-03-04	2026-10-30	10千伏柱上开关5台	10千伏27.95万元	已开工
15	福莱特（南通）光伏玻璃有限公司年产150万吨太阳能装备用超薄超高透面板及背板制造项目资源综合利用热电工程项目	火电	无新建接网工程	2024-04-09	2024-04-09	2024-09-09	2024-09-09	2024-09-30	/	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程
16	通州湾港区热电联产项目	火电	已核准	2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	2023-12-18	2024-01-12	2025-07-30	110千伏16.18公里	110千伏4765万元	已投运
17	南通协鑫热电有限公司热电联产项目	火电	已核准	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-07	2024-03-07	2024-04-07	2026-06-25	35千伏8.4公里	35千伏1791万元	已投运
18	海安美汉达墩头镇50MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	可研阶段	2024-09-16	2024-09-16	2025-04-28	2025-04-28	2025-05-16	2026-12-01	110千伏11.59公里	110千伏2218万元	已开工
19	如东美汉达双甸镇8MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	已核准	2024-10-30	2024-10-30	2025-01-10	2025-01-10	2025-01-26	2026-10-30	10千伏1.304公里	10千伏121.49万元	未开工
20	乐润新能源曲塘镇渔光互补项目	太阳能	已核准	2026-03-05	2026-03-06	2026-03-09	2026-03-09	2026-03-19	2026-12-31	110千伏5.52公里	110千伏974万元	未开工
21	乐润新能源曲塘崔母渔光伏互补项目	太阳能	已核准	2026-03-05	2026-03-06	2026-03-09	2026-03-09	2026-03-19	2026-12-31	110千伏5.52公里	110千伏974万元	未开工
22	乐润新能源南莫镇黄陈村、唐庄村、沙岗村渔光互补项目	太阳能	已核准	2025-02-11	2025-02-11	2025-07-10	2025-07-10	2025-08-01	2027-06-30	110千伏45.13公里	110千伏9423万元	未开工
23	乐润新能源墩头镇渔光互补项目	太阳能	已核准	2025-02-11	2025-02-11	2025-07-10	2025-07-10	2025-08-01	2027-06-30	110千伏45.13公里	110千伏9423万元	未开工
24	乐润新能源白甸镇渔光互补项目	太阳能	已核准	2025-02-11	2025-02-11	2025-07-10	2025-07-10	2025-08-01	2027-06-30	110千伏45.13公里	110千伏9423万元	未开工
25	乐润新能源南莫校林村渔光互补项目	太阳能	已核准	2025-02-11	2025-02-11	2025-07-10	2025-07-10	2025-08-01	2027-06-30	110千伏45.13公里	110千伏9423万元	未开工
26	南通市海门区15万千瓦30万千瓦时储能电站项目	新型储能	业主自建	2025-01-18	2025-01-18	2025-04-05	2025-04-05	2025-05-04	2026-07-30	业主自建	业主自建	已开工

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知 书时间	接入系统设计 方案书面回复 时间	电源项目配套 电网工程投产 计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网 工程建设进度
										电源项目配套电网 工程建设规模	电源项目配套电网工程 投资规模（万元）	
27	吕四港集团100MW/200MWh储能电站项目	新型储能	业主自建	2025-01-21	2025-01-21	2025-04-05	2025-04-05	2025-05-16	2026-11-30	业主自建	业主自建	未开工
28	大唐吕四港发电公司15.4兆瓦厂区光伏发电项目	太阳能	无新建接网工程	2025-03-10	2025-03-10	2025-04-28	2025-04-30	2025-06-10	/	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程
29	海安安美---滨海新区富港村49MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	已核准	2025-04-29	2025-04-30	2025-09-25	2025-09-25	2025-10-09	2026-12-31	110千伏5.24公里	110千伏1141万元	未开工
30	通州区十总镇50MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	可研阶段	2025-04-24	2025-04-24	2025-07-23	2025-07-23	2025-08-28	暂未确定	110千伏14.98公里	110千伏2412万元	未开工
31	滨海新区5.9MW坑塘水面渔光互补光伏发电项目	太阳能	可研阶段	2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	2025-04-22	2025-04-27	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
32	中天洋口港海上45MW光伏发电项目	太阳能	无新建接网工程	2025-04-01	2025-04-01	2025-07-23	2025-07-23	2025-08-28	/	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程
33	江苏省如东县长沙镇25MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	可研阶段	2025-05-13	2025-05-13	2025-06-17	2025-06-17	2025-06-20	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
34	中油江苏三余镇5.95MW水面光伏项目	太阳能	可研阶段	2025-06-21	2025-06-23	2025-06-24	2025-06-24	2025-06-27	暂未确定	10千伏柱上开关1台	10千伏18.27万元	未开工
35	数智如东耕茶86MW渔光互补发电项目	太阳能	暂未开展	2025-06-27	2025-06-27	2025-09-25	2025-09-26	2025-10-09	2026-09-30	业主自建	业主自建	未开工
36	中煤鸿钧启东渔光互补一期100MW项目及配套储能	太阳能	暂未开展	2026-04-17	2026-04-20	2026-04-21	2026-04-21	2026-05-12	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
37	南通市兴仁镇11.73MW（交流侧）渔光互补光伏发电项目	太阳能	暂未开展	2025-07-10	2025-07-10	2025-12-08	2025-12-09	2025-12-15	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
38	南通市东社镇80MW(交流侧)渔光互补光伏发电项目	太阳能	暂未开展	2025-07-10	2025-07-10	暂未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
39	浙江油田通州湾50万千瓦滩涂光伏一期15万千瓦项目	太阳能	业主自建	2025-07-23	2025-07-23	2025-09-09	2025-09-09	2025-09-15	2026-09-30	业主自建	业主自建	未开工
40	华能启东H4#海上风电场项目	风电	暂未开展	2025-12-01	2025-12-01	2026-04-14	2026-04-14	2026-05-22	/	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知 书时间	接入系统设计 方案书面回复 时间	电源项目配套 电网工程投产 计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网 工程建设进度
										电源项目配套电网 工程建设规模	电源项目配套电网工程 投资规模（万元）	
41	华能海上漂浮集中式光伏电站示范项目	太阳能	无新建接网工程	2025-10-20	2025-10-23	2025-11-25	2025-11-25	2026-01-04	/	无新建接网工程	无新建接网工程	无新建接网工程
42	广东能源海门区常乐镇48.5MW渔光互补项目	太阳能	已核准	2025-11-25	2025-11-25	2025-12-09	2025-12-09	2025-12-22	2027-3-30	35千伏9.05公里	35千伏1945万元	未开工
43	江苏省如东县新店镇27.35MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	暂未开展	2025-11-28	2025-12-01	暂未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
44	江苏省如东县大豫镇68.26MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	暂未开展	2025-11-28	2025-12-01	暂未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
45	苏州中岭新能源技术有限公司新建南通普苏仓储有限公司10MW屋顶集中式光伏发电项目	太阳能	可研阶段	2025-11-26	2025-11-26	2026-01-19	2026-01-19	2026-01-28	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
46	南通中平正创新能源技术有限公司新建南通普诚科技产业发展有限公司2.764MW屋顶集中式光伏发电项目	太阳能	可研阶段	2025-11-26	2025-11-26	2026-01-19	2026-01-19	2026-01-28	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
47	南通市市区西部供热片区热电联产项目一期工程	火电	暂未开展	2025-12-11	2025-12-11	暂未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
48	江苏华电如东H17#海上风电项目	风电	暂未开展	2026-01-09	2026-01-09	2026-04-21	2026-04-21	2026-05-29	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
49	浙江油田通州湾50万千瓦滩涂光伏二期35万千瓦项目	太阳能	业主自建	2026-01-16	2026-01-16	2026-05-27	2026-05-27	2026-05-29	暂未确定	业主自建	业主自建	未开工
50	苏州中岭平创新能源技术有限公司新建南通普菱仓储服务有限公司4.65MW屋顶集中式光伏发电项目	太阳能	可研阶段	2026-01-08	2026-01-08	2026-01-19	2026-01-19	2026-01-28	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知 书时间	接入系统设计 方案书面回复 时间	电源项目配套 电网工程投产 计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网 工程建设进度
										电源项目配套电网 工程建设规模	电源项目配套电网工 程投资规模（万元）	
51	苏州中岭平创新能源技术有限公司新建南通普兴仓储服务有限公司5.1MW屋顶集中式光伏发电项目	太阳能	可研阶段	2026-01-08	2026-01-08	2026-01-19	2026-01-19	2026-01-28	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
52	三峡江苏如东H18#海上风电项目	风电	暂未开展	2026-03-03	2026-03-03	2026-04-21	2026-04-21	2026-05-29	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
53	如东苏睿元大豫镇49MW渔光互补光伏发电项目	太阳能	暂未开展	2026-03-10	2026-03-11	2026-05-26	2026-05-26	2026-06-01	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
54	中煤鸿钧启东渔光互补二期100MW项目配套储能	太阳能	暂未开展	2026-04-17	2026-04-20	2026-04-21	2026-04-21	2026-05-12	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
55	中广核如东R9（一期500MW）风光同场海上光伏项目	太阳能	暂未开展	2026-04-09	2026-04-09	2026-04-14	2026-04-14	2026-05-22	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
56	中食汇能如东外农16兆瓦光伏发电项目	太阳能	暂未开展	2026-05-11	2026-05-11	2026-05-15	2026-05-15	2026-05-29	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
57	龙源江苏如东H16#海上风电项目	风电	暂未开展	2026-05-26	2026-05-26	暂未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工
58	江苏企盛优贸易有限公司2.7MW屋顶集中式光伏发电项目	太阳能	暂未开展	2026-06-23	2026-06-24	暂未提交	/	/	暂未确定	暂未确定	暂未确定	未开工