

2025年11月宿迁地区电源、电网互联项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
1	国家能源集团宿迁发电有限公司三期1×B50MW燃煤背压热电联产项目	煤电	建设阶段	2023/9/25	2023/9/25	2023/9/28	2023/9/28	2023/10/24	2026/1/30	110千伏4.31公里	1938	已开工
2	江苏华电宿迁屠园智慧渔业产业园90MW渔光互补光伏发电项目	光伏	建设阶段	2024/2/18	2024/2/19	2024/3/8	2024/3/8	2024/4/7	2026/3/30	110千伏5.3公里	1260	已开工
3	宿迁东开配售电有限公司东开110千伏变电站新建项目	电网互联	接入系统	2025/4/28	2025/4/29	2025/8/6	2025/8/7	2025/9/15				未开工
4	国家电投泗洪一期风电项目	风电	接入系统	2025/9/29	2025/9/30	2025/10/28	2025/10/28	2025/11/25				未开工
5	京能泗阳县王集镇100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	接入系统	2025/10/9	2025/10/10							未开工
6	江苏康纳精密科技有限公司7.68MW集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/28	2025/9/28		10千伏0.3公里	7.86	未开工
7	江苏鱼洋科技有限公司2#厂房8.4MW集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2025/9/29	2025/9/29	2025/9/29	2025/9/29	2025/10/9				未开工
8	福田家居用品江苏有限公司5.95MW集中式屋顶光伏发电项目	光伏	接入系统	2025/9/30	2025/10/9	2025/10/10	2025/10/13	2025/10/21		10千伏0.14公里	25.64	未开工
9	江苏华脉新材料有限公司5.996MW集中式屋顶光伏发电项目	光伏	接入系统	2025/10/10	2025/10/10	2025/10/13	2025/10/17	2025/10/23		10千伏0.3公里	17.73	未开工
10	哥能布宿迁广博飞天6.08兆瓦屋顶集中式光伏	光伏	接入系统	2025/10/11	2025/10/11	2025/10/11	2025/10/13	2025/10/20				未开工
11	泗阳县李口镇特色产业园9.876MW屋面集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2025/11/4	2025/11/5	2025/11/7	2025/11/11	2025/11/20				未开工
12	乔那科数控装备(江苏)有限公司6080kw屋顶集中式光伏项目	光伏	接入系统	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/25	2025/11/25					未开工
13	富盛昌(江苏)实业有限公司现代牧业5.99MW牧光互补光伏发电项目	光伏	接入系统	2025/11/19	2025/11/20							未开工
14	宿迁激光产业科技园建设发展公司3806kw屋顶集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2025/11/25	2025/11/25							未开工