

## 2025年12月宿迁地区电源、电网互联项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
1	国家能源集团宿迁发电有限公司三期1×B50MW燃煤背压热电联产项目	煤电	建设阶段	2023-9-25	2023-9-25	2023-9-28	2023-9-28	2023-10-24	2026-1-30	110千伏4.31公里	1938	已开工
2	江苏华电宿迁屠园智慧渔业产业园90MW渔光互补光伏发电项目	光伏	建设阶段	2024-2-18	2024-2-19	2024-3-8	2024-3-8	2024-4-7	2026-3-30	110千伏5.3公里	1260	已开工
3	宿迁东开配售电有限公司东开110千伏变电站新建项目	电网互联	接入系统	2025-4-28	2025-4-29	2025-8-6	2025-8-7	2025-9-15				未开工
4	国家电投泗洪一期风电项目	风电	接入系统	2025-9-29	2025-9-30	2025-10-28	2025-10-28	2025-11-25				未开工
5	京能泗阳县王集镇100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	接入系统	2025-10-9	2025-10-10							未开工
6	江苏康纳精密科技有限公司7.68MW集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2025-9-25	2025-9-25	2025-9-25	2025-9-28	2025-9-28		10千伏0.3公里	7.86	未开工
7	江苏鱼洋科技有限公司2#厂房8.4MW集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2025-9-29	2025-9-29	2025-9-29	2025-9-29	2025-10-9				未开工
8	福田家居用品江苏有限公司5.95MW集中式屋顶光伏发电项目	光伏	接入系统	2025-9-30	2025-10-9	2025-10-10	2025-10-13	2025-10-21		10千伏0.14公里	25.64	未开工
9	江苏华脉新材料有限公司5.996MW集中式屋顶光伏发电项目	光伏	接入系统	2025-10-10	2025-10-10	2025-10-13	2025-10-17	2025-10-23		10千伏0.3公里	17.73	未开工
10	哥能布宿迁广博飞天6.08兆瓦屋顶集中式光伏	光伏	接入系统	2025-10-11	2025-10-11	2025-10-11	2025-10-13	2025-10-20				未开工
11	泗阳县李口镇特色产业园9.876MW屋面集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2025-11-4	2025-11-5	2025-11-7	2025-11-11	2025-11-20				未开工
12	乔那科数控装备(江苏)有限公司6080kw屋顶集中式光伏项目	光伏	接入系统	2025-11-4	2025-11-4	2025-11-25	2025-11-25	2025-12-1				未开工
13	富盛昌(江苏)实业有限公司现代牧业5.99MW牧光互补光伏发电项目	光伏	接入系统	2025-11-19	2025-11-20	2025-12-24	2025-12-24	2025-12-29				未开工
14	宿迁激光产业科技园建设发展公司3806kw屋顶集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2025-11-25	2025-11-25	2025-12-18	2025-12-18	2025-12-23				未开工