

## 2026年4月宿迁地区电源、电网互联项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
1	江苏华电宿迁屠园智慧渔业产业园90MW渔光互补光伏发电项目	光伏	建设阶段	2024-2-18	2024-2-19	2024-3-8	2024-3-8	2024-4-7	2026-6-30	110千伏5.3公里	1260	已开工
2	宿迁东开配售电有限公司东开110千伏变电站新建项目	电网互联	接入系统	2025-4-28	2025-4-29	2025-8-6	2025-8-7	2025-9-15		110千伏24.64公里	5452	未开工
3	国家电投泗洪一期风电项目	风电	接入系统	2025-9-29	2025-9-30	2025-10-28	2025-10-28	2025-11-25	无接网工程	/	/	未开工
4	京能泗阳县王集镇100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	接入系统	2025-10-9	2025-10-10	2026-1-28	2026-1-29	2026-2-25				未开工
5	江苏康纳精密科技有限公司7.68MW集中式光伏发电项目	光伏	建设阶段	2025-9-25	2025-9-25	2025-9-25	2025-9-28	2025-9-28	2026-1-30	1个一二次融合柱上开关	7.86	已开工
6	江苏鱼洋科技有限公司2#厂房8.4MW集中式光伏发电项目	光伏	建设阶段	2025-9-29	2025-9-29	2025-9-29	2025-9-29	2025-10-9	2026-6-30	10千伏0.9公里	72.36	已开工
7	江苏华脉新材料有限公司5.996MW集中式屋顶光伏发电项目	光伏	建设阶段	2025-10-10	2025-10-10	2025-10-13	2025-10-17	2025-10-23	2025-12-30	10千伏0.3公里	17.73	已开工
8	哥能布宿迁广博飞天6.08兆瓦屋顶集中式光伏发电项目	光伏	建设阶段	2025-10-11	2025-10-11	2025-10-11	2025-10-13	2025-10-20	2026-5-31	2个环网站	10.37	已开工
9	乔那科数控装备(江苏)有限公司6080kw屋顶集中式光伏项目	光伏	建设阶段	2025-11-4	2025-11-4	2025-11-25	2025-11-25	2025-12-1	2026-6-30	2个环网站, 电缆0.336公里	146.66	已开工
10	富盛昌(江苏)实业有限公司现代牧业5.99MW牧光互补光伏发电项目	光伏	建设阶段	2025-11-19	2025-11-20	2025-12-24	2025-12-24	2025-12-29	无接网工程	/	/	已开工
11	宿迁激光产业科技园建设发展公司3806kw屋顶集中式光伏发电项目	光伏	建设阶段	2025-11-25	2025-11-25	2025-12-18	2025-12-18	2025-12-23	2026-11-30	1个一二次融合柱上开关, 光缆5600米	14.33	已开工
12	润洋包装厂房(汉匠坊)5.25MW集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2026-1-15	2026-1-19							未开工
13	宿迁旭华新能源有限公司宿迁市尤尼克尔滚动体轴承有限公司2742kw屋顶集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2026-1-5	2026-1-5	2026-2-25	2026-2-25	2026-2-27				未开工
14	国能宿迁公司润南风电项目	风电	接入系统	2026-2-3	2026-2-3	2026-3-3	2026-3-3	2026-3-6				未开工
15	沐阳宏耀江苏桐昆短纤15.68MW一期光伏项目	光伏	接入系统	2026-3-18	2026-3-18	2026-3-20	2026-3-20	2026-3-23	无接网工程	/	/	未开工
16	江苏吉耀建筑科技2.792MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2026-3-20	2026-3-20	2026-3-31	2026-3-31	2026-4-13				未开工
17	华能泗洪风电项目	风电	接入系统	2026-4-21	2026-4-21							未开工