

2026年5月宿迁地区电源、电网互联项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方 案提交时间	接入系统设计方 案受理通知书时 间	接入系统设计 方案书面回复 时间	电源项目配套电 网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套 电网工程建设 进度
										电源项目配套电网工程 建设规模	电源项目配套电 网工程投资规模 (万元)	
1	江苏华电宿迁屠园智慧渔业产业园90MW渔光互补光伏发电项目	光伏	建设阶段	2024/2/18	2024/2/19	2024/3/8	2024/3/8	2024/4/7	2026/6/30	110千伏5.3公里	1260	已开工
2	宿迁东开配售电有限公司东开110千伏变电站新建项目	电网互联	接入系统	2025/4/28	2025/4/29	2025/8/6	2025/8/7	2025/9/15		110千伏24.64公里	5452	未开工
3	国家电投泗洪一期风电项目	风电	接入系统	2025/9/29	2025/9/30	2025/10/28	2025/10/28	2025/11/25	无接网工程	/	/	未开工
4	京能泗阳县王集镇100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	接入系统	2025/10/9	2025/10/10	2026/1/28	2026/1/29	2026/2/25	2027/6/30	110千伏2.96公里	678	未开工
5	江苏康纳精密科技有限公司7.68MW集中式光伏发电项目	光伏	建设阶段	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/28	2025/9/28	2026/1/30	1个一二次融合柱上开关	7.86	已开工
6	江苏鱼洋科技有限公司2#厂房8.4MW集中式光伏发电项目	光伏	建设阶段	2025/9/29	2025/9/29	2025/9/29	2025/9/29	2025/10/9	2026/6/30	10千伏0.9公里	72.36	已开工
7	江苏华脉新材料有限公司5.996MW集中式屋顶光伏发电项目	光伏	建设阶段	2025/10/10	2025/10/10	2025/10/13	2025/10/17	2025/10/23	2026/1/30	10千伏0.3公里	17.73	已开工
8	哥能布宿迁广博飞天6.08兆瓦屋顶集中式光伏	光伏	建设阶段	2025/10/11	2025/10/11	2025/10/11	2025/10/13	2025/10/20	2026/5/31	2个环网站	10.37	已开工
9	乔那科数控装备(江苏)有限公司6080kw屋顶集中式光伏项目	光伏	建设阶段	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/25	2025/11/25	2025/12/1	2026/6/30	2个环网站, 电缆0.336公里	146.66	已开工
10	富盛昌(江苏)实业有限公司现代牧业5.99MW牧光互补光伏发电项目	光伏	建设阶段	2025/11/19	2025/11/20	2025/12/24	2025/12/24	2025/12/29	无接网工程	/	/	已开工
11	宿迁激光产业科技园建设发展公司3806kw屋顶集中式光伏发电项目	光伏	建设阶段	2025/11/25	2025/11/25	2025/12/18	2025/12/18	2025/12/23	2026/11/30	1个一二次融合柱上开关, 光缆5600米	14.33	已开工
12	润洋包装厂房(汉匠坊)5.25MW集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2026/1/15	2026/1/19							未开工
13	宿迁旭华新能源有限公司宿迁市尤尼克尔滚动体轴承有限公司2742kw屋顶集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2026/1/5	2026/1/5	2026/2/25	2026/2/25	2026/2/27				未开工
14	国能宿迁公司泗南风电项目	风电	接入系统	2026/2/3	2026/2/3	2026/3/3	2026/3/3	2026/3/6				未开工
15	沐阳宏耀江苏桐昆短纤15.68MW一期光伏项目	光伏	接入系统	2026/3/18	2026/3/18	2026/3/20	2026/3/20	2026/3/23	无接网工程	/	/	未开工
16	江苏吉耀建筑科技2.792MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2026/3/20	2026/3/20	2026/3/31	2026/3/31	2026/4/13				未开工
17	华能泗洪风电项目	风电	接入系统	2026/4/21	2026/4/21							未开工
18	沐阳蒙欣华盛新能源有限公司新建8.2兆瓦集中式光伏电站	光伏	接入系统	2026/5/7	2026/5/7							未开工
19	科曼建筑科技(江苏)有限公司3992kW集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2026/5/18	2026/5/18							未开工
20	江苏集能电气科技有限公司5.988MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2026/5/20	2026/5/20							未开工
21	国家电投泗洪二期风电项目	风电	接入系统	2026/5/20	2026/5/20							未开工
22	国家电投泗洪三期风电项目	风电	接入系统	2026/5/20	2026/5/20							未开工
23	江苏省泗阳县爱园镇“千乡万村驭风行动”风电试点项目	风电	接入系统	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/20				未开工