

2026年2月宿迁地区公用常规电源、集中式新能源、储能项目和电网互联接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
1	国家能源集团宿迁发电有限公司三期1×B50MW燃煤背压热电联产项目	煤电	已核准	2023/9/25	2023/9/25	2023/9/28	2023/9/28	2023/10/24	2026/1/30	110千伏4.31公里	1938	已竣工
2	江苏华电宿迁屠园智慧渔业产业园90MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/2/18	2024/2/19	2024/3/8	2024/3/8	2024/4/7	2026/9/30	110千伏5.3公里	1260	已开工
3	宿迁东开配售电有限公司东开110千伏变电站新建项目	电网互联	可研批复	2025/4/28	2025/4/29	2025/8/6	2025/8/7	2025/9/15		110千伏24.64公里	5452	未开工
4	江苏康纳精密科技有限公司7.68MW集中式光伏发电项目	光伏	可研批复	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/28	2025/9/28	2026/2/7	10千伏0.3公里	7.86	已竣工
5	国家电投泗洪一期风电项目	风电	接入系统已批复（无接网工程）	2025/9/29	2025/9/30	2025/10/28	2025/10/28	2025/11/25	无接网工程	/	/	/
6	江苏鱼洋科技有限公司2#厂房8.4MW集中式光伏发电项目	光伏	可研批复	2025/9/29	2025/9/29	2025/9/29	2025/9/29	2025/10/9	2026/6/30	10千伏0.9公里	72.36	未开工
7	福田家居用品江苏有限公司5.95MW集中式屋顶光伏发电项目	光伏	可研批复	2025/9/30	2025/10/9	2025/10/10	2025/10/13	2025/10/21	2026/3/31	10千伏0.14公里	25.64	已开工
8	京能泗阳县王集镇100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/10/9	2025/10/10	2026/1/28	2026/1/29	2026/2/5				未开工
9	江苏华脉新材料有限公司5.996MW集中式屋顶光伏发电项目	光伏	可研批复	2025/10/10	2025/10/10	2025/10/13	2025/10/17	2025/10/23	2026/3/31	10千伏0.3公里	17.73	已开工
10	哥能布宿迁广博飞天6.08兆瓦屋顶集中式光伏	光伏	可研批复	2025/10/11	2025/10/11	2025/10/11	2025/10/13	2025/10/20	2026/5/31	2个环网站	10.37	未开工
11	乔那科数控装备（江苏）有限公司6080kw屋顶集中式光伏项目	光伏	可研批复	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/25	2025/11/25	2025/12/1	2026/6/30	2个环网站，电缆0.336公里	146.66	未开工
12	富盛昌（江苏）实业有限公司现代牧业5.99MW牧光互补光伏发电项目	光伏	接入系统已批复（无接网工程）	2025/11/19	2025/11/20	2025/12/24	2025/12/24	2025/12/29				未开工
13	宿迁激光产业科技园建设发展公司3806kw屋顶集中式光伏发电项目	光伏	可研批复	2025/11/25	2025/11/25	2025/12/18	2025/12/18	2025/12/23	2026/11/30	1个一二次融合柱上开关，光缆5600米	14.33	未开工
14	宿迁旭华新能源有限公司宿迁市尤尼克尔滚动体轴承有限公司2742kw屋顶集中式光伏发电项目	光伏	可研阶段	2026/1/5	2026/1/5	2026/2/25	2026/2/25	2026/2/27				未开工
15	润洋包装厂房（汉匠坊）5.25MW集中式光伏发电项目	光伏	接入系统	2026/1/15	2026/1/19							未开工
16	国能宿迁公司润南风电项目	风电	接入系统	2026/2/3	2026/2/3							未开工