

2026年6月苏州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
1	华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目	火电	已核准	2023/7/12	2023/7/12	2023/9/15	2023/9/17	2023/10/11	2026/6/25	220千伏12.2公里	2689万元	未开工
2	江苏常熟发电有限公司3×66万千瓦机组扩建项目	火电	已核准	2023/7/10	2023/7/10	2023/9/24	2023/9/29	2023/10/18	2026/6/25	220千伏6.148公里	835万元	已竣工
3	玖龙纸业(太仓)有限公司海龙热电联产机组项目	火电	无	2024/6/13	2024/6/13	2024/6/18	2024/6/25	2024/7/17	无	无	无	无
4	大唐汾湖梅湾荡22.5兆瓦光伏复合发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/1/20	2025/1/20	2025/2/4	2025/2/5	2025/2/14				未开工
5	常熟市苏弘十号电力科技有限公司常熟市辛庄镇潭荡村40.32兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/11	2025/6/12	2025/7/14	2025/7/14	2025/7/21	2027/6/15	110千伏2.5公里	1351万元	未开工
6	国家电投常熟市支塘渔光互补项目	光伏发电	已核准	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/14	2025/7/14	2025/7/21	2027/6/15	110千伏3.86公里	1777万元	未开工
7	苏州中岭平创新能源技术有限公司新建苏州高新普洛斯物流园有限公司8.15MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏发电	无	2025/11/27	2025/11/27	2026/3/30	2026/3/31	2026/4/9	无	无	无	无
8	南通中平正创新能源技术有限公司昆山普淀仓储有限公司4042kW屋顶集中式光伏发电项目	光伏发电	无	2025/11/27	2025/11/27	2026/3/30	2026/3/31	2026/4/9	无	无	无	无
9	苏州普平仓储设施有限公司4.35MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/11/27	2025/11/27	2026/3/30	2026/3/31	2026/4/9				未开工
10	张家港新旭电力投资有限公司（张家港市金田实业有限公司）九圩60MW渔光互补光伏项目	光伏发电	可研阶段	2025/11/28	2025/12/3	2026/3/17	2026/3/17	2026/3/26				
11	苏州正兆新能源科技有限公司苏州大方特种车股份有限公司5440kw集中式光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2026/1/16	2026/1/19	2026/1/26	2026/1/27	2026/2/13				未开工
12	吴江现代数智渔业220MW光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2026/3/10	2026/3/10	2026/3/17	2026/3/17	2026/3/26				
13	苏州中岭平创新能源技术有限公司昆山华成织染有限公司7942kw屋顶集中式光伏发电项目	光伏发电	无	2026/3/18	2026/3/19	2026/4/17	2026/4/21	2026/5/12	无	无	无	无
14	润电新能源（张家港）有限公司（华昌化工股份有限公司）7.205MW集中式光伏电站	光伏发电	无	2026/4/1	2026/4/2	2026/4/7	2026/4/7	2026/4/30	无	无	无	无

15	太仓港协鑫2X66万千瓦扩建项目	火电	可研阶段	2026/4/24	2026/4/27	2026/5/28	2026/5/28	2026/6/2				
----	------------------	----	------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--	--	--	--