

2026年6月泰州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
1	兴化市戴窑镇70MW渔光互补项目	光伏	已核准	2023/8/20	2023/8/21	2023/8/31	2023/8/31	2023/9/18	2026/8/30	110千伏8.25公里	110千伏1963万元	建设中
2	三峡泰州海陵渔光互补项目	光伏	已核准	2024/4/17	2024/4/18	2024/5/8	2024/5/11	2024/6/4	2026/9/30	110千伏7.71公里	110千伏3107万元	建设中
3	靖江市新桥镇75MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/4/18	2024/4/19	2024/5/14	2024/5/17	2024/6/13	2026/8/30	110千伏3.2公里	110千伏958万元	建设中
4	智润新能源泰州海陵城东街道渔光互补光伏项目	光伏	已核准	2024/7/30	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/3	2024/9/29	2026/12/31	110千伏3.15公里	110千伏1376万元	未开工
5	顶峰泰兴开发区南区公用热电联产项目	热电联产	已核准	2024/7/29	2024/7/31	2024/9/6	2024/9/7	2024/9/29	2027/9/20	110千伏0.92公里	110千伏746万元	未开工
6	江苏荣宝电力有限公司生物质气化热、电、炭多联产项目	生物质	已核准	2025/2/5	2025/2/8	2025/2/13	2025/2/17	2025/3/10	2026/8/30	10千伏11.967公里	10千伏602.15万元	建设中
7	靖江市东兴镇35MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2025/3/3	2025/3/4	2025/3/10	2025/3/11	2025/3/31	2026/11/30	110千伏0.45公里	110千伏546万元	建设中
8	中电建姜堰45MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2025/3/30	2025/4/3	2025/4/8	2025/4/10	2025/4/25	2026/12/31	110千伏0.7公里	110千伏400万元	未开工
9	淤溪镇35MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2025/4/4	2025/4/8	2025/4/13	2025/4/15	2025/4/30	2026/12/31	35千伏5.15公里	35千伏1563万元	未开工
10	江苏智航新能源有限公司5.988MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏	已核准	2025/11/11	2025/11/12	2025/11/28	2025/11/28	2025/12/8	2026/8/30	10千伏5.6公里（光缆）	10千伏21.44万元	未开工
11	泰州肇睿新能源溱潼镇100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研设计	2025/12/26	2025/12/29	2026/2/2	2026/2/2	2026/3/17	未核准，待商定	暂未明确	暂未明确	未开工
12	泰州粤电姜堰115MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研设计	2026/1/19	2026/1/20	2026/2/4	2026/2/4	2026/3/17	未核准，待商定	暂未明确	暂未明确	未开工
13	申赫泰州市姜堰区200MW渔光互补项目	光伏	可研设计	2026/3/13	2026/3/13	2026/4/20	2026/4/21	2026/5/12	未核准，待商定	暂未明确	暂未明确	未开工
14	京能泰州兴化市安丰60MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研设计	2026/4/23	2026/4/24	2026/5/26	2026/5/26	2026/6/8	未核准，待商定	暂未明确	暂未明确	未开工
15	江苏美轻新材料科技有限公司4.16MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏	可研设计	2026/5/7	2026/5/9	2026/5/22	2026/5/22	2026/6/1	未核准，待商定	暂未明确	暂未明确	未开工
16	顺途新能源-青上不锈钢4.984MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏	可研设计	2026/5/13	2026/5/14	2026/6/5	2026/6/5	2026/6/11	未核准，待商定	暂未明确	暂未明确	未开工
17	三峡泰州华港镇100MW渔光互补项目	光伏	可研设计	2026/5/21	2026/5/22	2026/5/28	2026/5/28	2026/6/25	未核准，待商定	暂未明确	暂未明确	未开工