

| 2026年7月无锡地区公用常规电源、新能源和储能项目接入进度信息公开 |                                         |      |              |            |             |              |                 |                |                |                            |                    |                |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| 序号                                 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目                      | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间  | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况                   |                    | 电源项目配套电网工程建设进度 |
|                                    |                                         |      |              |            |             |              |                 |                |                | 电源项目配套电网工程建设规模             | 电源项目配套电网工程投资规模（万元） |                |
| 1                                  | 江阴利港2×1000MW扩建项目                        | 煤机   | 取得核准批复       | 2023/7/15  | 2023/7/20   | 2023/9/22    | 2023/9/25       | 2023/10/25     | 2025/12/1      | 新建500千伏开关站1座，新建500千伏线路27千米 | 64386              | 建成投运           |
| 2                                  | 江阴燃机热电有限公司燃气轮机创新发展示范项目及补单项目             | 燃机   | 取得核准批复       | 2022/8/25  | 2022/8/30   | 2022/11/7    | 2022/11/10      | 2022/12/8      | 2026/12/30     | 新建 220 千伏线路 13.4千米         | 7174               | 建设中            |
| 3                                  | 华锐绿能江阴市一般工业固废资源化热电联产项目                  | 综合利用 | 取得核准批复       | 2023/10/25 | 2023/10/27  | 2023/12/26   | 2023/12/28      | 2024/1/29      | 2025/12/31     | 新建110千伏线路 5.64千米           | 2869               | 建成投运           |
| 4                                  | 无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目                      | 煤机   | 取得核准批复       | 2024/3/18  | 2024/3/18   | 2024/3/25    | 2024/3/25       | 2024/4/30      | 2025/9/30      | 新建110千伏线路 7.05千米           | 3451               | 建成投运           |
| 5                                  | 华润智慧能源（无锡）有限公司华润宜兴杨巷 130 兆瓦渔光互补项目       | 光伏   | 可研前期办理中      | 2023/10/8  | 2023/10/10  | 2026/3/6     | 2026/3/6        | 2026/3/19      | 2027/12/30     | 新建110千伏线路 12.14千           | 6278               | 工程前期           |
| 6                                  | 三峡宜兴杨巷镇100MW渔光互补光伏发电项目                  | 光伏   | 取得核准批复       | 2024/8/1   | 2024/8/3    | 2024/8/4     | 2024/8/4        | 2024/9/2       | 2027/6/30      | 新建 220 千伏线路 17.86千米        | 4838               | 建设中            |
| 7                                  | 华润宜兴高腾100MW渔光互补项目                       | 光伏   | 取得核准批复       | 2024/8/20  | 2024/8/20   | 2024/9/12    | 2024/9/13       | 2024/9/29      | 2026/6/30      | 新建110千伏线路 1.6千米            | 593                | 建设中            |
| 8                                  | 路通能源宜兴官林镇52.8MW渔光互补光伏发电项目               | 光伏   | 取得核准批复       | 2024/8/8   | 2024/8/8    | 2024/9/12    | 2024/9/13       | 2024/9/29      | 2026/6/30      | 新建110千伏线路 7.13千米           | 1018               | 建成投运           |
| 9                                  | 宜兴市新建镇50MW生态农业养殖光伏发电一体化融合项目             | 光伏   | 取得核准批复       | 2024/8/7   | 2024/8/7    | 2024/9/12    | 2024/9/13       | 2024/10/18     | 2025/12/30     | 新建110千伏线路 9.97千米           | 2209               | 建成投运           |
| 10                                 | 江阴周北热电有限公司新建燃煤亚临界背压机组替代整合项目             | 煤机   | 取得核准批复       | 2024/7/16  | 2024/7/16   | 2024/10/28   | 2024/11/1       | 2024/12/11     | 2026/12/30     | 新建110千伏线路0.72千米            | 419                | 建设中            |
| 11                                 | 大唐宜兴杨巷二期（60MW）渔光互补复合型光伏发电项目             | 光伏   | 取得核准批复       | 2024/12/6  | 2024/12/6   | 2025/1/13    | 2025/1/13       | 2025/2/7       | 2027/6/30      | 新建 220 千伏线路 0.2千米          | 211                | 建设中            |
| 12                                 | 江阴市斯托德新能源科技有限公司江阴徐霞客镇10万千瓦20万千瓦时储能电站项目  | 储能   | 取得核准批复       | 2025/1/17  | 2025/1/17   | 2025/2/15    | 2025/2/15       | 2025/3/3       | 业主自建           |                            |                    |                |
| 13                                 | 宜兴万石镇10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目                 | 储能   | 可研前期办理中      | 2025/1/17  | 2025/1/17   | 2025/3/12    | 2025/3/12       | 2025/4/9       | 业主自建           |                            |                    |                |
| 14                                 | 无锡新绿储能源科技有限公司惠山长安街道100兆瓦200兆瓦时储能电站项目    | 储能   | 可研前期办理中      | 2025/1/18  | 2025/1/18   | 2025/3/12    | 2025/3/12       | 2025/4/9       |                |                            |                    |                |
| 15                                 | 兴建普瑞（宜兴）储能科技有限公司建设宜兴新建镇60MW120MWh储能电站项目 | 储能   | 可研前期办理中      | 2025/3/11  | 2025/3/11   | 2025/3/15    | 2025/3/15       | 2025/3/26      | 业主自建           |                            |                    |                |
| 16                                 | 永超博新能源宜兴杨巷镇40MW/80MWh储能电站项目             | 储能   | 接入方案办理中      | 2025/3/7   | 2025/3/7    |              |                 |                |                |                            |                    |                |

|    |                                     |    |         |            |            |            |            |            |           |                  |     |     |
|----|-------------------------------------|----|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|-----|-----|
| 17 | 中建材（宜兴）新能源有限公司4.5MW余热发电项目           | 三余 | 接入方案已答复 | 2025/7/18  | 2025/7/18  | 2025/7/18  | 2025/7/18  | 2025/7/25  | 无外线       |                  |     |     |
| 18 | 江阴苏龙2×66万千瓦四期扩建项目                   | 煤机 | 可研前期办理中 | 2025/9/10  | 2025/9/10  | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2025/11/14 |           |                  |     |     |
| 19 | 国家电投江阴璜土利港渔光互补光伏项目                  | 光伏 | 取得核准批复  | 2025/9/22  | 2025/9/23  | 2025/10/11 | 2025/10/11 | 2025/11/4  | 2027/6/30 | 新建110 千伏线路0.74千米 | 624 | 建设中 |
| 20 | 江阴兴澄合金厂区5MW光伏发电项目                   | 光伏 | 接入方案已答复 | 2025/9/28  | 2025/10/4  | 2025/10/7  | 2025/10/10 | 2025/10/15 | 无外线       |                  |     |     |
| 21 | 中岭平创无锡普鹅仓储设施有限公司18.392MW屋顶集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期办理中 | 2025/11/26 | 2025/11/26 | 2026/3/18  | 2026/3/18  | 2026/3/26  |           |                  |     |     |
| 22 | 无锡力神新能源科技有限公司5.92MW集中式光伏发电项目        | 光伏 | 接入方案已答复 | 2025/11/26 | 2025/11/26 | 2025/12/3  | 2025/12/6  | 2025/12/23 | 无外线       |                  |     |     |
| 23 | 台铃科技股份有限公司4200KW屋顶集中式光伏发电项目         | 光伏 | 接入方案办理中 | 2025/11/28 | 2025/11/28 |            |            |            |           |                  |     |     |
| 24 | 大京江之源新能源（无锡）有限公司49.8MW一体化集中式光伏发电项目  | 光伏 | 可研前期办理中 | 2026/4/29  | 2026/4/30  | 2026/5/25  | 2026/5/26  | 2026/6/5   |           |                  |     |     |
| 25 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司滨江厂区11.85MW光伏发电项目       | 光伏 | 接入方案办理中 | 2026/7/5   | 2026/7/6   | 2026/7/6   | 2026/7/7   | 2026/7/10  | 无外线       |                  |     |     |