

## 2026年3月盐城地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
1	国电投滨海2×1000MW扩建项目	火电	已核准	2023/9/1	2023/9/4	2023/9/6	2023/9/7	2023/10/18	2025/12/31	500千伏284.6公里	500千伏198558万元	已竣工 (电源本体未投产)
2	阜宁高新区热电联产项目	火电	可研阶段	2025/9/22	2025/9/22	2026/1/12	2026/1/12	2026/1/22	未核准,待商定	-	-	未开工
3	国家能源集团江苏射阳新能源有限公司国能龙源射阳1000兆瓦海上风电项目	风电	已核准	2023/9/26	2023/9/27	2023/10/7	2023/10/8	2023/11/9	2026/6/30	220千伏80.2公里	220千伏25256万元	已开工
4	华润响水H3-2#海上风电项目	风电	接入系统设计	2026/1/9	2026/1/9	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
5	江苏国信大丰H19#海上风电项目	风电	接入系统设计	2026/1/12	2026/1/12	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
6	大唐滨海南区H4-1#海上风电项目	风电	接入系统设计	2026/1/8	2026/1/8	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
7	大唐东台H5#海上风电项目	风电	接入系统设计	2026/1/8	2026/1/8	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
8	丰韵展阜宁县陈集镇100MW渔光互补集中式光伏项目	光伏发电	已核准	2023/10/25	2023/10/27	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	2026/12/31	110千伏20.31公里	110千伏4188万元	已开工
9	射阳华盛公司射阳港零碳园区150MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2024/5/20	2024/5/20	2024/7/2	2024/7/2	2024/7/22	2025/12/31	110千伏1.98公里	110千伏1041万元	已竣工 (电源本体未投产)
10	建湖县大型渔光互补555MW光伏发电项目(220千伏部分)	光伏发电	已核准	2023/9/5	2023/9/6	2023/9/16	2023/9/18	2023/10/24	2027/6/30	220千伏9公里	220千伏2955万元	未开工
11	中盛新能源滨海港镇133MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2023/10/31	2023/11/2	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	未核准,待商定	-	-	未开工

12	阜宁县罗桥镇250MWp渔光储一体化项目	光伏发电	可研阶段	2024/11/26	2024/11/26	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/19	未核准，待商定	-	-	未开工
13	盐城盛高新能源科技有限公司响水200兆瓦光伏发电项目	光伏发电	已核准	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/19	2024/12/19	2025/1/3	2027/10/31	响水97万千瓦项目87.81公里	响水97万千瓦项目21500万元	未开工
14	响水兴高新能源科技有限公司响水200兆瓦光伏发电项目	光伏发电	已核准	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/19	2024/12/19	2025/1/6	2027/10/31	响水97万千瓦项目87.81公里	响水97万千瓦项目21500万元	未开工
15	新华兴海（响水）电力投资有限公司响水渔光互补200兆瓦光伏项目	光伏发电	已核准	2024/9/26	2024/9/26	2025/1/20	2025/1/22	2025/2/21	2027/10/31	响水97万千瓦项目87.81公里	响水97万千瓦项目21500万元	未开工
16	盐城市兴悦新能源有限公司420兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2024/11/16	2024/11/18	2025/2/7	2025/2/8	2025/2/26	2027/8/31	220千伏14.52公里	220千伏6839万元	已开工
17	盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）示范项目	光伏发电	已核准	2024/12/26	2024/12/27	2025/2/26	2025/2/28	2025/3/3	2026/12/31	110千伏11.5公里	110千伏4952万元	已开工
18	新华兴海（响水）电力投资有限公司响水渔光互补300兆瓦光伏项目	光伏发电	已核准	2024/9/26	2024/9/26	2025/1/20	2025/1/22	2025/3/3	2027/10/31	响水97万千瓦项目87.81公里	响水97万千瓦项目21500万元	未开工
19	悦祥头曹盐场70MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2024/9/26	2024/9/26	2025/1/20	2025/1/22	2025/3/3	2027/10/31	响水97万千瓦项目87.81公里	响水97万千瓦项目21500万元	未开工
20	东台市梁南新能源科技有限公司沿海经济区梁南115.84MWp渔光互补集中式发电项目	光伏发电	业主自建	2023/11/3	2023/11/3	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建
21	东台市梁南新能源科技有限公司沿海经济区梁南54.4MWp渔光互补集中式发电项目	光伏发电	业主自建	2023/11/3	2023/11/3	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建
22	盐城经开区100兆瓦渔光一体光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/4/2	2025/4/3	2025/5/13	2025/5/13	2025/5/26	未核准，待商定	-	-	未开工
23	悦欣灌东盐场310MW渔光互补光伏风电项目	光伏发电	已核准	2025/6/30	2025/6/30	2025/8/28	2025/8/28	2025/9/2	2027/6/30	220千伏1.34公里	220千伏1228万元	未开工

24	悦达春之苑255MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/30	2025/6/30	2025/11/7	2025/11/7	2025/11/13	未核准，待商定	-	-	未开工
25	江苏华电盐城洪港390MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/28	2025/6/30	2025/8/28	2025/8/28	2025/9/1	2027/6/30	220千伏0.2公里	220千伏148万元	未开工
26	国华东台竹根沙Z1风光同场海上光伏项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/27	2025/6/27	2025/10/9	2025/10/9	2025/11/4	未核准，待商定	-	-	未开工
27	盐城市兴东新能源有限公司120MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/20	2025/6/20	2025/9/2	2025/9/2	2025/9/30	2027/6/30	兴东、清能灌东24万千瓦220千伏10.36公里	兴东、清能灌东24万千瓦220千伏2172万元	未开工
28	盐城清能灌东120MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/16	2025/6/16	2025/9/2	2025/9/2	2025/9/30	2027/6/30	兴东、清能灌东24万千瓦220千伏10.36公里	兴东、清能灌东24万千瓦220千伏2172万元	未开工
29	滨淮渔光互补发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/7/4	2025/7/7	2025/9/27	2025/9/28	2025/10/10	未核准，待商定	-	-	未开工
30	中电建响水运河镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/7/4	2025/7/4	2025/8/27	2025/8/27	2025/9/9	未核准，待商定	-	-	未开工
31	海滨能源东坎45MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/17	2025/6/17	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/21	未核准，待商定	-	-	未开工
32	滨海润电五汛38MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/21	2027/6/30	润电五汛、通榆110千伏21.3公里	润电五汛、通榆110千伏2719万元	未开工
33	滨海润电通榆42MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/21	2027/6/30	润电五汛、通榆110千伏21.3公里	润电五汛、通榆110千伏2719万元	未开工
34	滨海润电界牌39MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/21	2027/6/30	润电东坎、界牌110千伏11.82公里	润电东坎、界牌110千伏2679万元	未开工
35	滨海润电天场33MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/22	未核准，待商定	-	-	未开工

36	滨海润电东坎街道30MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/21	2027/6/30	润电东坎、界牌110千伏11.82公里	润电东坎、界牌110千伏2679万元	未开工
37	江苏银宝新农源科技有限公司452MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/16	2025/6/16	2025/6/27	2025/6/27	2025/7/17	2027/12/31	220千伏137.3公里	220千伏23455万元	未开工
38	盐高新集团10MW渔光互补集中式光伏电站项目	光伏发电	已核准	2025/8/6	2025/8/6	2025/10/10	2025/10/10	2025/10/24	2026/6/30	10千伏5.531公里	10千伏454.29万元	已竣工 (电源本体未投产)
39	悦达苇鱼一期255MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/10/9	2025/10/9	2026/3/18	2026/3/19	2026/3/31	未核准,待商定	-	-	未开工
40	盐都区楼王镇凤南村37.72MW渔光互补	光伏发电	接入系统设计	2026/3/25	2026/3/25	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
41	盐城嘉好光能有限公司建设盐城东南人造板制造有限公司3.67MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/10/27	2025/10/30	2025/12/10	2025/12/11	2025/12/12	未核准,待商定	-	-	未开工
42	中广核新能源江苏省盐城市灌东盐场160MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/11/21	2025/11/21	2026/2/4	2026/2/6	2026/2/14	未核准,待商定	-	-	未开工
43	中广核新能源江苏省盐城市响水县淮河工区160MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/11/21	2025/11/21	2026/2/4	2026/2/6	2026/2/14	未核准,待商定	-	-	未开工
44	中广核新能源江苏省盐城市响水县180MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/11/21	2025/11/21	2026/2/4	2026/2/6	2026/2/14	未核准,待商定	-	-	未开工
45	江苏华电盐城淮东495MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2025/11/21	2025/11/21	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
46	苏交控东部高速滨海互通5.76MW集中式光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/12/9	2025/12/10	2026/1/19	2026/1/19	2026/1/23	未核准,待商定	-	-	未开工
47	苏交控东部高速响水互通4.8MW集中式光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/12/9	2025/12/10	2026/1/19	2026/1/19	2026/1/23	未核准,待商定	-	-	未开工

48	龙源江苏大丰H12#50万千瓦风光同场海上光伏项目	光伏发电	可研阶段	2025/12/18	2025/12/18	2026/2/4	2026/2/6	2026/2/14	未核准，待商定	-	-	未开工
49	滨海县主城供热片区热电联产项目	火电	可研阶段	2020/4/6	2020/4/10	2020/5/4	2020/5/5	2020/6/16	未核准，待商定	-	-	未开工
50	盐城清能灌东85MW渔光互补光伏项目	光伏发电	接入系统设计	2026/3/9	2026/3/10	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
51	苏交控东部高速富安互通3.2MW集中式光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2026/3/9	2026/3/10	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
52	丰晟大丰港零碳数智渔业示范园350MW新型渔光一体化项目	光伏发电	接入系统设计	2026/3/16	2026/3/17	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
53	龙源江苏大丰H20#海上风电项目	风电	接入系统设计	2026/3/9	2026/3/10	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
54	江苏国信东台H4#/H6#海上风电项目	风电	接入系统设计	2026/3/10	2026/3/10	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
55	国家电投东台H7#海上风电项目	风电	接入系统设计	2026/3/12	2026/3/12	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
56	国华东台H3-2#海上风电项目	风电	接入系统设计	2026/3/12	2026/3/12	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工
57	国家电投滨海南区H5#海上风电项目	风电	接入系统设计	2026/3/16	2026/3/17	暂未提交	-	-	-	-	-	未开工