

2026年6月盐城地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
1	国电投滨海2×1000MW扩建项目	火电	已核准	2023/9/1	2023/9/4	2023/9/6	2023/9/7	2023/10/18	2025/12/31	500千伏284.6公里	500千伏198558万元	已竣工 （电源本体未投产）
2	阜宁高新区热电联产项目	火电	可研阶段	2025/9/22	2025/9/22	2026/1/12	2026/1/12	2026/1/22	未核准，待商定	—	—	未开工
3	国家能源集团江苏射阳新能源有限公司国能龙源射阳1000兆瓦海上风电项目	风电	已核准	2023/9/26	2023/9/27	2023/10/7	2023/10/8	2023/11/9	2026/6/30	220千伏80.2公里	220千伏25256万元	已开工
4	华润响水H3-2#海上风电项目	风电	可研阶段	2026/1/9	2026/1/9	2026/4/27	2026/4/27	2026/5/27	未核准，待商定	—	—	未开工
5	江苏国信大丰H19#海上风电项目	风电	可研阶段	2026/1/12	2026/1/12	2026/4/27	2026/4/27	2026/5/27	未核准，待商定	—	—	未开工
6	大唐滨海南区H4-1#海上风电项目	风电	可研阶段	2026/1/8	2026/1/8	2026/4/27	2026/4/27	2026/5/29	未核准，待商定	—	—	未开工
7	大唐东台H5#海上风电项目	风电	可研阶段	2026/1/8	2026/1/8	2026/4/27	2026/4/27	2026/5/29	未核准，待商定	—	—	未开工
8	丰韵晟阜宁县陈集镇100MW渔光互补集中式光伏项目	光伏发电	已核准	2023/10/25	2023/10/27	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	2026/12/31	110千伏20.31公里	110千伏4188万元	已开工
9	射阳华盛公司射阳港零碳园区150MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2024/5/20	2024/5/20	2024/7/2	2024/7/2	2024/7/22	2025/12/31	110千伏1.98公里	110千伏1041万元	已竣工 （电源本体未投产）
10	建湖县大型渔光互补555MW光伏发电项目（220千伏部分）	光伏发电	已核准	2023/9/5	2023/9/6	2023/9/16	2023/9/18	2023/10/24	2027/6/30	220千伏9公里	220千伏2955万元	未开工
11	中盛新能源滨海港镇133MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2023/10/31	2023/11/2	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	未核准，待商定	—	—	未开工

12	阜宁县罗桥镇250MWp渔光储一体化项目	光伏发电	可研阶段	2024/11/26	2024/11/26	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/19	未核准，待商定	—	—	未开工
13	盐城盛高新能源科技有限公司响水200兆瓦光伏发电项目	光伏发电	已核准	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/19	2024/12/19	2025/1/3	2027/10/31	响水97万千瓦项目87.81公里	响水97万千瓦项目21500万元	未开工
14	响水兴高新能源科技有限公司响水200兆瓦光伏发电项目	光伏发电	已核准	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/19	2024/12/19	2025/1/6	2027/10/31	响水97万千瓦项目87.81公里	响水97万千瓦项目21500万元	未开工
15	新华兴海（响水）电力投资有限公司响水渔光互补200兆瓦光伏项目	光伏发电	已核准	2024/9/26	2024/9/26	2025/1/20	2025/1/22	2025/2/21	2027/10/31	响水97万千瓦项目87.81公里	响水97万千瓦项目21500万元	未开工
16	盐城市兴悦新能源有限公司420兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2024/11/16	2024/11/18	2025/2/7	2025/2/8	2025/2/26	2027/8/31	220千伏14.52公里	220千伏6839万元	已开工
17	盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）示范项目	光伏发电	已核准	2024/12/26	2024/12/27	2025/2/26	2025/2/28	2025/3/3	2026/12/31	110千伏11.5公里	110千伏4952万元	已开工
18	新华兴海（响水）电力投资有限公司响水渔光互补300兆瓦光伏项目	光伏发电	已核准	2024/9/26	2024/9/26	2025/1/20	2025/1/22	2025/3/3	2027/10/31	响水97万千瓦项目87.81公里	响水97万千瓦项目21500万元	未开工
19	悦祥头罍盐场70MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2024/9/26	2024/9/26	2025/1/20	2025/1/22	2025/3/3	2027/10/31	响水97万千瓦项目87.81公里	响水97万千瓦项目21500万元	未开工
20	东台市梁南新能源科技有限公司沿海经济区梁南115.84MWp渔光互补集中式发电项目	光伏发电	业主自建	2023/11/3	2023/11/3	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建
21	东台市梁南新能源科技有限公司沿海经济区梁南54.4MWp渔光互补集中式发电项目	光伏发电	业主自建	2023/11/3	2023/11/3	2023/11/25	2023/11/27	2023/12/6	业主自建	业主自建	业主自建	业主自建
22	盐城经开区100兆瓦渔光一体光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/4/2	2025/4/3	2025/5/13	2025/5/13	2025/5/26	2027/12/31	110千伏23.85公里	110千伏5881万元	未开工
23	悦欣灌东盐场310MW渔光互补光伏风电项目	光伏发电	已核准	2025/6/30	2025/6/30	2025/8/28	2025/8/28	2025/9/2	2027/6/30	220千伏1.34公里	220千伏1228万元	未开工
24	悦达春之苑255MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/30	2025/6/30	2025/11/7	2025/11/7	2025/11/13	未核准，待商定	—	—	未开工

25	江苏华电盐城洪港390MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/28	2025/6/30	2025/8/28	2025/8/28	2025/9/1	2027/6/30	220千伏0.2公里	220千伏148万元	未开工
26	国华东台竹根沙Z1风光同场海上光伏项目	光伏发电	已核准	2025/6/27	2025/6/27	2025/10/9	2025/10/9	2025/11/4	2028/2/29	220千伏109.6公里	220千伏19882万元	未开工
27	盐城市兴东新能源有限公司120MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/20	2025/6/20	2025/9/2	2025/9/2	2025/9/30	2027/6/30	兴东、清能灌东24万千瓦220千伏10.36公里	兴东、清能灌东24万千瓦220千伏2172万元	未开工
28	盐城清能灌东120MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/16	2025/6/16	2025/9/2	2025/9/2	2025/9/30	2027/6/30	兴东、清能灌东24万千瓦220千伏10.36公里	兴东、清能灌东24万千瓦220千伏2172万元	未开工
29	滨淮渔光互补发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/7/4	2025/7/7	2025/9/27	2025/9/28	2025/10/10	未核准，待商定	—	—	未开工
30	中电建响水运河镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/7/4	2025/7/4	2025/8/27	2025/8/27	2025/9/9	2027/6/30	110千伏0.28公里	110千伏425万元	未开工
31	海滨能源东坎45MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/17	2025/6/17	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/21	未核准，待商定	—	—	未开工
32	滨海润电五汛38MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/21	2027/6/30	润电五汛、通榆110千伏21.3公里	润电五汛、通榆110千伏2719万元	未开工
33	滨海润电通榆42MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/21	2027/6/30	润电五汛、通榆110千伏21.3公里	润电五汛、通榆110千伏2719万元	未开工
34	滨海润电界牌39MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/21	2027/6/30	润电东坎、界牌110千伏11.82公里	润电东坎、界牌110千伏2679万元	未开工
35	滨海润电天场33MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/22	未核准，待商定	—	—	未开工
36	滨海润电东坎街道30MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/16	2025/6/16	2025/7/7	2025/7/9	2025/7/21	2027/6/30	润电东坎、界牌110千伏11.82公里	润电东坎、界牌110千伏2679万元	未开工
37	江苏银宝新农源科技有限公司452MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	已核准	2025/6/16	2025/6/16	2025/6/27	2025/6/27	2025/7/17	2027/12/31	220千伏137.3公里	220千伏23455万元	未开工

38	盐高新集团10MW渔光互补集中式光伏电站项目	光伏发电	已核准	2025/8/6	2025/8/6	2025/10/10	2025/10/10	2025/10/24	2026/6/30	10千伏5.531公里	10千伏454.29万元	已竣工 (电源本体未投产)
39	悦达苇鱼一期255MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/10/9	2025/10/9	2026/3/18	2026/3/19	2026/3/31	未核准，待商定	—	—	未开工
40	盐都区楼王镇凤南村37.72MW渔光互补	光伏发电	可研阶段	2026/3/25	2026/3/25	2026/4/9	2026/4/9	2026/4/15	未核准，待商定	—	—	未开工
41	盐城嘉好光能有限公司建设盐城东南人造板制造有限公司3.67MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/10/27	2025/10/30	2025/12/10	2025/12/11	2025/12/12	未核准，待商定	—	—	未开工
42	中广核新能源江苏省盐城市灌东盐场160MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/11/21	2025/11/21	2026/2/4	2026/2/6	2026/2/14	未核准，待商定	—	—	未开工
43	中广核新能源江苏省盐城市响水县淮河工区160MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/11/21	2025/11/21	2026/2/4	2026/2/6	2026/2/14	未核准，待商定	—	—	未开工
44	中广核新能源江苏省盐城市响水县180MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/11/21	2025/11/21	2026/2/4	2026/2/6	2026/2/14	未核准，待商定	—	—	未开工
45	江苏华电盐城灌东495MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/11/21	2025/11/21	2026/4/6	2026/4/7	2026/4/8	未核准，待商定	—	—	未开工
46	苏交控东部高速滨海互通5.76MW集中式光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/12/9	2025/12/10	2026/1/19	2026/1/19	2026/1/23	未核准，待商定	—	—	未开工
47	苏交控东部高速响水互通4.8MW集中式光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/12/9	2025/12/10	2026/1/19	2026/1/19	2026/1/23	未核准，待商定	—	—	未开工
48	龙源江苏大丰H12#50万千瓦风光同场海上光伏项目	光伏发电	可研阶段	2025/12/18	2025/12/18	2026/2/4	2026/2/6	2026/2/14	未核准，待商定	—	—	未开工
49	滨海县主城供热片区热电联产项目	火电	已核准	2020/4/6	2020/4/10	2020/5/4	2020/5/5	2020/6/16	2026/6/30	10千伏8.353公里	10千伏639.37万元	已竣工 (电源本体未投产)
50	盐城清能灌东85MW渔光互补光伏项目	光伏发电	接入系统设计	2026/3/9	2026/3/10	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工

51	苏交控东部高速富安互通3.2MW集中式光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2026/3/9	2026/3/10	2026/4/15	2026/4/15	2026/4/23	未核准，待商定	—	—	未开工
52	丰晟大丰港零碳数智渔业示范园350MW新型渔光一体化项目	光伏发电	接入系统设计	2026/3/16	2026/3/17	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
53	龙源江苏大丰H20#海上风电项目	风电	可研阶段	2026/3/9	2026/3/10	2026/4/27	2026/4/27	2026/5/27	未核准，待商定	—	—	未开工
54	江苏国信东台H4#/H6#海上风电项目	风电	可研阶段	2026/3/10	2026/3/10	2026/4/27	2026/4/27	2026/5/29	未核准，待商定	—	—	未开工
55	国家电投东台H7#海上风电项目	风电	可研阶段	2026/3/12	2026/3/12	2026/4/27	2026/4/27	2026/5/29	未核准，待商定	—	—	未开工
56	国华东台H3-2#海上风电项目	风电	可研阶段	2026/3/12	2026/3/12	2026/4/27	2026/4/27	2026/5/29	未核准，待商定	—	—	未开工
57	国家电投滨海南区H5#海上风电项目	风电	可研阶段	2026/3/16	2026/3/17	2026/4/27	2026/4/27	2026/5/29	未核准，待商定	—	—	未开工
58	江苏双湖新能源有限公司5.12MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏发电	已核准	2026/4/14	2026/4/14	2026/4/24	2026/4/24	2026/4/29	2026/6/27	10千伏1.36公里	10千伏498.34万元	已竣工 (电源本体未投产)
59	江苏双湖新能源有限公司4MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏发电	已核准	2026/4/14	2026/4/14	2026/4/24	2026/4/24	2026/4/29	2026/6/28			已竣工 (电源本体未投产)
60	CQC“1+3”光伏实证基地项目盐城市盐射高速合德互通枢纽光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2026/5/22	2026/5/22	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
61	CQC“1+3”光伏实证基地项目中国质量认证中心射阳新能源创新基地光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2026/5/22	2026/5/22	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
62	CQC“1+3”光伏实证基地项目盐城市盐射高速射阳新区互通枢纽光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2026/5/26	2026/5/26	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
63	CQC“1+3”光伏实证基地项目盐城市盐射高速新圩枢纽光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2026/5/26	2026/5/26	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工

64	大丰阳光热电有限公司#2汽轮机抽改背项目	火电	接入系统设计	2026/5/26	2026/5/26	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
65	江苏丰源热电有限公司热电联产项目（5#6#机组）项目	火电	无接网工程	2024/4/24	2024/4/25	2024/5/27	2024/5/28	2024/6/4	无接网工程	无接网工程	无接网工程	无接网工程
66	盐城市滨海港工业园区热电联产项目	火电	接入系统设计	2026/6/22	2026/6/22	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
67	华能东台H3-1#海上风电场项目	风电	接入系统设计	2026/6/15	2026/6/15	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
68	华润射阳北区H2#海上风电项目	风电	接入系统设计	2026/6/30	2026/6/30	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
69	滨海润电正红二期69MW渔光互补光伏发电项目	光伏发电	接入系统设计	2026/6/23	2026/6/23	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
70	江苏瑞福林实业有限公司5.96MW厂房屋顶集中式光伏发电建设项目	光伏发电	接入系统设计	2026/6/25	2026/6/26	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工
71	盐城市丰宇机械有限公司2.2MW厂房屋顶集中式光伏发电建设项目	光伏发电	接入系统设计	2026/6/29	2026/6/29	暂未提交	—	—	—	—	—	未开工