

2026年1月扬州地区电源项目接入进度信息公开

| 序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 | | |
|----|--|--------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 电源项目配套电网工程建设规模(公里) | 电源项目配套电网工程投资规模(万元) | 电源项目配套电网工程建设进度 |
| 1 | 仪征枣林湾世博园光伏停车场 6MW光伏项目 | 光伏 | 暂未明确 | 2026/1/20 | 2026/1/20 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | / | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 2 | 仪征枣林湾世博园光伏停车场 4MW光伏项目 | 光伏 | 暂未明确 | 2026/1/20 | 2026/1/20 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | / | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 3 | 龙源江都郭村镇二期 100MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 暂未明确 | 2026/1/5 | 2026/1/5 | / | / | / | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 4 | 华能江都邵伯105MW渔光互补发电项目 | 光伏 | 暂未明确 | 2025/12/18 | 2025/12/18 | 2026/1/5 | 2026/1/5 | 2026/1/15 | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 5 | 扬州春榜能源科技有限公司(江苏金鑫电器有限公司)10MW集中式光伏发电项目 | 光伏 | 暂未明确 | 2025/12/1 | 2025/12/1 | / | / | / | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 6 | 中电建邗江80MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 暂未明确 | 2025/11/26 | 2025/11/26 | / | / | / | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 7 | 扬州甘泗电力有限公司345MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 暂未明确 | 2025/11/19 | 2025/11/19 | / | / | / | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 8 | 扬州龙兴电力有限公司555MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 暂未明确 | 2025/11/19 | 2025/11/19 | / | / | / | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 9 | 宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇)7.36MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 暂未明确 | 2025/11/19 | 2025/11/19 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | / | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 10 | 恒禾40MW渔光互补光伏增容项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2025/11/19 | 2025/11/19 | 2026/1/5 | 2026/1/5 | 2026/1/23 | 无接网工程 | / | / | / |
| 11 | 邮市新辉新能源有限公司新建临泽镇江苏久春农业装备科技有限公司4.2MW集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025/10/21 | 2025/10/23 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 2025/11/6 | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 12 | 仪征铭能新能源科技有限公司(江苏同舟仓储有限公司)10.59MW光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/10/21 | 2025/10/23 | 2025/10/31 | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 13 | 江苏华电扬州江都小纪三期180MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2025/9/4 | 2025/9/5 | 2025/9/11 | 2025/9/12 | 2025/10/15 | 无接网工程 | / | / | / |
| 14 | 国信扬电三期2×100万千瓦机组扩建项目 | 火电 | 无接网工程 | 2025/8/19 | 2025/8/19 | 2025/9/8 | 2025/9/8 | 2025/11/5 | 无接网工程 | / | / | 未开工 |
| 15 | 大唐扬州真武镇25MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 2025/7/29 | 2025/7/29 | 2025/8/19 | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 16 | 江苏欣可达仪征陈集20MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 2025/7/10 | 2025/7/11 | 2025/7/22 | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 17 | 三峡宝应柳堡镇夏集镇180MW渔光互补项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 2025/6/12 | 2025/6/13 | 2025/7/9 | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 18 | 扬州市金海铸造有限公司6MW煤气综合利用发电项目 | 资源综合利用 | 无接网工程 | 2025/4/1 | 2025/4/2 | 2025/4/15 | 2025/4/16 | 2025/4/27 | 无接网工程 | / | / | / |
| 19 | 京胜能源高邮龙虬10MW20MWh钠电储能电站项目 | 储能 | 可研阶段 | 2025/3/25 | 2025/3/26 | 2025/4/15 | 2025/4/16 | 2025/4/29 | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 20 | 扬州盛强光伏科技有限公司9.5MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研已批复 | 2025/3/14 | 2025/3/17 | 2025/4/15 | 2025/4/16 | 2025/4/30 | 2026年2月 | 9.577 | 473.06 | 建设中 |
| 21 | 三峡宝应山阳镇120MW渔光互补项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025/3/10 | 2025/3/11 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 2025/6/17 | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 22 | 华润宝应泾河镇50MW渔光互补项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025/3/4 | 2025/3/5 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 2025/6/17 | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 23 | 京耀(扬州生态科技新城)综合能源服务有限公司50MW光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2025/3/3 | 2025/3/4 | 2025/3/24 | 2025/3/25 | 2025/4/9 | 2027年12月 | 4.64 | 1327 | 未开工 |
| 24 | 仪征光响新能源青山镇30MW复合型光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025/2/8 | 2025/2/10 | 2025/4/1 | 2025/4/2 | 2025/4/16 | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 25 | 江苏省扬州市江都区邵伯零碳小镇135MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/1/20 | 2025/1/20 | 2025/3/3 | 待商定 | 25.48 | 6002 | 建设中 |
| 26 | 宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇、广洋湖镇)63MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/2/24 | 2025/2/26 | 2025/3/26 | 2027年7月 | 17.95 | 2084 | 未开工 |
| 27 | 宝应旭乐光伏有限公司(望直港镇)40MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/1/20 | 2025/1/21 | 2025/2/25 | 2027年7月 | 7.6 | 966 | 未开工 |
| 28 | 宝应旭悦光伏有限公司(广洋湖镇)20MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/1/20 | 2025/1/21 | 2025/2/25 | 2027年7月 | 23.94 | 3117 | 未开工 |
| 29 | 三峡真武70MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/1/9 | 2025/1/13 | 2025/2/7 | 2027年3月 | 9.2 | 1912 | 未开工 |
| 30 | 北京京能综合能源江都丁伙80MW集中式渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/11/8 | 2024/11/11 | 2024/12/10 | 2024/12/12 | 2024/12/31 | 无接网工程 | / | / | / |
| 32 | 北京京能综合能源江都90兆瓦/180兆瓦时共享储能项目 | 储能 | 业主自建 | 2024/11/8 | 2024/11/11 | 2024/12/10 | 2024/12/12 | 2024/12/31 | 业主自建 | / | / | / |
| 33 | 高邮市兴旺新能源有限公司13MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/11/7 | 2024/11/8 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 2024/12/30 | 无接网工程 | / | / | / |
| 34 | 高邮市兴旺新能源有限公司20MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/11/7 | 2024/11/8 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 2024/12/30 | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 35 | 扬州市邗江区公道镇18.88MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/11/1 | 2024/11/4 | 2024/12/6 | 2024/12/9 | 2024/12/20 | 未核准, 待商定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工 |
| 36 | 扬州市中电智慧能源有限公司150MW渔光互补集中式光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2024/12/6 | 2024/12/9 | 2025/1/6 | 无接网工程 | / | / | / |
| 38 | 扬州恒鹏光伏有限公司270MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/10/29 | 2024/10/31 | 2024/12/31 | 2025/1/2 | 2025/2/7 | 2027年3月 | 18.46 | 3153 | 未开工 |
| 39 | 扬州恒雅光伏有限公司280MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/10/29 | 2024/10/31 | 2024/12/18 | 2024/12/20 | 2025/1/24 | 2027年3月 | 10.6 | 1988 | 未开工 |
| 40 | 扬州锦辉光伏科技有限公司(方巷镇)90MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/10/14 | 2024/10/16 | 2024/11/25 | 2024/11/27 | 2024/12/30 | 无接网工程 | / | / | / |
| 41 | 深能高邮三垛15MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/9/15 | 2024/9/15 | 2024/9/24 | 2024/9/24 | 2024/10/16 | 2026年6月 | 1.78 | 292 | 已投运 |
| 44 | 扬州瑞能光伏科技有限公司(公道镇)220MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 2024/9/18 | 2024/9/18 | 2024/10/25 | 2027年3月 | 17.7 | 3839 | 未开工 |
| 45 | 中节能太阳能仪征大仪50兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/8/15 | 2024/8/15 | 2024/8/29 | 2024/9/2 | 2024/9/11 | 2026年12月 | 17.1 | 2826 | 建设中 |
| 46 | 中节能仪征大仪30MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/8/15 | 2024/8/15 | 2024/8/29 | 2024/9/2 | 2024/9/11 | 无接网工程 | / | / | / |
| 47 | 仪电马集镇100MW复合型光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/8/13 | 2024/8/13 | 2024/8/19 | 2024/8/19 | 2024/9/2 | 2026年10月 | 5.02 | 2365 | 建设中 |
| 48 | 高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇61MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 2024/8/17 | 2024/8/17 | 2024/9/9 | 2026年12月 | 19 | 3109 | 未开工 |
| 49 | 高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇70MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 2024/8/17 | 2024/8/17 | 2024/9/9 | 无接网工程 | / | / | / |
| 50 | 高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇78MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 2024/8/17 | 2024/8/17 | 2024/9/9 | 无接网工程 | / | / | / |
| 51 | 扬州尚恩光伏科技有限公司44.16MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 2025/11/14 | 2027年12月 | 21.4 | 4489 | 未开工 |
| 52 | 扬州润仪光伏科技有限公司45.44MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 2025/11/14 | 无接网工程 | / | / | / |
| 53 | 山高仪征市刘集镇100MW渔光储一体化示范项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/7/22 | 2024/7/23 | 2024/7/26 | 2024/7/29 | 2024/8/20 | 2027年12月 | 0.32 | 316 | 未开工 |
| 54 | 扬州佳仪光伏科技有限公司89.92MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 无接网工程 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 2025/11/14 | 无接网工程 | / | / | / |
| 56 | 中节能太阳能仪征陈集50MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/6/19 | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 2024/8/15 | 2026年12月 | 28.06 | 3998 | 建设中 |
| 57 | 华能扬州杨寿45兆瓦/90兆瓦时储能项目 | 储能 | 无接网工程 | 2024/6/17 | 2024/6/19 | 2024/8/7 | 2024/8/9 | 2024/8/22 | 无接网工程 | / | / | / |
| 58 | 扬州富洁宝旭新能源科技有限公司邗江区槐泗镇50MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 2024/7/1 | 2026年10月 | 10.9 | 2089 | 建设中 |
| 59 | 江苏华电扬州江都小纪二期300MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2024/7/1 | 2026年12月 | 12.84 | 3011 | 建设中 |
| 60 | 高邮市鑫菱新能源有限公司临泽镇230MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/4/8 | 2024/4/9 | 2024/5/6 | 2024/5/6 | 2024/6/3 | 2026年10月 | 26.74 | 6032 | 建设中 |
| 68 | 江都区武坚镇50MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已暂停 | 2023/4/28 | 2023/4/28 | 2023/5/10 | 2023/5/10 | 2023/6/12 | 项目已暂停 | 项目已暂停 | 项目已暂停 | 项目已暂停 |
| 69 | 中节能扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 业主自建 | 2023/4/28 | 2023/4/28 | 2023/5/10 | 2023/5/10 | 2023/6/12 | 业主自建 | / | / | / |
| 70 | 扬州经开区杨寿镇复合新能源200MW光伏发电项目 | 光伏 | 已暂停 | 2022/12/19 | 2022/12/21 | 2023/1/13 | 2023/1/13 | 2023/2/21 | 项目已暂停 | 项目已暂停 | 项目已暂停 | 项目已暂停 |
| 71 | 杨寿50兆瓦分散式风电项目 | 风电 | 业主自建 | 2022/5/6 | 2022/5/9 | 2022/5/30 | 2022/6/1 | 2022/7/28 | 业主自建 | / | / | / |