

2026年2月扬州地区电源项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程投资规模(公里)	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
1	仪征枣林湾世博园光伏停车场 6MW光伏项目	光伏	暂未明确	2026/1/20	2026/1/20	2026/1/28	2026/1/28	2026/2/11	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
2	仪征枣林湾世博园光伏停车场 4MW光伏项目	光伏	暂未明确	2026/1/20	2026/1/20	2026/1/28	2026/1/28	2026/2/11	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
3	龙源江都郭村镇二期 100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2026/1/5	2026/1/5	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
4	华能江都邵伯105MW渔光互补发电项目	光伏	暂未明确	2025/12/18	2025/12/18	2026/1/5	2026/1/5	2026/1/15	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
5	扬州春榜能源科技有限公司(江苏金鑫电器有限公司)10MW集中式光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/12/1	2025/12/1	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
6	中电建邳江80MW渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/11/26	2025/11/26	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
7	扬州甘泗电力有限公司345MW渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/11/19	2025/11/19	2026/2/26	2026/2/26	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
8	扬州龙兴电力有限公司555MW渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/11/19	2025/11/19	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
9	宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇)7.36MW渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/11/19	2025/11/19	2026/1/29	2026/1/29	2026/2/15	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
10	恒禾40MW渔光互补光伏增容项目	光伏	无接网工程	2025/11/19	2025/11/19	2026/1/5	2026/1/5	2026/1/23	无接网工程	/	/	/
11	邮市新辉新能源有限公司新建临泽镇江苏久春农业装备科技有限公司4.2MW集中式光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/10/21	2025/10/23	2025/10/29	2025/10/29	2025/11/6	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
12	仪征铭能新能源科技有限公司(江苏同舟仓储有限公司)10.59MW光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/10/10	2025/10/10	2025/10/21	2025/10/23	2025/10/31	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
13	江苏华电扬州江都小纪三期180MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/9/4	2025/9/5	2025/9/11	2025/9/12	2025/10/15	无接网工程	/	/	/
14	国信扬电三期2×100万千瓦机组扩建项目	火电	无接网工程	2025/8/19	2025/8/19	2025/9/8	2025/9/8	2025/11/5	无接网工程	/	/	未开工
15	大唐扬州真武镇25MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/29	2025/7/29	2025/8/19	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
16	江苏欣可达仪征陈集20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/6/20	2025/6/20	2025/7/10	2025/7/11	2025/7/22	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
17	三峡宝应柳堡镇夏集镇180MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/12	2025/6/13	2025/7/9	待商定	11.8	3173	未开工
18	扬州市金海铸造有限公司6MW煤气综合利用发电项目	资源综合利用	无接网工程	2025/4/1	2025/4/2	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/27	无接网工程	/	/	/
19	京胜能源高邮龙虬10MW20MWh钠电储能电站项目	储能	可研阶段	2025/3/25	2025/3/26	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/29	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
20	扬州盛强光伏科技有限公司9.5MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研已批复	2025/3/14	2025/3/17	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/30	2026年2月	9.577	473.06	已竣工
21	三峡宝应山阳镇120MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2025/3/11	2025/3/11	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/17	待商定	39.8	7181	未开工
22	华润宝应泾河镇50MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2025/3/4	2025/3/5	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/17	待商定	3.14	816	未开工
23	京耀(扬州生态科技新城)综合能源服务有限公司50MW光伏发电项目	光伏	已核准	2025/3/3	2025/3/4	2025/3/24	2025/3/25	2025/4/9	2027年12月	4.64	1327	未开工
24	仪征光响新能源青山镇30MW复合型光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/2/8	2025/2/10	2025/4/1	2025/4/2	2025/4/16	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
25	江苏省扬州市江都区邵伯零碳小镇135MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/20	2025/3/3	2027年12月	25.48	6002	未开工
26	宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇、广洋湖镇)63MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/2/24	2025/2/26	2025/3/26	2027年7月	17.95	2084	未开工
27	宝应旭乐光伏有限公司(望直港镇)40MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/25	2027年7月	7.6	966	未开工
28	宝应旭悦光伏有限公司(广洋湖镇)20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/25	2027年7月	23.94	3117	未开工
29	三峡真武70MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/9	2025/1/13	2025/2/7	2027年3月	9.2	1912	未开工
30	北京京能综合能源江都丁伙80MW集中式渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/8	2024/11/11	2024/12/10	2024/12/10	2024/12/31	无接网工程	/	/	/
32	北京京能综合能源江都90兆瓦/180兆瓦时共享储能项目	储能	业主自建	2024/11/8	2024/11/11	2024/12/10	2024/12/12	2024/12/31	业主自建	/	/	/
33	高邮市兴旺新能源有限公司13MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/7	2024/11/8	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/30	无接网工程	/	/	/
34	高邮市兴旺新能源有限公司20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/11/7	2024/11/8	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/30	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
35	扬州市邗江区公道镇18.88MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/11/1	2024/11/4	2024/12/6	2024/12/9	2024/12/20	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
36	扬州市中电智慧能源有限公司150MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/10/30	2024/10/30	2024/12/6	2024/12/9	2025/1/6	无接网工程	/	/	/
38	扬州恒鹏光伏有限公司270MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/31	2025/1/2	2025/2/7	2027年3月	18.46	3153	未开工
39	扬州恒雅光伏有限公司280MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/18	2024/12/20	2025/1/24	2027年3月	10.6	1988	未开工
40	扬州锦辉光伏科技有限公司(方巷镇)90MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/10/14	2024/10/16	2024/11/25	2024/11/27	2024/12/30	无接网工程	/	/	/
41	深能高邮三垛15MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/9/15	2024/9/15	2024/9/24	2024/9/24	2024/10/16	2026年6月	1.78	292	已投运
44	扬州瑞能光伏科技有限公司(公道镇)220MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/16	2024/8/16	2024/9/18	2024/9/18	2024/10/25	2027年3月	17.7	3839	未开工
45	中节能太阳能仪征大仪50兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/9/2	2024/9/11	2026年12月	17.1	2826	建设中
46	中节能仪征大仪30MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/9/2	2024/9/11	无接网工程	/	/	/
47	仪电马集镇100MW复合型光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/13	2024/8/13	2024/8/19	2024/8/19	2024/9/2	2026年10月	5.02	2365	建设中
48	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇61MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	2026年12月	19	3109	未开工
49	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇70MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/
50	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇78MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/
51	扬州尚恩光伏科技有限公司44.16MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/30	2025/9/30	2025/11/14	2027年12月	21.4	4489	未开工
52	扬州润仪光伏科技有限公司45.44MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/30	2025/9/30	2025/11/14	无接网工程	/	/	/
53	山高仪征市刘集镇100MW渔光储一体化示范项目	光伏	已核准	2024/7/22	2024/7/23	2024/7/26	2024/7/29	2024/8/20	2027年12月	0.32	316	未开工
54	扬州佳仪光伏科技有限公司89.92MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/30	2025/9/30	2025/11/14	无接网工程	/	/	/
56	中节能太阳能仪征陈集50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/19	2024/7/31	2024/7/31	2024/7/31	2024/8/15	2026年12月	28.06	3998	建设中
57	华能扬州杨寿45兆瓦/90兆瓦时储能项目	储能	无接网工程	2024/6/17	2024/6/19	2024/8/7	2024/8/9	2024/8/22	无接网工程	/	/	/
58	扬州富洁宝旭新能源科技有限公司邗江区槐泗镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/3	2024/6/3	2024/6/12	2024/6/12	2024/6/21	2026年10月	10.9	2089	建设中
59	江苏华电扬州江都小纪二期300MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/5/31	2024/5/31	2024/6/6	2024/6/6	2024/7/1	2026年12月	12.84	3011	建设中
60	高邮市鑫雯新能源有限公司临泽镇230MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/4/8	2024/4/9	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/3	2026年10月	26.74	6032	建设中
68	江都区武坚镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已暂停	2023/4/28	2023/4/28	2023/5/10	2023/5/10	2023/6/12	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停
69	中节能扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目	光伏	业主自建	2023/4/28	2023/4/28	2023/5/10	2023/5/10	2023/6/12	业主自建	/	/	/
70	扬州经开区杨寿镇复合新能源200MW光伏发电项目	光伏	已暂停	2022/12/19	2022/12/21	2023/1/13	2023/1/13	2023/2/21	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停
71	杨寿50兆瓦分散式风电项目	风电	业主自建	2022/5/6	2022/5/9	2022/5/30	2022/6/1	2022/7/28	业主自建	/	/	/